

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1245

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പാവറട്ടി സെന്റർ നവീകരണ പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മുരളി പെരുമ്പള്ളി		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പാവറട്ടി സെന്റർ നവീകരണ പ്രവൃത്തി നിലവിൽ ഏതുഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിലവിൽ BM & BC, Road Marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവറട്ടി സെന്ററിലുള്ള St. Thomas Monastery-യുടെ വശത്തുള്ള കാനയുടെ നിർമ്മാണം, ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസിന്റെ കാരണത്താൽ തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. മണലൂർ എം.എൽ.എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം ആശ്രമ സ്ഥലം വിട്ടുനൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ടി സ്ഥലം PWC Compound wall നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആശ്രമാധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, കരാറുകാരൻ ടി പ്രവൃത്തി foreclosure ചെയ്യുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി 264.02 ലക്ഷം രൂപയും, സാങ്കേതികാനുമതി 262.74 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. Revised Estimate പ്രകാരം culvert കളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, drain നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തൽ, BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കൽ, GL handrail സ്ഥാപിക്കൽ, road marking എന്നിവയും, കൂടാതെ signal system, solar street light എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് LS തുകയായി 5 ലക്ഷം രൂപയും, KSEB, BSNL, KWA എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ utility shifting charge ആയി യഥാക്രമം 7 ലക്ഷം രൂപ, 0.25 ലക്ഷം രൂപ, 1.188 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ culvert പുനർ നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തി BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, St. Thomas Monastery-യുമായി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള drain

		നിർമ്മാണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, road marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വീതി കൂട്ടിയാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ Land Acquisition ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കോടതി വിധി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയാണെന്നും; എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും; അതിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിലവിൽ BM & BC, Road Marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവറട്ടി സെന്ററിലുള്ള St. Thomas Monastery-യുടെ വശത്തുള്ള കാനയുടെ നിർമ്മാണം, ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസിന്റെ കാരണത്താൽ തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. മണലൂർ എം.എൽ.എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം ആശ്രമ സ്ഥലം വിട്ടുനൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ടി സ്ഥലം PWC Compound wall നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആശ്രമാധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, കരാറുകാരൻ ടി പ്രവൃത്തി foreclosure ചെയ്യുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി 264.02 ലക്ഷം രൂപയും, സാങ്കേതികാനുമതി 262.74 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. Revised Estimate പ്രകാരം culvert കളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, drain നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തൽ, BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കൽ, GL handrail സ്ഥാപിക്കൽ, road marking എന്നിവയും, കൂടാതെ signal system, solar street light എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് LS തുകയായി 5 ലക്ഷം രൂപയും, KSEB, BSNL, KWA എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ utility shifting charge ആയി യഥാക്രമം 7 ലക്ഷം രൂപ, 0.25 ലക്ഷം രൂപ, 1.188 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ culvert പുനർ നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തി BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, St. Thomas Monastery-യുമായി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള drain നിർമ്മാണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കുന്ന

		പ്രവൃത്തി, road marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വീതി കൂട്ടിയാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ Land Acquisition ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കോടതി വിധി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(സി)	ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തടസ്സം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിലവിൽ BM & BC, Road Marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവറട്ടി സെന്ററിലുള്ള St. Thomas Monastery-യുടെ വശത്തുള്ള കാനയുടെ നിർമ്മാണം, ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസിന്റെ കാരണത്താൽ തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. മണലൂർ എം.എൽ.എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം ആശ്രമ സ്ഥലം വിട്ടുനൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ടി സ്ഥലം PWC Compound wall നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആശ്രമാധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, കരാറുകാരൻ ടി പ്രവൃത്തി foreclosure ചെയ്യുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി 264.02 ലക്ഷം രൂപയും, സാങ്കേതികാനുമതി 262.74 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. Revised Estimate പ്രകാരം culvert കളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, drain നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തൽ, BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കൽ, GL handrail സ്ഥാപിക്കൽ, road marking എന്നിവയും, കൂടാതെ signal system, solar street light എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് LS തുകയായി 5 ലക്ഷം രൂപയും, KSEB, BSNL, KWA എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ utility shifting charge ആയി യഥാക്രമം 7 ലക്ഷം രൂപ, 0.25 ലക്ഷം രൂപ, 1.188 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ culvert പുനർ നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തി BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, St. Thomas Monastery-യുമായി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള drain നിർമ്മാണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കൽ പ്രവൃത്തി, road marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

		ടി പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വീതി കൂട്ടിയാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ Land Acquisition ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കോടതി വിധി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി)	പാവറട്ടി സെന്റർ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏതുഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ഡി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിലവിൽ BM & BC, Road Marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവറട്ടി സെന്ററിലുള്ള St. Thomas Monastery-യുടെ വശത്തുള്ള കാനയുടെ നിർമ്മാണം, ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസിന്റെ കാരണത്താൽ തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. മണലൂർ എം.എൽ.എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം ആശ്രമ സ്ഥലം വിട്ടുനൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ടി സ്ഥലം PWC Compound wall നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആശ്രമാധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, കരാറുകാരൻ ടി പ്രവൃത്തി foreclosure ചെയ്യുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി 264.02 ലക്ഷം രൂപയും, സാങ്കേതികാനുമതി 262.74 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. Revised Estimate പ്രകാരം culvert കളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, drain നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തൽ, BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കൽ, GL handrail സ്ഥാപിക്കൽ, road marking എന്നിവയും, കൂടാതെ signal system, solar street light എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് LS തുകയായി 5 ലക്ഷം രൂപയും, KSEB, BSNL, KWA എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ utility shifting charge ആയി യഥാക്രമം 7 ലക്ഷം രൂപ, 0.25 ലക്ഷം രൂപ, 1.188 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ culvert പുനർ നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തി BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, St. Thomas Monastery-യുമായി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള drain നിർമ്മാണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കൽ പ്രവൃത്തി, road marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

		ടി പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വീതി കൂട്ടിയാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ Land Acquisition ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കോടതി വിധി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ഇ)	ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധിയുള്ളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഇ) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിലവിൽ BM & BC, Road Marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവറട്ടി സെന്ററിലുള്ള St. Thomas Monastery-യുടെ വശത്തുള്ള കാനയുടെ നിർമ്മാണം, ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസിന്റെ കാരണത്താൽ തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. മണലൂർ എം.എൽ.എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം ആശ്രമ സ്ഥലം വിട്ടുനൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ടി സ്ഥലം PWC Compound wall നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആശ്രമധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, കരാറുകാരൻ ടി പ്രവൃത്തി foreclosure ചെയ്യുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി 264.02 ലക്ഷം രൂപയും, സാങ്കേതികാനുമതി 262.74 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. Revised Estimate പ്രകാരം culvert കളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, drain നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തൽ, BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കൽ, GL handrail സ്ഥാപിക്കൽ, road marking എന്നിവയും, കൂടാതെ signal system, solar street light എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് LS തുകയായി 5 ലക്ഷം രൂപയും, KSEB, BSNL, KWA എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ utility shifting charge ആയി യഥാക്രമം 7 ലക്ഷം രൂപ, 0.25 ലക്ഷം രൂപ, 1.188 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ culvert പുനർ നിർമ്മാണം, GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തലം ഉയർത്തി BM & BC ഉപരിതല നവീകരണം, St. Thomas Monastery-യുമായി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം ഒഴികെയുള്ള drain നിർമ്മാണം, drain slab-ന് മുകളിൽ tile വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, road marking എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വീതി കൂട്ടിയാണ് നിർമ്മാണം

		പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ Land Acquisition ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കോടതി വിധി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ