

P.12-10-2026

KA/UL

11.30-11.40

ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ. വി. പി. സജീന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ.-യുടെ സബ്മിഷൻ
ആരോഗ്യ-ദേവസ്വം വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. കെ. മുരളീധരൻ) നൽകിയ
മറുപടിയുടെ അനുബന്ധം

അനുബന്ധം I

കരാർ ഏജൻസി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രി
അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയ സൈറ്റുകൾ - 13 എണ്ണം.

ജില്ല/നിയമസഭാ മണ്ഡലം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ആദ്യ ഘട്ട കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നൽകിയ വിശദാംശങ്ങൾ	ആശുപത്രി കൈമാറിയ തീയതി	ഉപകരണ വിതരണം സ്റ്റാറ്റസ് %
തിരുവനന്തപുരം-നേമം	സി.എച്ച്.സി. ഐരാണിമുട്ടം	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 05-05-2023	06-05-2024	97.1%
കൊല്ലം-ചാത്തന്നൂർ	താലൂക്ക് ആശുപത്രി, നെടുങ്ങോലം	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 17-12-2022	07-04-2025	95.5%
കൊല്ലം-കണ്ടറ	സി.എച്ച്.സി.	സൈറ്റ് കൈമാറിയത്	07-08-2025	96.5%

	നെടുമ്പന	: 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 17-12-2022		
കൊല്ലം- കുന്നത്തൂർ	സി.എച്ച്.സി. ശുരനാട് വടക്ക്	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 05-05-2023	07-08-2025	96.2%
കോട്ടയം- കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	ജനറൽ ആശുപത്രി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 08-06-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 29-12-2023	26-06-2025	96.8%
തൃശ്ശൂർ- വടക്കാഞ്ചേരി	ജില്ലാ ആശുപത്രി, വടക്കാഞ്ചേരി	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 17-12-2022	01-08-2025	96.8%
തൃശ്ശൂർ-ഗുരുവായൂർ	സി.എച്ച്.സി. കടപ്പുറം	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 18-07-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 02-09-2023	21-08-2025	76.3%
തൃശ്ശൂർ-കുന്നംകുളം	സി.എച്ച്.സി. പഴഞ്ഞി	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 17-12-2022	21-08-2025	92.4%
തൃശ്ശൂർ-ചേലക്കര	സി.എച്ച്.സി.	സൈറ്റ് കൈമാറിയത്	21-08-2025	95.5%

	പഴയന്നൂർ	: 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 17-12-2022		
പാലക്കാട്-ചിറ്റൂർ	സി.എച്ച്.സി. കൊഴിഞ്ഞമ്പാറ	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 08-06-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 02-09-2023	26-07-2025	59.6%
പാലക്കാട്- നെന്മാറ	സി.എച്ച്.സി. നെന്മാറ	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 28-04-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 02-09-2023	26-07-2025	68.7%
മലപ്പുറം-താന്നൂർ	സി.എച്ച്.സി. താന്നൂർ	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 08-06-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 26-05-2023	02-08-2025	61.9%
മലപ്പുറം-തവന്നൂർ	സി.എച്ച്.സി. തവന്നൂർ	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 08-06-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 26-05-2023	02-08-2025	61.9%

അനുബന്ധം- II

KIIFCON അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയ സൈറ്റുകൾ - 20 എണ്ണം

ജില്ല/ നിയമസഭാ മണ്ഡലം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ആദ്യ ഘട്ട കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നൽകിയ വിശദാംശങ്ങൾ (M/s TDLCS)	KIIFCON വഴി ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാ ക്കി ആശുപത്രി ക്ക് കൈമാറിയ തീയതി	ഉപകരണ വിതര ണം സ്റ്റാറ്റസ് %
തിരുവനന്തപുരം/ കോവളം	സി.എച്ച്.സി. പൂവാർ	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 17-12-2023	16-05-2026	98.2%
തിരുവനന്തപുരം/ പാറശാല	സി.എച്ച്.സി. വെള്ളൂർ	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 06-08-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 06-03-2026	20-07-2026	97.8%
കൊല്ലം/ ചടയമംഗലം	സി.എച്ച്.സി. വെളിനല്ലൂർ	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 08-06-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 29-12-2023	16-07-2026	81.02%
കൊല്ലം/ചവറ	സി.എച്ച്.സി. തെക്കുംഭാഗം	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്	20-06-2026	96.07%

		17-12-2022		
ആലപ്പുഴ/ ആലപ്പുഴ	എഫ്.എച്ച്.സി. കലവൂർ	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 05-05-2023	25-07-2026	91.4%
കോട്ടയം/ വൈക്കം	സി.എച്ച്.സി. ഇടയാഴം	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 08-06-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 08-07-2026	08-07-2026	71.5%
കോട്ടയം/ ചങ്ങനാശ്ശേരി	സി.എച്ച്.സി. സചിവോത്തമപു രം	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 13-01-2025	15-07-2026	90.3%
കോട്ടയം/ കടുത്തുരുത്തി	സി.എച്ച്.സി. അരുണോട്ടിമംഗ ലം	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 05-05-2023	22-07-2026	96.08%
കോട്ടയം/ പൂഞ്ഞാർ	സി.എച്ച്.സി. ഈരാറ്റുപേട്ട	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 18-07-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 29-12-2023	22-07-2026	96.80%
ഇടുക്കി/ ഉടുമ്പൻചോല	സി.എച്ച്.സി. വണ്ടൻമേട്	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 29-12-2023	15-07-2026	33.50%
തൃശ്ശൂർ/ പുതുക്കാട്	താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പുതുക്കാട്	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 08-08-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 29-12-2023	10-07-2026	29.1%

തൃശ്ശൂർ/മണലൂർ	സി.എച്ച്.സി. മുല്ലശ്ശേരി	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 28-04-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 02-09-2023	23-07-2026	65.5%
പാലക്കാട്/ ഷൊർണൂർ	സി.എച്ച്.സി. ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 06-08-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 02-09-2023	22-07-2026	59.3%
മലപ്പുറം/ മലപ്പുറം	സി.എച്ച്.സി. കരുവാരകുണ്ട്	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 05-05-2023	13-08-2026	90.7%
കോഴിക്കോട്/ തിരുവമ്പാടി	സി.എച്ച്.സി. മൂക്കം	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 06-08-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 29-12-2023	25-05-2025	71.05%
കോഴിക്കോട്/ കൊടുവള്ളി	സി.എച്ച്.സി. നരിക്കുനി	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 28-04-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 02-09-2023	29-05-2026	49.04%
കോഴിക്കോട്/ കൊയിലാണ്ടി	സി.എച്ച്.സി. മേലാടി	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 06-08-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 29-12-2023	28-07-2026	96.02%
വയനാട്/ മാനന്തവാടി	സി.എച്ച്.സി. നല്ലൂർനാട്	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 08-06-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 02-09-2023	11-08-2026	59.70%
കാസർകോട്	സി.എച്ച്.സി.	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് :	17-06-2026	94.20%

ഉദ്യമ	പെരിയ	19-02-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 05-05-2023		
എറണാകുളം/ കോതമംഗലം	സി.എച്ച്.സി. വാർഡ്	സൈറ്റ് കൈമാറിയത് : 06-08-2022 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 02-03-2026	10-09-2026	69.60%

അനുബന്ധം III

TDLCCS വഴി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത
സൈറ്റുകളിൽ,
KIIFCON വഴി ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (Snag works) നടന്നു വരുന്ന
ഐസൊലേഷൻ
വാർഡുകൾ (ആകെ - 22 എണ്ണം)

ജില്ല/ നിയമസഭാ മണ്ഡലം (LAC)	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ആദ്യ ഘട്ട കരാറുകാരൻ പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ	രണ്ടാം ഘട്ട കരാറുകാരൻ വഴി നടത്തി വരുന്ന നിർമ്മാണ പുരോഗതി (M/s KIIFCON)- ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് കൈമാറാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു	ഉപകര ണ വിതര ണം സ്റ്റാറ്റസ് %
കോഴിക്കോട്/ കോഴിക്കോട് സൗത്ത്	മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	സീലിങ് തകർച്ച, ചോർച്ച എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു	97.70%
കോഴിക്കോട്/ കുറ്റാടി	സി.എച്ച്.സി., കുന്നമ്മൽ	വാർഡ് നിർമ്മാണം	മെറ്റൽ സീലിങ്ങ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്	53.20%

		പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	അപകടകരമായതിനാൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	
കോഴിക്കോട്/ കോഴിക്കോട് നോർത്ത്	സർക്കാർ ഡെർമറ്റോളജി ആശുപത്രി	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	സീലിങ് തകർന്നിരിക്കുന്നു. പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	96.8%
കോഴിക്കോട് വടകര	സി.എച്ച്.സി. ഒർക്കാട്ടേരി	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	70.50%
എറണാകുളം/ പെരുമ്പാവൂർ	സി.എച്ച്.സി. വെങ്ങോല	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	സീലിങ് തകർന്നിരിക്കുന്നു. പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	59.80%
എറണാകുളം/ പിറവം	സി.എച്ച്.സി. കൂത്താട്ടുകുളം	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്. നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	93.90%
എറണാകുളം/ ആലുവ	ജില്ലാ ആശുപത്രി, ആലുവ	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	കോപ്പർ പൈപ്പുകളുടെ മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു	71.90%
മലപ്പുറം/ പൊന്നാനി	സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി, പൊന്നാനി	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	മോഷണം പോയ സാധനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോലീസ് കേസ് അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള	90%

		ബാക്കി)	നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	
കണ്ണൂർ/ തളിപ്പറമ്പ്	സി.എച്ച്.സി. ഓടുവള്ളിത്ത്	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	സീലിങ് തകർന്നിരിക്കുന്നു, ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	94.70%
കണ്ണൂർ/ കല്യാശ്ശേരി	താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പഴയങ്ങാടി	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	91.90%
തിരുവനന്തപുരം /ആറ്റിങ്ങൽ	സി.എച്ച്.സി. കേശവപുരം	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	ഔട്ടർ റിങ് റോഡ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	53.40%
ഇടുക്കി/ തൊടുപുഴ	സി.എച്ച്.സി. ഇളംദേശം	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	57.4%
തൃശ്ശൂർ/തൃശ്ശൂർ	മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	96.80%
തൃശ്ശൂർ/ ചാലക്കുടി	താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി, ചാലക്കുടി	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	55%

തൃശ്ശൂർ/ കൊടുങ്ങല്ലൂർ	സി.എച്ച്.സി. പുത്തൻചിറ	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	59.90%
തൃശ്ശൂർ/ കൈപമംഗലം	സി.എച്ച്.സി. പെരിഞ്ഞനം	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	61.5%
മലപ്പുറം/തിരൂർ	സി.എച്ച്.സി. വളവന്നൂർ	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	90.60%
മലപ്പുറം/ കൊണ്ടോട്ടി	സി.എച്ച്.സി. ഒമനൂർ	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	61.90%
മലപ്പുറം/ തിരൂരങ്ങാടി	സി.എച്ച്.സി. നെടുവ	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	90.30%
വയനാട്/കല്ലറ്റ	സി.എച്ച്.സി. മേപ്പാടി	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	60.40%

വയനാട്/ സുൽത്താൻ ബത്തേരി	സി.എച്ച്.സി. പുൽപ്പള്ളി	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	58.10%
കാസർകോട്/ മഞ്ചേശ്വരം	സി.എച്ച്.സി. മംഗൽപാടി	വാർഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി (സ്റ്റാഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി)	KIIFCON നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുജോലികൾ (Snag works) പൂർത്തിയാക്കി സൈറ്റ് കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്	69.40%

അനുബന്ധം- IV

TDLCCS വഴി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്ത
സൈറ്റുകളിൽ,
KIIFCON വഴി ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന
ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ-28 എണ്ണം

ജില്ല/ നിയമസഭാ മണ്ഡലം (LAC)	സ്ഥാപനത്തി ന്റെ പേര്	ആദ്യ ഘട്ട കരാറുകാരൻ പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ	KIIFCON വഴി ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി	ഉപകര ണ വിതര ണം സ്റ്റാറ്റസ് %
തിരുവനന്തപുരം/ തിരുവനന്തപുരം	ജനറൽ ആശുപത്രി, തിരുവനന്തപുരം	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	ഇലക്ട്രിക്കൽ 90%, ഫോൾസ് സീലിങ് 95%, ടൈൽസ് 80%, പ്ലംബിങ് 70%, പെയിന്റിങ് 60%, വാതിലുകൾ 70%, പുറംജോലികൾ 80% പൂർത്തിയായി	19.60%
തിരുവനന്തപുരം/ വാമനപുരം	സി.എച്ച്.സി., പാലോട്	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	AAC പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, പെയിന്റിങ് ചെയ്തു, ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾ ട്രേ പൂർത്തിയായി, ഫോൾസ് സീലിങ് 40% പൂർത്തിയായി	27.20%
തിരുവനന്തപുരം/ നെയ്യാറ്റിൻകര	സി.എച്ച്.സി., വെൺപകൽ	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് & EPS	ഇലക്ട്രിക്കൽ 80%, ഫോൾസ് സീലിങ് 60%, ടൈൽസ് 70%, പെയിന്റിങ്	50.80%

		പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	പൂർത്തിയായി, പ്ലംബിങ് 70%, വാതിലുകൾ 50%, പുറംജോലികൾ 50% പൂർത്തിയായി	
കൊല്ലം/ കരുനാഗപ്പള്ളി	സി.എച്ച്.സി., ഓച്ചിറ	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് & EPS പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	കേബിൾ ട്രേ, വയറിങ് പൂർത്തിയായി, സ്വിച്ചുകൾ & ഫാനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, അകത്തെ ഫോൾസ് സീലിങ് & പ്ലംബിങ് പൂർത്തിയായി, പെയിന്റിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു	26.80%
കൊല്ലം/ പുന്നലൂർ	സി.എച്ച്.സി., അഞ്ചൽ	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് & EPS പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	കേബിൾ ട്രേ, വയറിങ് പൂർത്തിയായി, ലൈറ്റുകൾ/ഫാനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, ഫോൾസ് സീലിങ് & പ്ലംബിങ് പൂർത്തിയായി, പെയിന്റിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു	27.10%
ആലപ്പുഴ/ അമ്പലപ്പുഴ	Urban Health Training Centre (യു .എച്ച്.ടി.സി.), അമ്പലപ്പുഴ	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് & EPS പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	EPS പാനലുകളും കോളം ക്ലാഡിങ്ങും സ്ഥാപിച്ചു, ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾ ട്രേ സ്ഥാപിച്ചു	46.50%
ആലപ്പുഴ/ ഹരിപ്പാട്	പല്ലന ഫിഷറീസ് ആശുപത്രി	പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികളും, EPS Wall Panel പ്രസ്തുത സൈറ്റിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്	EPS പാനലുകളും കോളം ക്ലാഡിങ്ങും സ്ഥാപിച്ചു, പുട്ടി & പ്രൈമർ ജോലികൾ പൂർത്തിയായി	44.90%

ആലപ്പുഴ/ ചേർത്തല	എഫ്.എച്ച്.സി., വയലാർ	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	ഗാൽവലിസ്റ്റ് റൂഫ് ഷീറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു	43.80%
ആലപ്പുഴ/ കുട്ടനാട്	സി.എച്ച്.സി., വെളിയനാട്	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ്, EPS പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി, ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	ഇലക്ട്രിക്കൽ 80%, ടൈൽസ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി, വാതിലുകൾ ഫിറ്റിംഗ് 90%, പെയിന്റിങ്, പ്ലംബിങ്, പുറംജോലികൾ (ഇന്റർലോക്ക്, ഗ്രാനൈറ്റ്) പൂർത്തിയായി	44.30%
ആലപ്പുഴ/ അരൂർ	സി.എച്ച്.സി., അരൂർക്കുറ്റി	പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികളും EPS Wall Panel പ്രസ്തുത സൈറ്റിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്	EPS വാൾ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, മലിനജല പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, തറയുടെ Plain Cement Concrete (PCC) പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്	24.80%
ആലപ്പുഴ/ മാവേലിക്കര	എഫ്.എച്ച്.സി., വള്ളികുന്നം	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	റൂഫ് ഷീറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു	33.50%
എറണാകുളം/ വൈപ്പിൻ	താലൂക്ക് ആശുപത്രി, ഞാറയ്ക്കൽ	പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികളും EPS Wall Panel	ടൈൽസ് പണികൾ 70% പൂർത്തിയായി; ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് പൂർത്തിയായി,	30.60%

		പ്രസ്തുത സൈറ്റിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്	പെയിന്റിങ്ങും ഫോൾസ് സീലിങ് ഫ്രെയിം വർക്കും പുരോഗമിക്കുന്നു	
എറണാകുളം / വടക്കൻ പറവൂർ	താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി, പറവൂർ	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് & EPS പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	ഇലക്ട്രിക്കൽ 50%, അകത്തെ ഫോൾസ് സീലിങ് പൂർത്തിയായി, ടൈൽസ് പ്രവൃത്തി 90%, പെയിന്റിങ്, വാതിലുകൾ 90%, പ്ലംബിങ് 30% പൂർത്തിയായി	50.70%
എറണാകുളം/ കൊച്ചി	താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി, ഫോർട്ട് കൊച്ചി	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് & EPS പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിക്സ്ചറുകൾ 80%, അകത്തെ ഫോൾസ് സീലിങ് 90%, തറ & ഭിത്തി ടൈൽസ് 100%, പ്ലംബിങ് 50%, അകത്തെ പെയിന്റിങ് പൂർത്തിയായി	29.50%
എറണാകുളം/ കുന്നത്തുനാട്	സി.എച്ച്.സി., വടവുകോട്	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	AAC വാൾ പാനലും കോളം ക്ലാഡിങ്ങും സ്ഥാപിച്ചു	22.30%
എറണാകുളം/ എറണാകുളം	ജനറൽ ആശുപത്രി, എറണാകുളം	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	AAC വാൾ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു	48.20%
മലപ്പുറം/ ഏറനാട്	സി.എച്ച്.സി., എടവണ്ണ	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ	ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ	25.20%

		എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് & EPS പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	100% പൂർത്തിയായി	
മലപ്പുറം/മങ്കട	സി.എച്ച്.സി., മങ്കട	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് & EPS പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി	ടൈൽസ് ജോലികൾ ആരംഭിക്കാനുണ്ട്	40.00%
മലപ്പുറം/ നിലമ്പൂർ	സി.എച്ച്.സി., ചങ്കത്തറ	പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികളും EPS Wall Panel പ്രസ്തുത സൈറ്റിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്	AAC വാൾ പാനലുകൾ 90% പൂർത്തിയായി, കോളം ക്ലാഡിങ് പൂർത്തിയായി	24.70%
മലപ്പുറം/ വള്ളിക്കുന്ന്	സി.എച്ച്.സി., പെരുവള്ളൂർ	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	ഗാൽവലൈസ്ഡ് റൂഫ് ഷീറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു	25.30%
തൃശ്ശൂർ/നാട്ടിക	സി.എച്ച്.സി., തൃപ്രയാർ	പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ്, EPS Wall Panel പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്	ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് പൂർത്തിയായി, ഫിക്സ്ചറുകൾ തുടങ്ങി പെയിന്റിങ്, ഫോൾസ് സീലിങ് പൂർത്തിയായി, ടൈൽസ് 80%, വാതിലുകൾ 90%	22.40%

തൃശ്ശൂർ/ ഇരിങ്ങാലക്കുട	സി.എച്ച്.സി., അനന്തപുരം	പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികളും EPS Wall Panel പ്രസ്തുത സൈറ്റ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്	AAC വാൾ പാനൽ & കോളം ക്ലാഡിങ് പൂർത്തിയായി, ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്, പെയിന്റിംഗും പൂർത്തിയായി, ടൈൽസ് പൂർത്തിയായി, പ്ലാബിങ് 80%	46.70%
ഇടുക്കി/ ദേവികുളം	സി.എച്ച്.സി., ചിത്തിരപുരം	പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ് പ്രവൃത്തികളും EPS Wall Panel പ്രസ്തുത സൈറ്റ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്	ടൈൽസ് പൂർത്തിയായി, ഇലക്ട്രിക്കൽ 50%, അകത്തെ ഫോൾസ് സീലിങ് 100%, പുറത്തെ ഫോൾസ് സീലിങ് സപ്ലൈകൾ വെൽഡ് ചെയ്തു	19.10%
കോട്ടയം/ പാല	സി.എച്ച്.സി., എടമറുക	പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്	ഗാൽവലൈസ്ഡ് റൂഫ് ഷീറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, വേസ്റ്റ് ലൈനുകൾ ഇട്ടു, തറയുടെ PCC പൂർത്തിയായി	30.90%
കാസർകോട് /കാഞ്ഞങ്ങാട്	താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പൂടംകല്ല്	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ്, EPS പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി, ടൈൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾ ട്രേ, വയറിങ് വലിപ്പ്, സ്വിച്ചുകൾ, ലൈറ്റുകൾ, ഫാനുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു; ഫോൾസ് സീലിങ് സ്ഥാപിച്ചു	42.90%
കാസർകോട് /തൃക്കരിപ്പൂർ	താലൂക്ക് ആശുപത്രി, നീലേശ്വരം	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ്, EPS പ്രവൃത്തികൾ	EPS പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട് (20 മീറ്റർ) ഇലക്ട്രിക്കൽ 90%, ഫോൾസ് സീലിങ് 95%,	25.60%

		എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി	ടെൽസ് 80%, പ്ലാബിങ് 70%, പെയിന്റിങ് 60%, വാതിലുകൾ 70%, പുറംജോലികൾ 80% പൂർത്തിയായി	
കോഴിക്കോട്/ ബാലുശ്ശേരി	സി.എച്ച്.സി., കൂരാച്ചുണ്ട്	ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രീ എഞ്ചിനീയറിങ് Structure, റൂഫിങ്, EPS പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി	EPS ഫില്ലിങ് പൂർത്തിയായി, ടെൽസ് പ്രവൃത്തി 20% പൂർത്തിയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് പൂർത്തിയായി, അകത്തെ ഫോൾസ് സീലിങ് ഫ്രെയിം സ്ഥാപിച്ചു	23.60%
കോഴിക്കോട്/ കോഴിക്കോട്	സി.എച്ച്.സി., ഒളവണ്ണ	ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയി ട്ടുണ്ട്	പ്രീ-ഫെബ് ഘടനയുടെ ഫാബ്രിക്കേഷനും പെയിന്റിങ്ങും പൂർത്തിയായി	0.00%

അനുബന്ധം- V

വിവിധ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന സൈറ്റുകൾ - 5 എണ്ണം.

ജില്ല/ നിയമസഭാ മണ്ഡലം	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം
തിരുവനന്തപുരം /കഴക്കൂട്ടം	സി ഡി എച്ച് പുലയനാർകോട്ട	നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്തെ ഹൈക്കോടതി കേസ്
ഇടുക്കി/പീരുമേട്	സി.എച്ച്.സി. വണ്ടിപ്പെരിയാർ	വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം നിലവിലുള്ള ആശുപത്രി മാറ്റേണ്ടിവരും.
കാസർഗോഡ് /കാസർഗോഡ്	General Hospital കാസർഗോഡ്	ആശുപത്രി അതോറിറ്റി പുതിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം.
കോട്ടയം/ഏറ്റുമാനൂർ	എഫ്.എച്ച്.സി കുമാരകം	നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടതും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മേൽ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം പ്രസ്തുത പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
പത്തനംതിട്ട	Taluk Hospital തിരുവല്ല	നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടതും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മേൽ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം പ്രസ്തുത പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.