




ശ്രൂംവലയുടെ പണി 80 %ൽ, സോൺ IV-
സ്കൂളുടെ ജലവിതരണ ശ്രൂംവലയുടെ പണി
50%ൽ പൂർത്തിയായി. ടി പണി പൂർത്തി
യാക്കാൻ P W D റോഡ് ക്ലീംഗ് സാങ്ച്ഷൻ
ഉദ്ദേശ്യമുന്നോട്ടുകൂട്ട്. ജല ശുദ്ധീകരണ
ഒലയിൽ നിന്നും അലുമൈക്സ് ടാങ്കിലേക്ക്
ജലം പാപ് ചെരുതുന്ന കുളിയർ വാട്ടർ പാപ്
സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പണി എൻഡിമെൻറ്
വച്ച് പാപ് സപ്ലൈ ചെരുപ്പ് വെള്ളംകൂടി,
കുടുംബക്കൂഴി പാപ് ഹാസ്യകളിൽ പാപ്
സ്ഥാപിക്കുന്ന പണി ടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്.
K.S.E.B II KV ലൈൻ എക്സിഞ്ചൻ
പണികൾ പൂർത്തികരിച്ചു.

പവർ കണക്കുണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ട
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ
അപര്യാപ്ത കാരണം സോൺ 2—നും
സോൺ 3—നും വേണ്ട ജലവിതരണ
ശ്രൂംവലയുടെയും കുളികൂട് ടാങ്കിന്റെയും
പണികളുടെ 300 ലക്ഷം രൂപ അടക്കാൻ തുക
വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് 05.06.2010—ൽ കൂടിയ
SLSSC അംഗീകാരം നൽകി. ഭരണാനുമതി
നൽകുന്നതിനുള്ള മുൻകൂർ അനുമതിക്കുള്ള
ചെപാപ്പാസൽ സർക്കാരിന്റെ പരിശോധന
യിലാണ്.



Dr. Shanthi
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ