

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.919

12.12.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മീനാട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. ജി.എസ്. ജയലാൽ

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ജപ്പാൻ ബാങ്ക് സഹായത്തോടെ ചാത്തന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന മീനാട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി എത്ര ഘട്ടങ്ങളായാണ് കരാർ നൽകിയിരുന്നത് ; ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ചെയ്ത് തീർത്ത പണിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ;

(എ) ജൈക്ക സഹായത്തോടെയുള്ള മീനാട് ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി നാല് പാക്കേജുകളായിട്ടാണ് കരാർ നൽകി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പാക്കേജ് 1: കിണർ, പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ജല ശുദ്ധീകരണ ശാല തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പാക്കേജ് 2: ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ പൈപ്പുലൈനുകളും ആട്ടോമേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്കാഡ ടെലിമെടി സംവിധാനവും ആണ് ഈ പാക്കേജിൽ ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിലെ സ്കാഡ ടെലിമെടി സംവിധാനത്തിൽ ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കുവാനുണ്ട്.
പാക്കേജ് 3: ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം - ഏകദേശം 925 കി.മീ വിവിധയിനം പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ജലവിതരണം നടത്തുവാനാണ് ഈ പാക്കേജിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 60% പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം

കരാറുകാരൻ പണി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. പ്രസ്തുത പണി ഇപ്പോൾ പുതിയ കരാർ നൽകി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാക്കേജ് 4: ജലസംഭരണികളും, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളും സ്റ്റാഫ് കോട്ടേജുകളുമാണ് ഈ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പാക്കേജും പരിപൂർണ്ണമായി പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ്.

(ബി) ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന തൊഴികെയുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ ശേഷിക്കുന്ന പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ; എന്നത്തേക്ക്

(ബി) ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി മൂന്ന് പാക്കേജുകളുടേയും പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കും; നിലവിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി ആരാണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ; കരാർ കാലാവധി എത്ര മാസമാണ് ;

(സി) ശേഷിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പണികളുടെ കരാർ ടെക് പ്രോ ഇൻഫ്രാ പ്രോജക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കരാറു കാലാവധി 18 മാസം (2013 ഡിസംബർ വരെ)

(ഡി) പ്രസ്തുത പൈപ്പ് ലൈൻ ഇനി എത്രകിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളത്; ആയത് ഏതൊക്കെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം വീതം ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;

(ഡി) പുതിയ കരാർ അനുസരിച്ച് ഇനി 237 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനാണ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ നാളിതുവരെ 8 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 229 കി.മീ ഓരോ വില്ലേജുകളിലും പരവൂർ നഗരസഭ ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പൈപ്പുകളുടെ നീളം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ഇ) ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ഇനി സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ

(ഇ) ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുമായ


എല്ലാതന്നെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് ലഭ്യമാക്കുമോ;

(എ ഫ്) നിലവിൽ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എന്നത്തേക്ക് പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന വ്യക്തമാക്കുമോ?.

(എ ഫ്)

ലൈൻകളും ഗ്യാപ്പുകളും ഇനി പൈപ്പ് ഇടാനുള്ള ഭാഗങ്ങളും മുതലായ വിശദവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മാപ്പുകൾ കൺസൾട്ടന്റ് ഓഫീസിലും, വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ എയ്ക്കോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഏതൊരാൾക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

2013 ഡിസംബർ മാസത്തോടുകൂടി പണി പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

JICA ASSISTED KWSP FOR MEENAD AND ADJOINING VILLAGES -
DISTRIBUTION NETWORK. DETAILS OF BALANCE PIPE TO BE
LAI IN NEW CONTRACT

Sl. No.	Name of Village	Balance to be laid (m)
1	Karavalur	14018
2	Anchal	30667.4
3	Edamulackal	10819
4	Arackal	7601
5	Ummannoor & Valakam	37143
6	Elamad	21697.2
7	Veliyam & Odanavattam	20159
8	Pooyappally	5928.85
9	Nedumpana & Pallimon	29041
10	Meenad	1817.15
11	Chirakkara	2850.42
12	Paravoor part	2203
13	Poothakulam II	12621.7
14	Paravoor Municipality	8954
15	Adichanallur	4704.37
16	Mayyanad	18947.5
	Total	229172.59

ആകെ - 229.00 കി.മീ

