

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 3752 19.03.2018 - ൽ മറുപടിക്ക്

ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണപുരോഗതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ഡി.കെ. മുരളി :

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വാമനപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണപുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;

(എ) വാമനപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 4 സ്റ്റാനുകൾ ഉള്ള പാലവും, കൈവരികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. കൂടാതെ ചെല്ലഞ്ചി ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തികളും മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളും 80 ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

ടി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം NABARD RIDF XV - ൽ ഉൾപ്പെടുതായിരുന്നു. എന്നാൽ NABARD RIDF XV Tranche കാലാവധി അവസാനിച്ചതുകാരണം കരാറുകാരന് പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതിൽ താമസം നേരിടുന്ന

സാഹചര്യമാണ്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്.

(ബി) പണി പൂർത്തിയാക്കി പാലം എന്നതേയ്ക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

(ബി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള തുക സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.

S. Brijsh
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ