

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1252

03.12.2018 ൽ മറുപടിക്ക്

റാന്നി -ശബരിമല പിൽഗ്രിം സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം  
ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം

മറുപടി  
ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ  
(ബഹു:പൊതു മരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) റാന്നി -ശബരിമല പിൽഗ്രിം സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്; പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ച തുക എത്രയെന്നും പദ്ധതി എന്നാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;


(എ) റാന്നി ശബരിമല പിൽഗ്രിം സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് - 10/10/2014-ൽ. പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ച തുക - 15,45,62,654/- പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 09/10/2016 ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണ കാലയളവ് നിട്ടി നൽകിയത് - 08/03/2018 വരെ രണ്ടാമത്തെ നിർമ്മാണ കാലയളവ് നിട്ടി നൽകിയത് - 31/10/2018 വരെ

(ബി) ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) സമലം നികത്തുന്നതിനുള്ള മണ്ണുപണിയുടെ 80 ശതമാനവും പൈലിംഗ് ജോലികളുടെ 48 ശതമാനവുമാണ് ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചത്. റാന്നി പിൽഗ്രിം സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശ്രമീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കരാറുകാരനായ വീഴ്ചയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കിയത്.

(സി) നിർമ്മാണം ത്വരിതഗതിയിലാക്കി കെട്ടിടം പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കാമോ?

(സി) 14/11/2018-ൽ ബഹു.റാന്നി എം.എൽ.എ യുടെ അഭ്യക്ഷതയിൽ എടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി 15 ദിവസം കൂടി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം പണിയിൽ പുരോഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ കരാറുകാരന് എതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ