

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത

ചോദ്യം നമ്പർ : 2516

07.02.2019 -ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.സി. കെ. ശശീന്ദ്രൻ :

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

(സഹകരണവും വിനോദസഞ്ചാരവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കൽപ്പറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഇതുവരെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്;	എ)	കൽപ്പറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
ബി)	പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ ഇനി എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?	ബി)	ടൂറിസം സാധ്യതയും പദ്ധതികളായി സ്ഥല ലഭ്യതയുമുള്ള പദ്ധതി രൂപരേഖകൾ തയ്യാറാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.




സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

2

അനുബന്ധം 1								
കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ								
ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലം	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	അംഗീകരിച്ച തീയതി	അനുവദിച്ച തുക	നൽകിയ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	കുറിപ്പ്
1	ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് - വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് - അഡീഷണൽ വർക്കൺ അറ്റ് കാന്തൻപാറ വാട്ടർ ഫാൾസ്	കൽപ്പറ്റ	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	10-08-2016	2150000	1720000	പുരോഗമിക്കുന്നു	90% പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില അറ്റകുറ്റ പണികൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ആയത് ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	ബേസിക് അമ്നിറ്റീസ് അറ്റ് കർലാട് ലേക്ക്	കൽപ്പറ്റ	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	19-10-2016	10258000	8206400	പുരോഗമിക്കുന്നു	80% പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻലിങ്ക് ഫെൻസിംഗ് വർക്ക്സ്, സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കൽ, കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് എന്നിവയുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് റൂ മേപ്പാടി ചെമ്പ്ര റോഡ് അറ്റ് വയനാട്	കൽപ്പറ്റ	എൽ എസ് ജി ഡി	15-03-2017	18000000	12769441	പുരോഗമിക്കുന്നു	60% പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എൽ എസ് ജി ഡി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	കാന്തൻപാറ വാട്ടർ ഫാൾസ് റോഡ് വർക്ക്സ് അറ്റ് വയനാട്	കൽപ്പറ്റ	എൽ എസ് ജി ഡി	16-03-2017	10000000	5000000	പുരോഗമിക്കുന്നു	80% പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എൽ എസ് ജി ഡി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

<p>5</p>	<p>ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കാരാപ്പുഴ ഡാം ആൻഡ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻ ദു മേജർ ടുറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തേർഡ് ഫേസ് ഇൻ വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട്</p>	<p>കൽപ്പറ്റ</p>	<p>കെ ഐ ഐ ഡി സി</p>	<p>25-03-2017</p>	<p>40000000</p>	<p>28000000</p>	<p>പുരോഗമിക്കുന്നു</p>	<p>30% പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിങ്ങ് ഏരിയ, ലാൻഡ് സ്കേപ്പിംഗ് വർക്ക്സ് എന്നിവ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വ്യൂ ടവർ, കുളത്തിന്റെ പണി എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>
<p>6</p>	<p>ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് - റിപ്പയർ ആൻഡ് റിനോവേഷൻ വർക്കസ് ഫോർ പൂക്കോട് ലേക്ക്, വയനാട്</p>	<p>കൽപ്പറ്റ</p>	<p>WAPCO S</p>	<p>13-02-2018</p>	<p>7982595</p>	<p>1596519</p>	<p>പുരോഗമിക്കുന്നു</p>	<p>70% പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ ചുറ്റുമതിലിന്റെ നവീകരണം, നിലവിലുള്ള ചുറ്റുമതിലിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലത്തിന്റെ നവീകരണം, ചെയിൻ ലിങ്ക് ഫെൻസിങ്ങ്, കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനം, കാസ്റ്റ് അയൺ ബെഞ്ചുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു. എന്നിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വാപ്കോസ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
<p>7</p>	<p>ബാരിയർ ഫ്രീ കേരള ടൂറിസം</p>	<p>വിവിധം</p>	<p>ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര മുഖേന ഡിടിപിസി</p>	<p>26.09.2017</p>	<p>3675770</p>	<p>17 Lakhs</p>	<p>പുരോഗമിക്കുന്നു</p>	<p>പൂക്കോട് തടാകം, കർലാട് തടാകം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പണിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴശ്ശി പാർക്കിൽ 90% പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. കാരാപ്പുഴ ഡാമിൽ പണി ഉടൻ ആരംഭിക്കും.</p>

8	എൻ ഉരുമു ട്രൈബൽ ഡവലപ്മെന്റ് കം ടൂറിസം	കൽപ്പറ്റ	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	07-10-2016	45300000		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ടൂറിസം ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ - റിപ്പയർ ആൻഡ് റിനോവേഷൻ വർക്കസ് ഫോർ കാന്തൻപാറ വാട്ടർ ഫാൾസ്, വയനാട്	കൽപ്പറ്റ	WAPCO S	13-02-2018	8454015	1690803	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	വാപ്കോസ് പണി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിക്കും.
10	എക്സ്പാൻഷൻ ഫേസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ടൂറിസം അറ്റ് കർലാട് ലേക്ക്, വയനാട്	കൽപ്പറ്റ	DTPC Wayanad	31-07-2018	49137181		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	ഇ-ടെണ്ടറിങ്ങ് വഴി ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ ഡിടിപിസി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
11	റീ സ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഫ്ലഡ് ഡാമേജ്ഡ് ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട്	വിവിധം	D.O.T	29.09.2018	20920000		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	പുതിയ പദ്ധതി 25.09.2018-ാം തീയതിയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണി ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ ഡിടിപിസി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.


 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ