

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം


നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2553

12.02.2019 -ലെ മറുപടിക്ക്

അംബേദ്കർ സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി

ചോദ്യം		മറുപടി											
ശ്രീ.സി. ദിവാകരൻ		ശ്രീ. എ.കെ.ബാലൻ (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കസമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)											
(എ)	മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ നെടുമങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അംബേദ്കർ സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ നെടുമങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം, അംബേദ്കർ ഗ്രാമം, പദ്ധതിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കോളനികളിൽ വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി</td> <td style="width: 50%;">അംബേദ്കർ ഗ്രാമം</td> </tr> <tr> <td>1.തോന്നയ്ക്കൽ കോളനി</td> <td>1. കരിക്കകത്ത് പട്ടികജാതി കോളനി</td> </tr> <tr> <td>2. അപ്പോളോ കോളനി</td> <td>2. എരുമല പട്ടികജാതി കോളനി</td> </tr> <tr> <td>3. സി.ആർ.പി.എഫ്. പള്ളിപ്പുറം</td> <td>3. പമ്മത്തിൻമുല - ഫീസിബിളിറ്റി (പകരം പരിയാരം കുന്നമുകൾ കോളനിയെ ബഹു.എം.എൽ.എ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല)</td> </tr> <tr> <td>4. നെടുമൺ മരുതുർ കോളനി</td> <td></td> </tr> </table>	സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി	അംബേദ്കർ ഗ്രാമം	1.തോന്നയ്ക്കൽ കോളനി	1. കരിക്കകത്ത് പട്ടികജാതി കോളനി	2. അപ്പോളോ കോളനി	2. എരുമല പട്ടികജാതി കോളനി	3. സി.ആർ.പി.എഫ്. പള്ളിപ്പുറം	3. പമ്മത്തിൻമുല - ഫീസിബിളിറ്റി (പകരം പരിയാരം കുന്നമുകൾ കോളനിയെ ബഹു.എം.എൽ.എ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല)	4. നെടുമൺ മരുതുർ കോളനി	
സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി	അംബേദ്കർ ഗ്രാമം												
1.തോന്നയ്ക്കൽ കോളനി	1. കരിക്കകത്ത് പട്ടികജാതി കോളനി												
2. അപ്പോളോ കോളനി	2. എരുമല പട്ടികജാതി കോളനി												
3. സി.ആർ.പി.എഫ്. പള്ളിപ്പുറം	3. പമ്മത്തിൻമുല - ഫീസിബിളിറ്റി (പകരം പരിയാരം കുന്നമുകൾ കോളനിയെ ബഹു.എം.എൽ.എ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല)												
4. നെടുമൺ മരുതുർ കോളനി													
(ബി)	ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?	(ബി)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">കോളനിയുടെ പേര്</th> <th style="width: 45%;">നിലവിലെ സ്ഥിതി</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. തോന്നയ്ക്കൽ കോളനി (1,00,00,000/-)</td> <td>പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 89,31,824/- രൂപ ഏജൻസിയായ എഫ്.ഐ.റ്റി-യ്ക്ക് അനുവദിച്ചു</td> </tr> <tr> <td>2. അപ്പോളോ കോളനി</td> <td>കിണർനിർമ്മാണം വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. കടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. 25,00,000/- രൂപ ഏജൻസിയായ സിഡ്കോ-യ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്</td> </tr> </tbody> </table>	കോളനിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	1. തോന്നയ്ക്കൽ കോളനി (1,00,00,000/-)	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 89,31,824/- രൂപ ഏജൻസിയായ എഫ്.ഐ.റ്റി-യ്ക്ക് അനുവദിച്ചു	2. അപ്പോളോ കോളനി	കിണർനിർമ്മാണം വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. കടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. 25,00,000/- രൂപ ഏജൻസിയായ സിഡ്കോ-യ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്				
കോളനിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി												
1. തോന്നയ്ക്കൽ കോളനി (1,00,00,000/-)	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 89,31,824/- രൂപ ഏജൻസിയായ എഫ്.ഐ.റ്റി-യ്ക്ക് അനുവദിച്ചു												
2. അപ്പോളോ കോളനി	കിണർനിർമ്മാണം വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. കടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. 25,00,000/- രൂപ ഏജൻസിയായ സിഡ്കോ-യ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്												

			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="734 149 798 703">3</td> <td data-bbox="798 149 1037 703">സി.ആർ.പി.എഫ് പള്ളിപ്പുറം</td> <td data-bbox="1037 149 1497 703">കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം, ഓടയുടെ വശങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഏജൻസിയായ സിഡ്കോയ്ക്ക് 65,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 703 798 1190">4</td> <td data-bbox="798 703 1037 1190">നെടുമൺ മരുതൂർ (1,00,00,000)</td> <td data-bbox="1037 703 1497 1190">റോഡ് വർക്ക്, റീറ്റേണിംഗ് വാൾ എന്നിവ ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, ഇലക്ട്രിക് പണികൾ, പ്ലംബിംഗ് & സാനിറ്ററി വർക്ക്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കീച്ചൺ & ബൗണ്ടറി വാൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഏജൻസിയായ സിഡ്കോയ്ക്ക് 65,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1190 798 1462">5</td> <td data-bbox="798 1190 1037 1462">കരിക്കകത്ത് പട്ടികജാതി കോളനി (1,00,00,000)</td> <td data-bbox="1037 1190 1497 1462">വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 50 ലക്ഷം രൂപ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് അനുവദിച്ചു.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1462 798 1759">6</td> <td data-bbox="798 1462 1037 1759">ഏരുമല പട്ടികജാതി കോളനി (96,54,505/-)</td> <td data-bbox="1037 1462 1497 1759">വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വർക്ക് 50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50 ലക്ഷം രൂപ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് അനുവദിച്ചു.</td> </tr> </table>	3	സി.ആർ.പി.എഫ് പള്ളിപ്പുറം	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം, ഓടയുടെ വശങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഏജൻസിയായ സിഡ്കോയ്ക്ക് 65,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.	4	നെടുമൺ മരുതൂർ (1,00,00,000)	റോഡ് വർക്ക്, റീറ്റേണിംഗ് വാൾ എന്നിവ ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, ഇലക്ട്രിക് പണികൾ, പ്ലംബിംഗ് & സാനിറ്ററി വർക്ക്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കീച്ചൺ & ബൗണ്ടറി വാൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഏജൻസിയായ സിഡ്കോയ്ക്ക് 65,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.	5	കരിക്കകത്ത് പട്ടികജാതി കോളനി (1,00,00,000)	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 50 ലക്ഷം രൂപ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് അനുവദിച്ചു.	6	ഏരുമല പട്ടികജാതി കോളനി (96,54,505/-)	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വർക്ക് 50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50 ലക്ഷം രൂപ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് അനുവദിച്ചു.
3	സി.ആർ.പി.എഫ് പള്ളിപ്പുറം	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം, ഓടയുടെ വശങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഏജൻസിയായ സിഡ്കോയ്ക്ക് 65,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.													
4	നെടുമൺ മരുതൂർ (1,00,00,000)	റോഡ് വർക്ക്, റീറ്റേണിംഗ് വാൾ എന്നിവ ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, ഇലക്ട്രിക് പണികൾ, പ്ലംബിംഗ് & സാനിറ്ററി വർക്ക്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കീച്ചൺ & ബൗണ്ടറി വാൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഏജൻസിയായ സിഡ്കോയ്ക്ക് 65,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.													
5	കരിക്കകത്ത് പട്ടികജാതി കോളനി (1,00,00,000)	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 50 ലക്ഷം രൂപ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് അനുവദിച്ചു.													
6	ഏരുമല പട്ടികജാതി കോളനി (96,54,505/-)	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വർക്ക് 50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50 ലക്ഷം രൂപ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് അനുവദിച്ചു.													


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ