

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ : 200

28.05.2019 ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

കൊല്ലം റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനമന്ദിര നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീമതി. പി. അയിഷാ പോറ്റി

മറുപടി

പിണറായി വിജയൻ
(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) കൊല്ലം റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ്;

(എ) കൊല്ലം റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ കോളം വർക്ക്, റൂഫ് സ്റ്റാബ് 60% വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ കോളം വർക്കും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റൂഫ് സ്റ്റാബ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ വർക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിനായി കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;

(ബി) KPHCC -കാണ് പ്രസ്തുത നിർമ്മാണക്കരാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കെ.പി.എച്ച്.സി.സി,അബു സലാം.എം, Nishanth, T.C.2/453(4), P.T Chacko Nagar, Medical College.PO, Tvpm എന്ന കോൺട്രാക്ടർക്കാണ് നിർമ്മാണകരാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

(സി) കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്നാണെന്നും എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ചെയർമാൻ & എം.ഡി, കെ.പി.എച്ച്.സി.സി യും കോൺട്രാക്ടറുമായി 24.09.2018 തീയതിയിൽ 204/18-19 നമ്പർ പ്രകാരമാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്ന തീയതി മുതൽ 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് കെ.പി.എച്ച്.സി.സി കരാറുകാരന് വർക്ക് ഓഡർ നൽകിയുള്ളത്.

(ഡി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നറിയിക്കുമോ?

(ഡി) പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ