

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**


**പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.2267**

**14-06-2019 - ലെ മറുപടിക്ക്**

**മക്കട നിയോജക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി**

<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p align="center"><b>ശ്രീ.ടി.എ.അഹമ്മദ് കബീർ</b></p>	<p align="center"><u>മറുപടി</u></p> <p align="center"><b>ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്</b> (ധനകാര്യവും കയറും വകുപ്പുമന്ത്രി)</p>
<p>എ) 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം മക്കട നിയോജക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി (എൽ.എ.സി/എ.ഡി.എസ്) നൽകിയ അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം മക്കട നിയോജക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം എഡിസി നൽകിയ അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്</p>
<p>ബി) പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി/വകുപ്പ് തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>മക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം 18 പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 13 പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ വകുപ്പ് എൽ.എസ്.ജി.ഡി വിഭാഗം,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,മലപ്പുറവും ,4 പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും,ഒരേണ്ണം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും മുഖേനയാണ് .പ്രവൃത്തികൾ തരം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്.</p>
<p>സി) ഭരണാനുമതി നൽകിയ പദ്ധതികൾക്കായി എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു; വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>ഭരണാനുമതി നൽകിയ 18 പദ്ധതികൾക്കായി മൊത്തം 5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല</p>
<p>ഡി) നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ ഉണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ബില്ലുകൾ മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>വഴിപ്പാറ ചീനിക്കൽ റോഡ് സൈഡ് വാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ , സിറ്റി സ്റ്റോർ വലിയപറമ്പ് വലമ്പൂർ റോഡ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബില്ലുകൾ മാറി നൽകിയിട്ടില്ല</p>

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**

അനുബന്ധം -

Sl.No	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി/വകുപ്പ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്
1	കർക്കിടകം ഗവ.എൽ.പി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	50	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	നാറാണത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	10	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല
3	പുഴിക്കുന്ന് ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	35	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല
4	ആൽപ്പാറപടി-കല്ലാകുത്ത് റോഡ് ഡ്രൈനേജും കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	15	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി.എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ല
5	വില്ലേജ് പടി താഴത്തെത്തിൽ പടി റോഡ് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	15	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി.എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ല
6	പലകപറമ്പ് ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	35	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	മണാറമ്പ് വേളക്കാട്ട്കുളം ജലസംരക്ഷണ സൈഡ് വാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	10	Estimate submitted and returned for adding GST Component in estimate

*(Handwritten Signature)*

8	വഴിപ്പാറ ചീനിക്കൽറോഡ് സൈഡ് വാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	10	Work completed.Bill under preparation
9	പരിയപുരം തട്ടാരക്കാട് റോഡ് പൈപ്പ് ലയിൻ നീട്ടൽ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി,മലപ്പുറം	10	06/02/2019 ന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
10	സിറ്റി സ്റ്റോർ വലിയപ്പാറമ്പ് വലഞ്ചൂർ റോഡ്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	10	പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.റികസിഷൻ അയക്കുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.തുക കൈമാറിയിട്ടില്ല.
11	തിരുക്കാട് കുന്നിൻറേറ്റോൾ റോഡ്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	10	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	പുത്തനങ്ങാടി ജി എൽ പി യെ മാതൃക സ്കൂളാക്കി ഉയർത്തൽ	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ, മലപ്പുറം	30	08/02/2019 ന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.സർക്കാർ അക്ര ഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ കെൽ മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
13	കുറുവ,മുർക്കനാട്,മക്കരപ്പാറ എന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 26 മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	40	23/01/2019 ന് ഭരണാനുമതി നൽകി.എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
14	മങ്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബസ്സ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി,മലപ്പുറം	20	08/06/2019 ന് ഭരണാനുമതി നൽകി.തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
15	കുറുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകുളമ്പ, ചന്തപ്പാറ എന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ മുർക്കനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലയിൻ നീട്ടുന്നതിന്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി,മലപ്പുറം	25	01/02/2019 ന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നൽകി

16	മക്കരപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 1,4,6,7,8,9,12 എന്നീ വാർഡുകളിൽ മുർക്കനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലയിൻ നീട്ടൽ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി,മലപ്പുറം	35	ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനായി ഫയൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	മുർക്കനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 1 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാർഡുകളിൽ മുർക്കനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലയിൻ നീട്ടൽ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി,മലപ്പുറം	40	01/02/2019 ന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നൽകി
18	മൊട്ടമ്മൽ കൊഴിഞ്ഞിൽ കുളപറമ്പ് റോഡ് നവീകരണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,എൽ എസ് ജി ഡി.മലപ്പുറം	100	ധനാനുമതിക്കായി ഫയൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

Asst. Devt. Commissioner  
Malappuram

*Amje*