

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**


പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.4063      24.06.2019 -ലെ മറുപടിക്ക്

**അംബേദ്കർ സ്വയംപര്യാപ്തഗ്രാമം പദ്ധതി**

ചോദ്യം	മറുപടി
<p align="center"><b>ശ്രീ. യു. ആർ. പ്രദീപ്</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ. എ.കെ.ബാലൻ</b> (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കസമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) അംബേദ്കർ സ്വയംപര്യാപ്തഗ്രാമം പദ്ധതി പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്ത അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തിലെ തേക്കിൻകോട് കോളനി, തിരുവില്ലാമല പഞ്ചായത്തിലെ കോളനി എന്നീ പട്ടികജാതി കോളനികളിലെ വികസന പ്രവൃത്തികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കോളനികളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ഇപ്രകാരമാണ്.</p> <p><b>തേക്കിൻകോട് എസ്.സി.കോളനി</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണം, കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി &amp; ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് -- വാട്ടർടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥല പരിമിതിമൂലം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</li> <li>അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി - 75% പൂർത്തീകരിച്ചു.</li> <li>റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ --70% പൂർത്തീകരിച്ചു</li> <li>കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് --75% പൂർത്തീകരിച്ചു.</li> </ol> <p><b>ചോഴിയാംകോട് എസ്.സി.കോളനി</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>വാട്ടർടാങ്ക് നിർമ്മാണം &amp; കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ -- പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിക്കുകയും വാട്ടർടാങ്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.</li> <li>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം-- സ്ഥലപരിമിതിയുള്ളതിനാൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</li> <li>കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് &amp; സംരക്ഷണ ഭിത്തി - കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്</li> <li>സോളാർ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് -- പൂർത്തീകരിച്ചു</li> </ol>

(ബി)	<p>നിലവിൽ ഈ കോളനികളിൽ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>തേക്കിൻകോട് കോളനിയിൽ നടപ്പിലാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വാട്ടർടാക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥലം ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ താമസംവിനാ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>ചോഴിയാംകോട് കോളനിയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമായാൽ ഈ സാമ്പത്തികവർഷം തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
------	---	------	---

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ