

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2673

06.11.2019 -ലെ മറുപടിക്ക്

ആലുവ മണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി

ചോദ്യം		മറുപടി																			
<p>ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്</p>		<p align="center">എ.കെ.ബാലൻ (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കസമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>																			
(എ)	<p>2016-17-ലെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയ, ആലുവ മണ്ഡലത്തിലെ മലയൻകാട് വെസ്റ്റ് പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. റോഡ് നിർമ്മാണം, 2. കാന നിർമ്മാണം 3. സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം 4. ഭവന പുന:ഔദ്ധാരണം 5. സോളാർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ 																		
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ക്രമ നം.</th> <th>പ്രവൃത്തി</th> <th>നിർമ്മാണ പുരോഗതി</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>റോഡ് നിർമ്മാണം</td> <td>50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>കാന നിർമ്മാണം</td> <td>50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം</td> <td>80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ഭവന പുന:ഔദ്ധാരണം</td> <td>പൂർത്തീകരിച്ചു</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>സോളാർലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ</td> <td>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</td> </tr> </tbody> </table>	ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	നിർമ്മാണ പുരോഗതി	1.	റോഡ് നിർമ്മാണം	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	2.	കാന നിർമ്മാണം	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	3.	സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	4.	ഭവന പുന:ഔദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	5.	സോളാർലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി	നിർമ്മാണ പുരോഗതി																			
1.	റോഡ് നിർമ്മാണം	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു																			
2.	കാന നിർമ്മാണം	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു																			
3.	സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു																			
4.	ഭവന പുന:ഔദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു																			
5.	സോളാർലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല																			
(സി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ?</p>	(സി)	<p>2019 ഡിസംബർ 31 നകം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>																		


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ