

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

11-11-2019 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചോദ്യം നമ്പർ : 4022

വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എം.വിൻസെന്റ്:


ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി
(തുറമുഖവും മ്യൂസിയവും പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്; നാളിതുവരെ എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തിയായത്; ഓരോന്നും പ്രത്യേകം വിശദമാക്കാമോ ;

(എ) അദാനി കമ്പനിയുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാർ പ്രകാരം 2019 ഡിസംബർ 3-നാണ് ഒന്നാംഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. പ്രധാന പ്രവൃത്തികളുടെ നാളിതുവരെയുള്ള നിർമ്മാണ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്	നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചത്
1	പുലിമുട്ട്	3100 മീറ്റർ നീളം	600 മീറ്റർ (20%)
2	ഡ്രൈഡ്ജിംഗ് & റിക്ലമേഷൻ	7.1 ദശലക്ഷം ഖനമീറ്റർ	40%
3	കണ്ടെയ്നർ ബെർത്ത്	800 മീറ്റർ x 60 മീറ്റർ	പൈലിംഗ്, പ്രീകാസ്റ്റിംഗ് പണികൾ 100% പൂർത്തിയാക്കി. പേവർ ബ്ലോക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	തുറമുഖത്തിനായിട്ടുള്ള യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ (ക്രെയിനുകൾ, ട്രാക്ടറുകൾ തുടങ്ങിയവ)	കണ്ടെയ്നർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രെയിനുകൾ-8 എണ്ണം	ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
		ട്രാക്ടറുകൾ -4 എണ്ണം	2 ട്രാക്ടറുകൾ ജപ്പാനിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. മറ്റുള്ളവയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
		യാർഡ് ക്രെയിനുകൾ - 24 എണ്ണം	ചൈനയിലെ ഒരു കമ്പനിയുമായി നിർമ്മാണ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

- (ബി) നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ ;
- (ബി) പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയതിൽ നിന്നും നിർദ്ദിഷ്ട കാലാവധിയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് ഇൻഡിപെന്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ നിർണ്ണായക ഘടകമായ പുലിമുട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പാറ കണ്ടെത്താൻ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് കഴിയാത്തതാണ് പദ്ധതി വൈകാൻ കാരണമാകുന്നത്.
- (സി) നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ മന്ത്രിതല മേൽനോട്ട സമിതി എത്ര തവണ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്; യോഗം ചേർന്ന തീയതിയും മിനിട്ട്സും ലഭ്യമാക്കാമോ ?
- (സി) വിഴിഞ്ഞം ഇറമുഖ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിതല മേൽനോട്ട സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ