


പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം
നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.4072
12/11/2019 - ലെ മറുപടിക്ക്

ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ

<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p align="center">ശ്രീ. കെ.സി.ജോസഫ്</p>	<p align="center"><u>മറുപടി</u></p> <p align="center">ശ്രീ. കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി)</p>
<p>എ) ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം 2016-17 മുതൽ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം 2016-17 മുതൽ 2018-19 വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി, ഓരോ പദ്ധതികൾക്കുമായി പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ചെലവഴിച്ച തുക, ഇവയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ബില്ലുകൾ മാറി നൽകിയതുമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>ബി) ഓരോ പദ്ധതികൾക്കുമായി പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	<p>ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം 2016-17 മുതൽ 2018-19 വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി, ഓരോ പദ്ധതികൾക്കുമായി പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ചെലവഴിച്ച തുക, ഇവയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ബില്ലുകൾ മാറി നൽകിയതുമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>സി) ഇവയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ബില്ലുകൾ മാറി നൽകിയതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?</p>	<p>ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം 2016-17 മുതൽ 2018-19 വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി, ഓരോ പദ്ധതികൾക്കുമായി പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ചെലവഴിച്ച തുക, ഇവയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ബില്ലുകൾ മാറി നൽകിയതുമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നോട്ടീസുകൾ

Sheet1

ആസ്തിവികസന പദ്ധതി - ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലം

വർഷം	പ്രവൃത്തി	രേണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
2016-17	ഇരിക്കൂർ ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ ഒന്നാം നില പണിയൽ	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കാലാങ്കി ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂളിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത്	30	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ശ്രീകണ്ഠാപുരം പഴയങ്ങാടി ഗവ.യു.പി.സ്കൂളിന് കളിസ്ഥലവും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും - ശ്രീകണ്ഠാപുരം പഞ്ചായത്ത്	10	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കൈതളം പലക്കയം തട്ട് റോഡ്-നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കടിയന്മല- ചാത്തമൽ-പൊട്ടംപ്ലാവ് റോഡ്- എരുവേഴ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ചെങ്ങളായി പെരങ്കോന്ന്- തവറൂർ കോയം റോഡ്-ചെങ്ങളായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കാവുനായി കൊക്കോപ്രം റോഡ്- ശ്രീകണ്ഠാപുരം പഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ശാന്തിനഗർ- കൊട്ടാടിക്കവല റോഡ് - പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്ത്	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	മഠം മുക്കണ്ണി റോഡ് -പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്ത്	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	വട്ടിയാംതോട് -ചിരക്കരി റോഡ് -ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത്	10	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	മേരിഗിരി- കാളികളം വടക്കുമ്പായിൽ റോഡ് -ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത്	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	മൂലോത്തംകുന്ന് കവല -ചപ്പാരമല റോഡ്-ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത്	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കാവുകുടി രയരപ്പൻകുന്ന് നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ് ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ചെമ്പത്തൊട്ടി ബിഷപ്പ് വെള്ളൊപ്പിള്ളി സ്മാരക കടിയേറ്റ് ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	50	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
2016-17	വെള്ളാട് ചുണ്ടപ്പറമ്പ് റോഡിൽ കോലഞ്ചേരിതോടിന് കലുങ്കം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവും	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	മണാക്കടവ് കാപ്പിമല റോഡ് ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്ത്	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ഉദയഗിരി അരിവിളഞ്ഞപൊയിൽ റോഡ്-ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്ത്	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
		500	

MLA-ADS.Sri.KC Joseph MLA-2017-2018 Report as on 05/11/2019

Sl No	Year	Name Of Work	Localbody	Date of Proposal	Date Of AS	AS Amount	Implementing Agency	TS number & date	TS Amount	Agreement date	Expenditure	Status
1	2017-18	കൊയ്യം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	പെങ്ങളായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	15.07.2017	02.03.2018	50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD കെട്ടിട വിഭാഗം തലശ്ശേരി	13/06/18	50	1.8.2018	4144500	Bill paid
2	2017-18	ശ്രീപുരം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം -	ഉദയഗിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	15.07.2017	02.03.2018	50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD കെട്ടിട വിഭാഗം തലശ്ശേരി	19/06/2018	50	8.8.18	-	90% work completed
3	2017-18	മെലോരംതട്ട് മറന്തട്ട് റോഡ് നവീകരണം -	ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	06.04.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ		10		940695	Work completed Bill Paid-940695
4	2017-18	പരപ്പു പുക്കാട് റോഡ്	ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	14.6.2018	20	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ				-	50% work completed
5	2017-18	കോളത്തട്ട് ആനന്ദ കോച്ചേരികവല ഉരപ്പുതട്ട് റോഡ്	ഉളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	23.11.2017	09.05.2018	25	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	20703/1819	25	28/12/18	2378794	Work completed Bill Paid-2378794
6	2017-18	തേർമല കുന്ദിളുംപോട് റോഡ്	ഉളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	28.11.2017	23.8.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	95731/1819	10	16/01/2018	-	Agreement executed. work can start next week
7	2017-18	വെങ്ങലോട് കുരിശുപള്ളി ആനന്ദ റോഡ്	ഉളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	29.08.2017	09.05.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	100762/1819	10	23/01/2019	9028517	Final Bill Paid-9028517
8	2017-18	നടുവിൽ പി.എച്ച്.സി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	നടുവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	15.07.2017	09.05.2018	50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD കെട്ടിട വിഭാഗം തലശ്ശേരി	17/06/18	50	17.10.2018	-	80 % Completed
9	2017-18	താളിപ്പാറ ഉദയപുരം റോഡ് -	ഉദയഗിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	06.04.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ			11/7/2018	896437	Work completed Bill paid-896437
10	2017-18	കോറങ്ങോട് തോണിക്കല്പടി മറമ്പള്ളം റോഡ്	ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭ	29.08.2017	17.10.2017	25	സെക്രട്ടറി, ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭ				-	Tender accepted

11	2017-18	പ്ലാപ്പടി പത്തിമുണ്ട റോഡ്	നടുവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	06.04.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	3482/1819	10	11/7/2018	943408	Work completed Final Bill paid-943408
12	2017-18	പാത്തൻപാറ പാലത്തിൽ മെലംപട്ടി റോഡ്	നടുവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	06.04.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ		10	19/01/19	955273	Work completed Bill paid-955273
13	2017-18	മെററാണി ഫർമിലെ റിവേഴ്സ് റോഡിൽ ഫർമിലെ കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം	ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	23/7/18	20	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	100773/1819	20	1/2/2019	1814216	Work completed Final Bill paid-1814216
14	2017-18	കട്ടായി അഞ്ചുകണ്ടം കരയെത്തുപാൽ റോഡ്	ശ്രീകണ്ഠപുരം നരസ	27.10.2017	13.09.2018	15	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ					Tender no response
15	2017-18	ഇരിക്കൂർ ഗവ.താലൂക്ക് ആശുപത്രി അഡീഷണൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണം	ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	28.11.2017	23/8/18	30	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	116562/1819	29	25/06/2018		90% work complectede.Part bill under preparation
16	2017-18	മിനി മെറ്റൽ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ നൂ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ (18-എണ്ണം)	27.10.2017	23/10/2018	44.6	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ					Administrative sanction issued .SILK through
17	2017-18	Vattiyamthode karumankayam manipara road-kunnathur paisakkari road	പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	28.11.2017	19.9.2018	25	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD Roads വിഭാഗം കണ്ണൂർ					
18	2017-18	ബസ്സ് ഷെൽട്ടർ നിർമ്മാണം	പയ്യാവൂർ, ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	28.11.2017	31.12.2018	10.06	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD കെട്ടിട വിഭാഗം തലശ്ശേരി					As issued
19	2017-18	ഇടമന-തൃശ്ശൂർ കവല-വലിയപ്പുറം റോഡ് നവീകരണം	എരുവേശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	27.03.2018	23/8/2018	10.06	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	100761/1819	10	23/01/2019		90% work completed
20	2017-18	പയ്യാവൂർ പുഴയിൽ കുറിച്ചുലകണ്ടി കടവിൽ സ്റ്റിൽ നിർമ്മാണം	എരുവേശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	23/8/2018	26.12.2018	65.25	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD Roads വിഭാഗം കണ്ണൂർ					As issued
Total						500					21101840	


ASST. DEVELOPMENT COMMISSIONER (GL)
COLLECTORATE KANNUR

Details of works MLADS 2018-19- In Kannur District .as on. 05/11/2019

Name Of LAC: IRIKKUR. Hon: MLA Sri. KC Joseph

No	Name Of Work	Localbody	Date of Proposal	Date Of AS	AS Amount	Implementing Agency	TS Amount	Expenditure	Status
1	Purchase of school BUS for Rayarom government HSS	Alakkode Grama panchayath	2.4.18	25.9.2018	14.86	Deputy Director Education Kannur	14.86		As Issued
2	Construction of Building to Vayakkara GUPS	Sreekandapuram Municipality	2.4.18		25	Exicutive Engineer. PWD Buildings. Thalassery	25		Letter forwarded for estimate on 25.6.18 and 2.5.2019,26/08/2019
3	side wall construction for irikoor government hospital -Edakkothe vayal road	Irikoor Grama panchayath	2.4.18	23/10/2018	20	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	20		Working progress 65%
4	Improvement of Kayini - Kompan para road	Ulikkal gramapanchayath	2.4.18	23/10/2018	20	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	20		Work can be started next week
5	Construction of Stage cum class room, to Parappa GUPS	Alakkode Grama panchayath	2.4.18		25	Exicutive Engineer. PWD Buildings. Thalassery	25		Letter forwarded on 25.6.18 and 2.05.2019,26/08/2019
6	MLADS share for KIFBI Project of School. GHSS sreekandapuram and GHSS Irikoor	Irikoor Grama panchayath and Sreekandapuram municipality	25.6.18	24/09/2019	50	KIFBI	50		As Issued
7	Construction of Cultural centre in Alakkode grama panchayath	Alakkode Grama panchayath	23.7.18		100	Through Habitate	100		Govt approval received. applied for permission of nodal centre
8	Attaranchi kathuvaparamba Uppoonithattu road	Ulikkal gramapanchayath	9.6.18	11.12.2018	15	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	15	1008793	Final Bill submitted
9	Parakkadavu -kootupuzha -kappela-Eroode-Kambipalam- SH convent Junction Road	Payyavoor Grama panchayath	9.6.18	10.12.2018	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	9.45		50% Completed
10	Thermala Palli Kumpilumchodu road	Ulikkal gramapanchayath	2.5.2018		10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Estimate not received
11	Vannathikunde chonattu kolli road		24.11.2018	31.01.2019	15	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	15		Tender no response
12	Shanthipuram - thadathil padi - ali- mootil padi road Improvement work		24.11.2018	31.01.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Tender no response

13	Pullariyan para palakkayam thattu road restoration and improvement		26.12.2018	02.02.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Eearth work started
14	Pattiyil sidhique nagar mamanan road improvements	Irikoor municipality	26.12.2018	07.02.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Tenderd
15	Irood kavala -payyavoor market road improvements	Payyavoor Grama panchayath	19.9.2018	30.01.20196	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		to be tenderd
16	Chengalayi thavarool koyyam road restoration and improvements	Chengalayi grama panchayath	10.1.2019	02.02.2019	30	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	30	2664770	Work compleeted Final Bill paid
17	Kanakakunnu kottachola road improvements	Naduvil gramapanchayath	10.1.2019	02.02.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10	914343	Work compleeted Final Bill paid
18	Kunnathur balavadi adiyani kolani kolichode padi road improvement	Naduvil gramapanchayath	10.1.2019	07.02.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Re tenderd
19	Moonampalam -mathilerithattu-road restoration and improvements	Payyavoor Grama panchayath	10.1.2019	07.02.2019	15	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	15		Tender received on 06/08/2019
20	Sreekantapuram GHSS assembly Auditorium	Sreekandapuram Municipality	20.9.2018		50	secretary, Sreekantapuram municipality	50		Estimate not received
								4587808	

et


ASST. DEVELOPMENT COMMISSIONER (G.L.)
COLLECTORATE KANNUR

അനുസ്മരണം

Sheet1

ആസ്തിവികസന പദ്ധതി - ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലം

വർഷം	പ്രവൃത്തി	രേണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
2016-17	ഇരിക്കൂർ ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ ഒന്നാം നില പണിയൽ	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കാലാങ്കി ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂളിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത്	30	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ശ്രീകണ്ഠാപുരം പഴയങ്ങാടി ഗവ.യു.പി.സ്കൂളിന് കളിസ്ഥലവും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും - ശ്രീകണ്ഠാപുരം പഞ്ചായത്ത്	10	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കൈതളം പലക്കയം തട്ട് റോഡ്-നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കുടിയാനമ്പല- ചാത്തമൽ-പൊട്ടംപ്ലാവ് റോഡ് എരുവേഴ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ചെങ്ങളായി പെരുങ്കോന്ന്- തവറൂർ കൊയ്യം റോഡ് -ചെങ്ങളായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കാവുനായി കൊക്കോപ്രം റോഡ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം പഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ശാന്തിനഗർ- കൊട്ടാടിക്കവല റോഡ് - പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്ത്	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	മം. മുക്കണ്ണി റോഡ് -പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്ത്	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	വട്ടിയാംതോട് -ചീരക്കരി റോഡ് -ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത്	10	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	മേരിഗിരി- കാളികളം വടക്കുമ്പൊയിൽ റോഡ് -ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത്	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	മൂലോത്തംകുന്ന് കവല -ചപ്പാരമല റോഡ്-ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത്	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	കാവുകുടി രയരപ്പൻകുന്ന് നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ് ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത്	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ചെമ്പത്തൊട്ടി ബിഷപ്പ് വെള്ളൊപ്പിള്ളി സ്മാരക കുടിയേറ്റ് ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	50	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
2016-17	വെള്ളാട് ചുണ്ടപ്പുറവ് റോഡിൽ കോലഞ്ചേരിതോടിന് കല്പകം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവും	40	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	മണാക്കടവ് കാപ്പിമല റോഡ് ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്ത്	15	പൂർത്തീകരിച്ചു
2016-17	ഉദയഗിരി അരിവിളഞ്ഞപൊയിൽ റോഡ്-ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്ത്	25	പൂർത്തീകരിച്ചു
		500	

MLA-ADS.Sri.KC Joseph MLA-2017-2018 Report as on 05/11/2019

Sl No	Year	Name Of Work	Localbody	Date of Proposal	Date Of AS	AS Amount	Implementing Agency	TS number & date	TS Amount	Agreement date	Expenditure	Status
1	2017-18	കൊയ്യം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ചെങ്ങളായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	15.07.2017	02.03.2018	50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD കെട്ടിട വിഭാഗം തലശ്ശേരി	13/08/18	50	1.8.2018	4144500	Bill paid
2	2017-18	ശ്രീപുരം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം -	ഉദയഗിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	15.07.2017	02.03.2018	50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD കെട്ടിട വിഭാഗം തലശ്ശേരി	19/08/2018	50	8.8.18	-	90% work completed
3	2017-18	മെഡോരംതട്ട് മറത്ത് റോഡ് നവീകരണം -	ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	06.04.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ		10		940695	Work completed Bill Paid-940695
4	2017-18	പരപ്പു പുക്കാട് റോഡ്	ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	14.6.2018	20	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ					50% work completed
5	2017-18	കോളത്തട്ട് ആനം കോച്ചേരികവല ഉരുപ്പിത്തട്ട് റോഡ്	ഉളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	23.11.2017	09.05.2018	25	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	20703/1819	25	28/12/18	2378794	Work completed Bill Paid-2378794
6	2017-18	തേർമല കുസിളുംചോട് റോഡ്	ഉളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	28.11.2017	23.8.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	95731/1819	10	16/01/2019		Agreement executed, work can start next week
7	2017-18	വെങ്ങലോട് കുരിശുപള്ളി ആനം റോഡ്	ഉളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	29.08.2017	09.05.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	100782/1819	10	23/01/2019	9028517	Final Bill Paid-9028517
8	2017-18	നടുവിൽ പി.എച്ച്.സി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	നടുവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	15.07.2017	09.05.2018	50	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD കെട്ടിട വിഭാഗം തലശ്ശേരി	17/08/18	50	17.10.2018		80 % Completed
9	2017-18	താളിപ്പാറ ഉദയപുരം റോഡ് -	ഉദയഗിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	06.04.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ			11/7/2018	896437	Work completed Bill paid-896437
10	2017-18	കോറങ്ങോട് തോണിക്കല്പടി മാനുവള്ളം റോഡ്	ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭ	29.08.2017	17.10.2017	25	സെക്രട്ടറി, ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭ					Tender accepted

11	2017-18	പ്ലാപ്പുകൾ പത്തിമുണ്ട റോഡ്	നടുവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	06.04.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	3482/1819	10	11/7/2018	943408	Work completed Final Bill paid-943408
12	2017-18	പാത്തൻപാറ പഴേരി മാവ് മൈലംപട്ടി റോഡ്	നടുവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	06.04.2018	10	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ		10	19/01/19	955273	Work completed Bill paid-955273
13	2017-18	മെററാണി ഫർലോങ്ങര റിവേഴ്സ് റോഡിൽ ഫർലോങ്ങര കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം	ആലംകോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	27.10.2017	23/7/18	20	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	100773/1819	20	1/2/2019	1814216	Work completed Final Bill paid-1814216
14	2017-18	കട്ടായി ആമ്പുകണ്ടം കരയെത്തുപാൽ റോഡ്	ശ്രീകണ്ഠാപുരം നരസഭ	27.10.2017	13.09.2018	15	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ					Tender no response
15	2017-18	ഇരിക്കൂർ ഗവ.താലൂക്ക് ആശുപത്രി അഡീഷണൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണം	ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	28.11.2017	23/8/18	30	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	118562/1819	29	25/06/2019		90% work completed. Part bill under preparation
16	2017-18	മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ (18-എണ്ണം)	27.10.2017	23/10/2018	44.6	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ					Administrative sanction issued .SILK through
17	2017-18	Vattiyamthode karumankayam manipara road-kunnathur paisakkari road	പയ്യംവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	28.11.2017	19.9.2018	25	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD Roads വിഭാഗം കണ്ണൂർ					
18	2017-18	ബസ്സ് കെൽട്ടർ നിർമ്മാണം	പയ്യംവൂർ, ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	28.11.2017	31.12.2018	10.06	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD കെട്ടിട വിഭാഗം തലശ്ശേരി					As issued
19	2017-18	ഇടമന-തൃശ്ശൂർക്കവല-വലിയപ്പുറം റോഡ് നവീകരണം	എറുവേഴ്സി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	27.03.2018	23/8/2018	10.06	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ LSGD വിഭാഗം കണ്ണൂർ	100781/1819	10	23/01/2019		90% work completed
20	2017-18	പയ്യംവൂർ പുഴയിൽ കുനിച്ചിലക്കണ്ടി കടവിൽ സ്റ്റിൽ നിർമ്മാണം	എറുവേഴ്സി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പയ്യംവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	23/8/2018	26.12.2018	65.25	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ PWD Roads വിഭാഗം കണ്ണൂർ					As issued
Total						500					21101840	


ASOT DEVELOPMENT COMMISSIONER (GL)
COLLECTORATE KANNUR

Details of works MLADS 2018-19- In Kannur District .as on. 05/11/2019

Name Of LAC: IRIKKUR. Hon: MLA Sri. KC Joseph

No	Name Of Work	Localbody	Date of Proposal	Date Of AS	AS Amount	Implementing Agency	TS Amount	Expenditure	Status
1	Purchase of school BUS for Rayarom government HSS	Alakkode Grama panchayath	2.4.18	25.9.2018	14.86	Deputy Director Education Kannur	14.86		As Issued
2	Construction of Building to Vayakkara GUPS	Sreekandapuram Municipality	2.4.18		25	Exicutive Engineer. PWD Buildings, Thalassery	25		Letter forwarded for estimate on 25.6.18 and 2.5.2019,26/08/2019
3	side wall construction for irikoor government hospital -Edakkothe vayal road	Irikoor Grama panchayath	2.4.18	23/10/2018	20	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	20		Working progress 65%
4	Improvement of Kayini - Kompan para road	Ulikkal gramapanchayath	2.4.18	23/10/2018	20	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	20		Work can be started next week
5	Construction of Stage cum class room, to Parappa GUPS	Alakkode Grama panchayath	2.4.18		25	Exicutive Engineer. PWD Buildings, Thalassery	25		Letter forwarded on 25.6.18 and 2.05.2019,26/08/2019
6	MLADS share for KIFBI Project of School. GHSS sreekandapuram and GHSS Irikoor	Irikoor Grama panchayath and Sreekandapuram municipality	25.6.18	24/09/2019	50	KIFBI	50		As Issued
7	Construction of Cultural centre in Alakkode grama panchayath	Alakkode Grama panchayath	23.7.18		100	Through Habitate	100		Govt approval received. applied for permission of nodal centre
8	Attaranchi kathuvaparamba Uppoonithattu road	Ulikkal gramapanchayath	9.6.18	11.12.2018	15	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	15	1008793	Final Bill submitted
9	Parakkadavu -kootupuzha -kappela-Eroode-Kambipalam- SH convent Junction Road	Payyavor Grama panchayath	9.6.18	10.12.2018	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	9.45		50% Completed
10	Thermaia Palli Kumpilumchodu road	Ulikkal gramapanchayath	2.5.2018		10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Estimate not received
11	Vannathikunde chonattu kolli road		24.11.2018	31.01.2019	15	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	15		Tender no response
12	Shanthipuram - thadathil padi - ali- mootil padi road Improvement work		24.11.2018	31.01.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Tender no response

13	Pullariyan para palakkayam thattu road restoration and improvement		26.12.2018	02.02.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Eearth work started
14	Pattiyil sidhique nagar mamananam road improvements	Irikoor municipality	26.12.2018	07.02.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Tenderd
15	frood kavala -payyavoor market road improvements	Payyavoor Grama panchayath	19.9.2018	30.01.20196	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		to be tenderd
16	Chengalayi thavarool koyyam road restoration and improvements	Chengalayi grama panchayath	10.1.2019	02.02.2019	30	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	30	2664770	Work compleeted Final Bill paid
17	Kanakakunnu kottachola road improvements	Naduvil gramapanchayath	10.1.2019	02.02.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10	914343	Work compleeted Final Bill paid
18	Kunnathur balavadi adiyani kolani kolichode padi road improvement	Naduvil gramapanchayath	10.1.2019	07.02.2019	10	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	10		Re tenderd
19	Moonampalam -mathilerithattu-road restoration and improvements	Payyavoor Grama panchayath	10.1.2019	07.02.2019	15	Exicutive engineer. LSGD, Division Kannur	15		Tender received on 06/08/2019
20	Sreekantapuram GHSS assembly Auditorium	Sreekandapuram Municipality	20.9.2018		50	secretary, Sreekantapuram municipality	50		Estimate not received
								4587806	

et


ASOT DEVELOPMENT COMMISSIONER (GL)
COLLECTORATE KANNUR