

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.4440 13.11.2019 -ലെ മറുപടിക്ക്

താന്ത്രർ മണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർ കോളനികളുടെ നവീകരണം

ചോദ്യം		മറുപടി											
ശ്രീ.വി. അബ്ദുഹിമാൻ		എ.കെ.ബാലൻ (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കസമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)											
(എ)	താന്ത്രർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏതൊക്കെ അംബേദ്കർ കോളനികൾക്കാണ് പ്രത്യേക ഫണ്ട് വകയിരുത്തി പദ്ധതി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഇവയുടെ നിർമ്മാണപുരോഗതിയും അറിയിക്കുമോ;	(എ)	<p>നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും 2016-17 -ൽ കോരങ്ങത്ത്, പുരപ്പുഴ കോളനികളും 2019-20 ൽ മണലിപ്പുഴ IHP കോളനിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പുരോഗതി ഇപ്രകാരമാണ്.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">ക്രമ നം.</th> <th align="center">കോളനിയുടെ പേര്</th> <th align="center">നിർമ്മാണ പുരോഗതി</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">പുരപ്പുഴ കോളനി</td> <td>കടിവെള്ള പദ്ധതി, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 60% പൂർത്തിയായി</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">കോരങ്ങത്ത് കോളനി</td> <td>ഡ്രൈയിനേജ് പൂർത്തിയായി ലൈബ്രറി ഹാൾ & അംഗനവാടി -15% പൂർത്തീകരിച്ചു സംരക്ഷണഭിത്തി -90% പൂർത്തിയായി. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 60% പൂർത്തിയായി.</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">മണലിപ്പുഴ IHP കോളനിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്.</p>		ക്രമ നം.	കോളനിയുടെ പേര്	നിർമ്മാണ പുരോഗതി	1	പുരപ്പുഴ കോളനി	കടിവെള്ള പദ്ധതി, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 60% പൂർത്തിയായി	2	കോരങ്ങത്ത് കോളനി	ഡ്രൈയിനേജ് പൂർത്തിയായി ലൈബ്രറി ഹാൾ & അംഗനവാടി -15% പൂർത്തീകരിച്ചു സംരക്ഷണഭിത്തി -90% പൂർത്തിയായി. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 60% പൂർത്തിയായി.
ക്രമ നം.	കോളനിയുടെ പേര്	നിർമ്മാണ പുരോഗതി											
1	പുരപ്പുഴ കോളനി	കടിവെള്ള പദ്ധതി, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 60% പൂർത്തിയായി											
2	കോരങ്ങത്ത് കോളനി	ഡ്രൈയിനേജ് പൂർത്തിയായി ലൈബ്രറി ഹാൾ & അംഗനവാടി -15% പൂർത്തീകരിച്ചു സംരക്ഷണഭിത്തി -90% പൂർത്തിയായി. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 60% പൂർത്തിയായി.											

(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ അനന്തമായി പണികൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>പുരപ്പുഴ കോളനിയിൽ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും കോരങ്ങത്ത് കോളനി വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നതിനാലുമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായത്.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയിക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>31/03/2020 മുൻപ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

