

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4729 14.11.2019 ൽ മറുപടിക്ക്**

**വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ സി.ആർ.എഫ്. നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി**

**ചോദ്യം**

**ഉത്തരം**

**ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ**

**ജി. സുധാകരൻ  
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും  
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

എ) സി.ആർ.എഫ്. ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ റോഡ്, പാലം നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;

എ) 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം സി.ആർ.എഫ് സ്കീമിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ Improvements to Beach road connecting Vypin Munambam State Highway (Velliyathu Parambu, Manjanakad road Arattuvazhi, Hospital Junction road, connecting Manjanakadu Jetty road, Elenjikal Line, Perumbili Church, Elamkunnapuzha - Pukkad Jetty in Ernakulam district) എന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്. മഞ്ഞനക്കാട് ജെട്ടി റോഡിലെ കല്ലുമാം പാലം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. കല്ലുമാം പാലവും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പും, സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ നിലവിൽ ഉള്ളതിനാലും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. മേൽ പ്രവൃത്തിയിലെ റോഡ് പണികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് ബി) പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പും ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഉത്തരവും നിലവിലുള്ളതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ