

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.6362

21.11.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

അങ്കമാലി മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷനിലെ ലിഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.റോജി എം. ജോൺ

മറുപടി

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) അങ്കമാലി നിയോജക (എ) അങ്കമാലി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ അങ്കമാലി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിലേക്കുമായി എത്ര രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

അങ്കമാലി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി മൂന്നു നിലകളുടെ പ്രവൃത്തി വൈദ്യുതീകരണം അടക്കം പൂർത്തിയാക്കിയതും, ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതും ആകുന്നു. നാലും അഞ്ചും നിലകളുടെ സിവിൽ വർക്കിനും വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി (രണ്ടാം ഘട്ടം) 600 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് 26-11-2012-ൽ ലഭ്യമായത്. ഈ ഭരണാനുമതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറും ലിഫ്റ്റും സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വൈദ്യുതീകരണത്തിന് 50,07,225.72 രൂപയും ലിഫ്റ്റിന് 61,25,000 രൂപയും ഫയർഫൈറ്റിംഗിന് 5,76,6713 രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര മാസം പിന്നിടുവെന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ; ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിലവിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്താണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;

(ബി) ഭരണാനുമതി കിട്ടിയിട്ട് 83 മാസം പിന്നിട്ടു. വൈദ്യുതീകരണം, ലിഫ്റ്റ്, ഫയർ സംവിധാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് 23-05-2015-ന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി മൂന്ന് തവണ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ച ശേഷമാണ് കരാർ ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ ടെൻഡറിൽ കരാറുകാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും 2016 മേയ് മാസം

ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി രണ്ടു തവണ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ച ശേഷം 27-01-2016 ന് ഉത്തരവ് നൽകുകയും 10-02-2016-ന് ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഫയർഫൈറ്റിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും മൂന്നു തവണ ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുകയും മൂന്നാമത്തെ ടെൻഡറിനു ശേഷം 27-02-2016-ൽ ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവയിൽ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 30-07-2019 ലും ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രവൃത്തി 25/09/2018 ലും ഫയർ സംവിധാനം 30-09-2018 ലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാലും, വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ യഥാസമയം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനാലുമാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം വൈകിയത്. ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചുള്ള പിഴ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഭരണാനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞ (സി) പ്രവൃത്തികൾ വകുപ്പിലെ ചുമതലക്കാർ പ്രതിമാസ അവലോകന യോഗം ചേരുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടോ; വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോഴപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാറുണ്ട്. മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കുവാനുള്ള കാലതാമസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

(ഡി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി അനന്തമായി (ഡി) നീളുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൊണ്ട നടപടി എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഉണ്ടായ കാലതാമസം പരിഹരിക്കാൻ കരാറുകാരന് യഥാസമയം നോട്ടീസ് നൽകുകയും ആവശ്യമായ പിഴ ഈടാക്കുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് (ഇ) പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?

വൈദ്യുതീകരണം, ലിഫ്റ്റ്, ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് സംവിധാനം എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും 30/07/2019-ൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള അനുമതി മാത്രമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്. ഇവ പൊതുമാതൃകയ്ക്ക് വകുപ്പ് മാത്രമല്ല വൈദ്യുത കണക്ഷൻ ആവശ്യമായ ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന മാതൃവകുപ്പ് കൂടി മുൻകൈ എടുത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയുള്ളൂ.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ