

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2420

12.02.2020-ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

കായിക വകുപ്പിന്റെ കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം	മറുപടി
<p align="center">ശ്രീ.എ. എൻ. ഷംസീർ</p>	<p align="center">ശ്രീ.ഇ.പി.ജയരാജൻ വ്യവസായവും കായികവും യുവജനകാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി</p>
<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കായിക വകുപ്പ് കിഫ്ബി മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആയതിന്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ജില്ലകൾ തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ 2016-17 ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 14 ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങളും 33 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയങ്ങളും 2017-18 ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 10 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 57 പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള 14 ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെയും, 43 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ

നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	രേണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി (31.01.2020 വരെ)
ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം (14 എണ്ണം)				
1	തിരുവനന്തപുരം സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	58.47	58.44	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	കൊല്ലം കൊല്ലം ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം	40	48.61	പദ്ധതി 20.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
3	പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ബ്ലോക്ക് ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	40	45.48	പദ്ധതിക്കായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ പദ്ധതി കോണി മണ്ഡലത്തിൽ ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4	ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഉദയകുമാർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	40	41.77	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 18% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കോട്ടയം കോട്ടയം സുസൻ മേബിൾ തോമസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	38.19	-	ചിങ്ങവനത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി പ്രദേശം കായിക യുവജനകാര്യലയത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.
6	ഇടുക്കി ഇടുക്കി കെ.പി.തോമസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	40	47.41	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു.
7	എറണാകുളം എറണാകുളം ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം	40	33.85	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. സാങ്കേതിക

	ഉം	സ്റ്റേഡിയം				പരിശോധന നടന്നു.
8	തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ വിജയൻ സ്റ്റേഡിയം	ഐ.എം. ഇൻഡോർ	70.56	70.56	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 20% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് കെ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം		40	-	നിലവിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
10	മലപ്പുറം	മലപ്പുറം പി. മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം		45	71.27	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഒ.കി.കി. കിറ്റ്കോ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് ഒളിമ്പ്യൻ റഫാൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം		60	-	04.02.2020ന് ബഹു. കായിക യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയം ചക്രിതയായി ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കിറ്റ്കോയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
12	വയനാട്	വയനാട് ഓംകാരനാഥൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	സി.കെ.	42.19	36.98	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 32% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ ജിമ്മി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം		48.18	42.27	പദ്ധതി 22.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
14	കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ് എം.ആർ.സി. കൃഷ്ണൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം		രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	30.59	പദ്ധതി 20.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് കളി സ്ഥലം - ബഡ്ജറ്റ് 2016-17 (33 എണ്ണം)

1	തിരുവനന്തപുരം	ജി.വി. രാജ സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസ്		30	56.19	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. സാങ്കേതിക പരിശോധന നടന്നു
---	---------------	--------------------------------	--	----	-------	--


					വരുന്നു.
2		ആറ്റിങ്ങരർ ശ്രീപാദം സ്റ്റേഡിയം	11.54 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	--	പദ്ധതിക്കായുള്ള പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്.
3	കൊല്ലം	കൊറ്റൻകര മിനി സ്റ്റേഡിയം	-	--	പദ്ധതിക്കനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായില്ല
4		കൊടുമൺ സ്റ്റേഡിയം	15.86	14.10	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	പത്തനംതിട്ട	അടൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	13.32	9.69	പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നഗരസഭക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
6		പ്രീതികുളങ്ങര സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം	രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി 14.17	5.75	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	ആലപ്പുഴ	പള്ളിപ്പുറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് അരുർ	16.83	7.67	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് അധികൃതർ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
8		ആലപ്പുഴ റോവിംഗ് ട്രാക്ക്	10	--	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
9		അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	--	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ ഇ.എം.എസ് സ്റ്റേഡിയം രണ്ടാം ഘട്ടം	14.17 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	8.62	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പദ്ധതി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

11	കോട്ടയം	ഐക്യമനം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം	11.54 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	4.97	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 35% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	ഇടുക്കി	നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഡിയം	5	9.40	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 10% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	എറണാകുളം	കോതമംഗലം ചേലാട് സ്റ്റേഡിയം	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	--	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14		എളങ്കുന്നപ്പുഴ സാന്താക്രൂസ്സ് ഗ്രൗണ്ട്.	5	--	പഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചിട്ടില്ല.
15	തൃശ്ശൂർ	ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5	9.58	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
16	പാലക്കാട്	തിരുമിറ്റക്കോട് ചാത്തന്നൂർ എച്.എസ്.എസ്.		8.87	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 95% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17		ചിറ്റൂർ ഗവ. കോളേജ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്.	14.35	5.54	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
18	പാലക്കാട്	മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, പട്ടാമ്പി കോളേജ്	10	8.34	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നമുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്
19		പാലക്കാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	5	--	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
20	മലപ്പുറം	എടപ്പാൾ ഗവ. എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മലപ്പുറം	15.69	6.82	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
21		നിലമ്പൂർ മിനി സ്റ്റേഡിയം	17.26	18.30	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
22		താനൂർ സ്റ്റേഡിയം	19.14	10.07	പദ്ധതി പ്രദേശത്തുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
23		പൊന്നാനി നിലാതീരം	12.77	--	തീരദേശ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി

		അക്വാട്ടിക് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്			ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
24		നടുവണ്ണൂർ വോളീബോൾ അക്കാദമി	10.63	9.262	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 8% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
25	കോഴിക്കോട്	പുല്ലൂരാമ്പാറ തിരുവമ്പാടി	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	6.113	പദ്ധതിയ്ക്കായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ച സേക്ട് ഹേർട്ട് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി മുക്കം നഗരസഭയിലെ മാമ്പറ്റ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം പുതുക്കിയ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയ പദ്ധതി 22.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
26	വയനാട്	വയനാട് ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം (ജിനചന്ദ്ര സ്റ്റേഡിയം)	18.73	18.67	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 88% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
27		ധർമ്മടം അബു ചാത്തുക്കുട്ടി സ്റ്റേഡിയം	5	5.49	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 10% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
28		കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5	5.34	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
29		തലശ്ശേരി വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ സ്റ്റേഡിയം	13.20	13.05	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 78% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
30	കണ്ണൂർ	മട്ടന്നൂർ സ്റ്റേഡിയം	5	4.12	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 20% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
31		പടിയൂർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	4.932	പദ്ധതി 20.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
32		കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയം	11.10	10.64	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ

					<p>ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ ചെറുകുന്ന് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.</p>
33	കാസർഗോഡ്	നീലേശ്വരം ഇ.എം.എസ്. സ്റ്റേഡിയം	20.76	17.04	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചായത്ത് കളി സ്ഥലം - ബഡ്ജറ്റ് 2017-18 (10 എണ്ണം)					
1	കൊല്ലം	പുന്നലൂർ മൂന്നിപ്പൻ സ്റ്റേഡിയം	10	5.634	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 15% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സ് & മട്ടന്നൂർ സിമ്മിംഗ് പൂൾ	20	--	<p>തൃശ്ശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ നവീകരണത്തിനായി 5 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിറ്റ്കോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p> <p>മട്ടന്നൂർ സിമ്മിംഗ് പൂൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 15 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിറ്റ്കോ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
3	പാലക്കാട്	പറളി സ്കൂൾ, പാലക്കാട്	10	6.937	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 40% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	മലപ്പുറം	തിരുർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, മലപ്പുറം	10	7.05	നഗരസഭ കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.
5	കോഴിക്കോട്	മേപ്പയൂർ സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.446	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 5% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6		ഫറൂഖ് ഗണപതി സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.71	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

7	കോഴി കോട്	വടകര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം. കോഴിക്കോട്	10	16.29	പദ്ധതിയുടെ കരാർ ഒ/ഐ ഡബിളിങ്ങ് -ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
8		ശ്രീനാരായണ നഗരം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	10		
9	കണ്ണൂർ	പയ്യന്നൂർ എട്ടുബോൾ സ്റ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ	10	13.10	പദ്ധതി 20.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
10		പയ്യന്നൂർ മുനി സിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	10		


S.O