

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്തൊൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ. 1634


10.03.2020 ൽ മറുപടി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്.

ജീവ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം
ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ

മറുപടി
പിണറായി വിജയൻ
(മുഖ്യ മന്ത്രി)

(എ) ജീവ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കോതാട്-ചേന്തൂർ പാലത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ) കോതാട്-ചേന്തൂർ പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
(ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി) ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും, പിന്നീട് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്.
(സി) മുളവുകാട് മൂന്നാലട്ടത്തിലുൾപ്പെട്ട റോഡുവികസന പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(സി) മുളവുകാട് റോഡ് പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാംഘട്ടം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും തുടർനടപടികളിലുമാണ്. 77 പേരുടെ ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുവാനുണ്ട്. എൻക്രോച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികളും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
(ഡി) എത്ര സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി) 76 സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത്
(ഇ) പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ ഏതുഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; ഇവ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഇ) യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തി ഏജൻസികൾ/വകുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താമസംവിനാ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.
(എഫ്) റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എഫ്) നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലമെടുപ്പും, യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിങ്ങും സംബന്ധിച്ച നടപടികളും, എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി ടെൻഡർ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.


 മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസർ