

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്തൊമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2487

12/03/2020-ലെ മറുപടി

കിഫ്ബി മുഖാന്തരം കേരള ജല അതോറിറ്റി പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.വി.ഡി.സതീശൻ :		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
എ)	കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ കേരള ജല അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ കേരള ജല അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
ബി)	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ വൈകുന്നത് മൂലം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ അത് നീക്കുന്നതിന് എന്ത് ഇടപെടലാണ് നടത്തുന്നത്;	ബി)	പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടേക്കാവശ്യമായ ഭൂമി, വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ഭൂമിമുക്ത എൻ്റ്രിസ്റ്റ് നിന്നും പെർമിസ്സീവ് സാൻഷൻ (Permissive Sanction) കിട്ടുന്നതിനും കൈമാറി കിട്ടുന്നതിനും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം പദ്ധതികളുടെ സമയബന്ധിതമായ പൂർത്തീകരണത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വകുപ്പുതലത്തിലും, സർക്കാർ തലത്തിലും കിഫ്ബി തലത്തിലും അവലോകനം നടത്തി പ്രസ്തുത ഭൂമികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
സി)	കിഫ്ബി മുഖാന്തരം നടത്തുന്ന പദ്ധതികൾക്കായി ആകെ എന്ത് തുകയാണ് ഇതിനകം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അതിൽ എന്ത് തുക ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?	സി)	കിഫ്ബി മുഖാന്തരം നടത്തുന്ന പദ്ധതികളുടേയ്ക്കായി നാളിതുവരെ 4351.552 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നാളിതുവരെ 539 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Renuka Sankar
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം			
കിഫ്ബി 2016-17 പദ്ധതികൾ			
ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഒരണാൻവർത്തി തുക കോടിയിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഷൊർണ്ണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും, വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വിപുലീകരണ പദ്ധതി	35	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	തിരുവല്ല-ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിപുലീകരണ പദ്ധതി	58	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 80 % പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിനു വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. PWD യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനയിലാണ്. നാലാം പാക്കേജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ആണ്. അഞ്ചാം പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾക്ക് KSEB യിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
3	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ- രണ്ടാംഘട്ടം കടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം	235	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. (49%), മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.. നാലാമത്തെ പാക്കേജിന് പ്രവർത്തികൾക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെയുള്ള പാക്കേജുകളുടെ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അഞ്ചാം പാക്കേജിന് ടെണ്ടർ വിളിക്കുന്നതാണ്..
4	കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി-ഒന്നാം ഘട്ടം	76	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 91 % പൂർത്തീകരിച്ചു. നാലാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു

5	പൊന്നാനിയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടി യുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	74.4	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 52% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി	85	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 85% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 88% പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 75% പൂർത്തീകരിച്ചു. നാലാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
7	തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം	34	ഒന്നാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ . 98% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാം പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾക്ക് KSEB യിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ ലഭിക്കുകയും ട്രാൻസ്മിറ്റർ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
8	കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം	50	ഒന്നാം പാക്കേജിന്റെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. (41%) രണ്ടാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
9	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി - ഒന്നാം ഘട്ടം	185	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
10	മട്ടന്നൂർ-ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി	76.6	ഒന്നാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 82% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 87% പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. നാലാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ permissive sanction ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തികൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
11	ധർമ്മടം കടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം	16.5	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു

12	കോട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (കണ്ണൂർ) കടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	12	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	മാനന്തവാടി, എടവക, നല്ലൂർനാട് വില്ലേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	18	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	തിരുവാലിയം സമീപ വില്ലേജുകൾക്കുമായുള്ള പദ്ധതിയുടെ വിതരണശൃംഖല വിപുലീകരണം -ഘട്ടം I & II- തിരുവാലി, വണ്ടൂർ - ഒന്നാം ഭാഗം	22.2	പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ 98% പൂർത്തീകരിച്ചു
15	നെന്മാറയ്ക്കം സമീപ പഞ്ചായത്തു കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലീകരണം -ഘട്ടം-II	24.5	ഒന്നാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 60% പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒന്നാം പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജലസംഭരണിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാം പാക്കേജിന്റെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 57% പൂർത്തീകരിച്ചു.
16	കടമക്കടി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിതരണശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	12	പ്രവർത്തികൾ 94% പൂർത്തീകരിച്ചു.
17	വാരാപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിതരണ ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	16.5	പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ 52% പൂർത്തീകരിച്ചു.
18	പെരുന്താട്-അത്തിക്കയം വില്ലേജുകളുടെ വിതരണശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഘട്ടം-2	41.4	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. (25%). മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
19	ചീക്കോട് കടി വെള്ള പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള രാമനാട്ടുകര കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	26	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 90% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 97% പൂർത്തീകരിച്ചു.
20	കല്ലുവായക്കൽ-പാരിപ്പള്ളി-വെളിനല്ലൂർ വില്ലേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി-ഒന്നാംഘട്ടം	27	ഒന്നാം രണ്ടാം പാക്കേജുകളുടെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. നാലാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അഞ്ചാം പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

21	അമ്പലപ്പുറ പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി - ഘട്ടം -I	10	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
22	തച്ചനാട്ടുകര-അലനല്ലൂർ-കോട്ടോപാടം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	22	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
23	താൻമൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സമീപ 4 പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി- ഘട്ടം -I	100	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 98% പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. (13%) നാലാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. ജല സംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള സർലം ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, താൻമൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ആകെ തുക		1257.1	
കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പൈപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ (സർക്കിൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)			
1	തിരുവനന്തപുരം സർക്കിൾ	77.86	
2	കൊല്ലം സർക്കിൾ	37.33	
3	പത്തനംതിട്ട സർക്കിൾ	52.7	
4	കോട്ടയം സർക്കിൾ	14.8	
5	മൂവാറ്റുപുഴ സർക്കിൾ	17.71	
6	തൃശ്ശൂർ സർക്കിൾ	35.13	
7	പാലക്കാട് സർക്കിൾ	34.09	
8	മലപ്പുറം സർക്കിൾ	28.42	
9	കോഴിക്കോട് സർക്കിൾ	38.86	
10	കണ്ണൂർ സർക്കിൾ	45.74	
ആകെ തുക		382.64	

കിഫ്ബി 2017-18 പദ്ധതികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കിഫ്ബി ഭരണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പട്ടാഴി, പട്ടാഴി വടക്കേക്കര, മൈലം, തലവൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജലവിതരണ പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	60.13	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 55% പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 75% പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 59% പൂർത്തീകരിച്ചു. നാലാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 57% പൂർത്തീകരിച്ചു. അഞ്ചാം പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
2	ചാഴൂർ, അന്തിക്കാട്, താന്നൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കിടവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി	34.76	ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പാക്കേജുകളുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.
3	കോടശ്ശേരി പരിയാരം, ആതിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കിടവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി	58.61	പാക്കേജുകളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
4	നാട്ടിക ഫിർക്ക കിടവെള്ള പദ്ധതി	69.96	ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പാക്കേജുകളുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.
5	എടയൂർ- ഇരിമ്പിളിയം - വളാഞ്ചേരി കിടവെള്ള പദ്ധതി	72.17	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിലെ പ്രവർത്തികളുടെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. രണ്ടും മൂന്നും പാക്കേജുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണ്.
6	അയ്യപ്പൻകോവിൽ ജലവിതരണ പദ്ധതി	46.424	ഒന്നും രണ്ടും പാക്കേജുകൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഡിസൈൻ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. നാലും അഞ്ചും പാക്കേജുകൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
7	തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ ബദൽ സ്ത്രോതസ്സ്	206.962	പ്രവർത്തികൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

8	കാരോട് പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	89.189	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
9	ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി	19.87	പദ്ധതി പ്രവർത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. നിമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സുലഭ പാട്ടു വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായുണ്ട്.
10	അതിയന്തൂർ, കോട്ടുകൾ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച ജലവിതരണ പദ്ധതി	25.49	പദ്ധതിയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയും പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു
11	പുളിമാത്ത്, നഗരൂർ, കരവാരം പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി-ഒന്നാം ഘട്ടം	81.81	പദ്ധതിയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയും പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു
12	രാമൻപാടി- അലിഗർ കടിവെള്ള പദ്ധതി	92.52	ഒന്നാം രണ്ടാം പാക്കേജുകളുടെ ടെണ്ടറുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. രണ്ടാം പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തടയണ നിർമ്മാണം ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
13	ഇടവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി -രണ്ടാം ഘട്ടം	47.21	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
14	തലശ്ശേരി- കുത്തുപറമ്പ് സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	85.86	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. ഭൂമി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പാക്കേജുകൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
15	കരുമാളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി	37.485	പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു
16	എലവഞ്ചേരി- പല്ലശ്ശേരി സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	17.58	പദ്ധതി പ്രവർത്തികളുടെ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു
17	കരിമ്പ, കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി	28.3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു. രവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

18	ഫറൂക്ക് കരുവൻതുരുത്തി കടിയുള്ള പദ്ധതി	18.64	പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. (30%)
19	വണ്ടാഴി, കിഴക്കഞ്ചേരി- വടക്കഞ്ചേരി- കുന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി- രണ്ടാം ഘട്ടം	69.54	ജലസംഭരണിയ്ക്കായുള്ള ഭൂമി എഡ്യൂക്കേഷൻ നടപടികളും നടന്നു വരുന്നു. രണ്ടാമട്ടെ പാക്കേജിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മൂന്നാം പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
20	മലമ്പുഴയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കടിയുള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള കടിയുള്ള പദ്ധതി	64.14	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടാത്തതിനാൽ ബദൽ ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. മൂന്നാം പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി PWD NH ന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചു താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാലാം പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
21	അങ്കമാലി കടിയുള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	115.93	പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
22	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പേരാവൂർ, മുഴക്കുന്ന്, പായം, അച്ചന്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം	76.01	പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
23	ആലാ-പുലിയൂർ, ബുധനൂർ, പാണ്ടനാട്, മുളക്കുഴ, വെണ്മണി പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള കടിയുള്ള പദ്ധതി	199.13	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി. രണ്ടു, മൂന്ന്, നാല് പാക്കേജുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണ്.
24	മഞ്ചേരി സബർബൻ കടിയുള്ള പദ്ധതി	72.58	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണ്.

25	ഏറ്റുമാനൂർ കടിയെള്ള പദ്ധതി	93.225	ഒന്നാം, രണ്ടാം, മൂന്നാം പാക്കേജുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരണം. നാലാമത്തെ പാക്കേജ് ടെണ്ടർ ചെയ്യും.
26	കരിമ്പുകയം കടിയെള്ള പദ്ധതി	68.64	ഒന്നാം, രണ്ടാം, മൂന്നാം പാക്കേജുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരണം.
27	കിഴക്കൻ മല ജലവിതരണ പദ്ധതി	43.09	പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
28	കട്ടനാട് കടിയെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	289.54	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണ്. രണ്ടാം മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പാക്കേജുകൾക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പാക്കേജുകൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
29	കണ്ടിമംഗലം, ചെറുതാഴം, എഴിമല നേവൽ അക്കാഡമി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കടിയെള്ള വിതരണ പദ്ധതി- ഒന്നാം ഘട്ടം	56.89	പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ 35% പൂർത്തീകരിച്ചു.
30	ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ പൈങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കടിയെള്ള പദ്ധതി	28.82	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിലെ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്കുവശ്യമായ സ്ഥലം വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ രണ്ടാം പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
31	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, വടകരപ്പതി, എരുത്തേമ്പതി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കടിയെള്ള പദ്ധതി	23.77	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.
32	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരുമാട്ടി, പട്ടഞ്ചേരി, എലപ്പള്ളി, നല്ലേപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കടിയെള്ള പദ്ധതി-രണ്ടാം ഘട്ടം	25.99	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. മൂന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് മൂന്ന് സംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭൂമി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
33	ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കടിയെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം	11.14	പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു.

34	ചാത്തന്നൂർ ജലവിതരണ പദ്ധതി	60	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു. മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച് പാക്കേജുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു. ആറാം പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഏഴാം പാക്കേജിന്റെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
35	മുദാക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനായി റീ-ഡിസൈൻ ചെയ്തു വരികയാണ്.	
36	പുറമറ്റം, കല്ലപ്പാറ, എഴുമറ്റൂർ, കുന്നത്താനം, ഇരവിപേരൂർ, തോട്ടപുഴശ്ശേരി കോയിപ്പുറം, പഞ്ചായത്തുകളിലെക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി	ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്	
ആകെ തുക		2391.405	

കിഫ്ബി 2018-19 പദ്ധതികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കിഫ്ബി ഭരണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണം-ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ	211.709	പദ്ധതി പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
2	കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണം	108.698	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തികൾ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. രണ്ടാം പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ടെണ്ടറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. മൂന്നാം പാക്കേജിലെ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
ആകെ തുക		320.407	
ആകെ		4351.552	

Reetika Sankar
 അസിസ്റ്റന്റ് റിസേഴ്സർ