

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്തൊമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2659

13.03.2020 ൽ മറുപടിക്ക്

റാന്നി വലിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.രാജ എബ്രഹാം

മറുപടി

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

(പൊതു മരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) റാന്നിയിൽ പമ്പാനദിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ വലിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കാമോ; എത്ര രൂപയാണ് ഇതിനായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എന്നത്തേക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്നും അറിയിക്കാമോ;


(എ) റാന്നി അങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന റാന്നി വലിയ പാലത്തിന് 11 പിയറുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 9 പിയറുകളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ പൂർത്തിയായി. നദിയിൽ ഉൾപ്പെടെ 6 പിയറുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 3 പിയർ ക്യാപ്പുകളും പൂർത്തിയായി. 2 സ്റ്റാനുകളുടെ ബീമുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 24,31,61,486/- രൂപയാണ് കരാർ തുക. കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ തീയതി 28/07/2020 ആണ്.

(ബി) പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; എത്ര സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വില്ലേജ് തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഈ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടം വരെയായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഇനി എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉള്ളതെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?

(സി) 31#10/2019-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി.ഒ. (ആർ.ടി) നം. 3120/2019/ആർ.ഡി.യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ നിർണ്ണയിച്ച് അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5% കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജ് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ