

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.5879 04.11.2016 ൽ മറുപടിക്ക്

വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ

**ശ്രീ ജി സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>എ) വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p> | <p>എ) വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളും, അവയുടെ കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണവും നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗത്തിൻ കീഴിലുള്ളവയുടെ ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധം I ആയും, കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൻ കീഴിൽ വരുന്നവയുടെ ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധം II ആയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> |
| <p>ബി) പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കുമോ;</p> | <p>ബി) ഇക്ബാൽ റോഡ് പണി ആരംഭിച്ച് പ്രാരംഭ നടപടികളായപ്പോൾ റോഡിന്റെ വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് മാത്രമേ പണി നടത്താവൂ എന്ന് നാട്ടുകാർ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ സ്ഥല ലഭ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ പണി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായി സ്ഥലം ലഭ്യമായെങ്കിലും വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാലതാമസം വന്നതിനാൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആയത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p> |
| <p>സി) ഏതെങ്കിലും അനിശ്ചിതമായി തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളെന്നും എന്തുകാരണത്താലെന്നും വിശദമാക്കുമോ?</p> | <p>സി) ഇക്ബാൽ റോഡ് പണി ആരംഭിച്ച് പ്രാരംഭ നടപടികളായപ്പോൾ റോഡിന്റെ വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് മാത്രമേ പണി നടത്താവൂ എന്ന് നാട്ടുകാർ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ സ്ഥല ലഭ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ പണി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായി സ്ഥലം ലഭ്യമായെങ്കിലും വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാലതാമസം വന്നതിനാൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആയത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p> |



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം I

1. 13 th FCA വി.പി റോഡിൽ കി.മീ 1/500 മുതൽ 2/00 വരെ കാമ്പ നിർമ്മാണം.

BM & BC നിലവാരത്തിൽ പ്രസ്തുത വർക്കിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് റോഡ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചതു കൊണ്ട് ടി റോഡിൽ റോഡ് കോ ഡിഫക്ട് ലയബിലിറ്റി പീരീഡ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡി.എൽ.പി പൂർത്തിയായതിനാൽ ആവശ്യമായ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ലഭിച്ചതിനുശേഷം പണി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

2. S/R 13-14 വി.പി റോഡിൽ കി.മീ 12/200 മുതൽ 13/00 വരെ കാമ്പ നിർമ്മാണം. BM & BC നിലവാരത്തിൽ പ്രസ്തുത വർക്കിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് റോഡ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചതു കൊണ്ട് ടി റോഡിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കലക്ട് പണി നടത്തേണ്ടതുളളതു കൊണ്ട് BM & BC വർക്കിന്റെ കോ ഡിഫക്ട് ലയബിലിറ്റി പീരീഡ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡി.എൽ.പി പൂർത്തിയായതിനാൽ ആവശ്യമായ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ലഭിച്ചതിനുശേഷം പണി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

3. എടവനക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടുങ്ങച്ചിറ പത്തേക്കർ കെട്ട് റോഡ് പണി പണി ആരംഭിച്ച് പകുതിയോളം പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ അതിർത്തി തർക്കം മൂലം പണി തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു. പണി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് രേഖാമൂലം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


4. ഇക്ബാൽ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം. ഇക്ബാൽ റോഡ് പണി ആരംഭിച്ച് പ്രാരംഭ നടപടികളായപ്പോൾ റോഡിന്റെ വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് മാത്രമേ പണി നടത്താവൂ എന്ന് നാട്ടുകാർ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ സ്ഥലലഭ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ പണി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭാഗീകമായി സ്ഥലം ലഭ്യമായെങ്കിലും വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാലതാമസം വന്നതിനാൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

5. വലിയവട്ടം ദ്വീപിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം റോഡും, കൽവർട്ടും നിർമ്മാണം (ജിഡ) ടി വർക്കിൽ ഫില്ലിംഗും, സൈഡ് കെട്ട് ഒന്ന് ഭാഗീകമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഒരു ബോക്സ് കൽവർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് കൽവർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മണ്ണ് കൊണ്ട് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാലാണ് പണിക്ക് കാലതാമസം നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

6. OTMS പള്ളിപ്പുറം, കുഴുപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ. ടി വർക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡിസംബറോടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

7. OTMS എടവനക്കാട്, നായരമ്പലം, ഞാറക്കൽ, പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ. ടി വർക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡിസംബറോടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


8. OTMS എങ്കുന്നപ്പുഴ, കടമക്കുടി, മുളവുകാട് എന്നീ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ടി വർക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡിസംബറോടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം II

PWD BUILDINGS DIVISION, ERNAKULAM
PLAN/ NON-PLAN / NABARD/ LAC-ADS / MPLAD/ DEPOSIT/13th FC WORKS
Vypin Constituency Works

Sl. No.	Name of work	Head of Account	AS No. & Date	T.S. No. & Date	Agreement No.	Remarks
1	PWD - Construction of first floor at Public Office Complex, Njarakkal, Ernakulam - Balance Works	4059-01-051-86 (P)	G.O (Rt) No.1703/2015/PWD dated 20.11.2015 for Rs.34 lakhs	3437/2015- 16/EE/BL/EKM dated 20.02.2016 for Rs.34.0L	26/EE (B) Ekm dated 10.08.2016	First floor slab completed
2	Construction of Panchayath Office Complex cum Community Hall at Nayarambalam in Ernakulam	4515-00-800-96- Projects under LAC-ADS (NP)	G.O (Rt) No.2209/2015/L.SGD dated 21.07.2015 for Rs.263 lakhs	3472/2015- 16/EE/BLDS/TVM dated 22.02.2016 for Rs.263.0L	14/16-17/ SE/BLD/CC/TSR dated 15.06.2016	Foundation work can not be started because of the water logging.


മുഖ്യമന്ത്രി
331-1/1/15