

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ - 1163

02/03/2017-ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

ഞാറയ്ക്കൽ വലിയവട്ടം ദ്വീപിലെ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം
ശ്രീഎസ് ശർമ്മ

ഉത്തരം
ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ്
മന്ത്രി)

(എ) ഞാറയ്ക്കൽ വലിയവട്ടം ദ്വീപിൽ ജിഡ(എ) ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനു കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന റോഡ്, കലക് മുതലായ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇക്കാര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉള്ള തടസ്സം മാറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കൾവർട്ടിന്റെ Wing Wall നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

(ബി) എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് 29.05.2016-വരെ ആയിരുന്നു.

(സി) ഇതിന് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു(സി) നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാളെന്നും എന്തൊക്കെ കാരണത്താലെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

ആദ്യം 28/09/2016 വരെയും തുടർന്ന് 31/03/2017 വരെയും രണ്ട് തവണ കാലാവധി നീട്ടി കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റ് മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന റോഡ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പണി തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ