

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

### അവധി സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.836 28.04.2017 ലെ മറ്റപടിയ്ക്ക്

രാനി മിനി സിവിൽ സ്കൂൾഷൻ നിർമ്മാണം

#### ചോദ്യം

ശ്രീ.രജു എബ്രഹാം

#### ഉത്തരം

ശ്രീ.ജി.സുഡാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) രാനി മിനി സിവിൽ സ്കൂൾഷൻ (എ) രാനി മിനി സിവിൽ സ്കൂൾഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് എത്ര തുകയാണ് അനവദിച്ചിരുന്നത്, ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്, കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു;

(എ) രാനി മിനി സിവിൽ സ്കൂൾഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് 622 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനവദിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം 15.11.2010 തോന്തരിച്ചു, കരാർ പ്രകാരം 14.02.2012 തോന്തരിച്ചു, ആരംഭിച്ചത് 31.07.2014 വരെ കാലാവധി നീട്ടി അനവദിച്ചിരുന്നു.

(ബി) ഇപ്പോൾ എന്നൊക്കെ നിർമ്മാണം അളവാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്, പൂർത്തീകരിച്ച സ്കൂൾ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി വിട്ടു കൊടുക്കാൻ കഴിയും വിധം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇനി എന്നൊക്കെ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്, എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇവ പൂർത്തീകരിച്ച് കെട്ടിടം തുറന്ന കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി) ഒരു സ്കൂളുകൾക്കാണ് എസ്സിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. സ്കൂൾ രണ്ടിന്റെ മൊത്തം പണികളിൽ (4 നിലയും ഇലക്കുഹിക്കേഷണം) സ്കൂൾ I ന്റെ ഒരു നിലയും ഇലക്കുഹിക്കേഷണിൽ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ I ന്റെ ബാക്കി 4 നിലയും സ്കൂളുകൾ ഉമ്മിം ഇലക്കുഹിക്കേഷണിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എസ്സിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ചാൽ പൂർത്തീകരിച്ച സ്കൂൾക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ഫയർ & റെസ്യൂ, ഇലക്കുക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറും എനിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും എൻ.എ.സി. ലഭിച്ചാൽ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. 2017 മേയ് 15 നള്ളിൽ ആയത് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

*Comader*  
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ