

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
അഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 841

28.04.2017-ൽ മറുപടിക്ക്

തലശ്ശേരി - വളവുപാറ റോഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും

വകുപ്പു മന്ത്രി

(എ) മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതും കെ.എസ്.ടി.പി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ തലശ്ശേരി - വളവുപാറ റോഡ് നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) കെ.എസ്.ടി.പി രണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തലശ്ശേരി - വളവുപാറ റോഡ് കരാർ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് തലശ്ശേരി - കളറോഡ്, കളറോഡ് - വളവുപാറ എന്നീ രണ്ട് റീച്ചുകളായി തിരിച്ച് റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1. തലശ്ശേരി - കളറോഡ് റോഡ് - 6% പുരോഗതി കൈവരിച്ചു.

2. കളറോഡ് - വളവുപാറ റോഡ് - 11% പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. രണ്ട് പ്രവൃത്തികളും എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ആകെ എത്ര പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ ആകെ 7 പാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഓരോ പാലത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഇരഞ്ഞൊളിപ്പാലം (2 സ്റ്റാനുകൾ)

1 അബട്ട്മെന്റും 1 പിയറും ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. 12 ബീമുകളിൽ 7 ബീം കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി 03.11.2016-ൽ നടത്തിയ മീറ്റിംഗിൽ ദേശീയ ജലഗതാഗത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ളിയറൻസ് ഉയർത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ പാലം റീ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. പാലത്തിന്റെ റീ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. റീ ഡിസൈൻ മൂലം

ഉണ്ടായ അപ്രോച്ച് റോഡിനാണ്ടാകാവുന്ന മാറ്റം വിലയിരുത്തുന്നതിനും അലൈറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അധികമായി വേണ്ടി വരുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിലയിരുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

2. മെരുമ്പായി പാലം (3 സ്റ്റാനുകൾ)

പിയറുകളുടെയും അബട്ട്മെന്റുകളുടെയും പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി.

1 ഡെക്ക് സ്റ്റാബ് പൂർത്തിയാക്കി.

ബാക്കിയുള്ള 2 ഡെക്കിന്റെ പണികൾ നടന്നുവരുന്നു.

3. കാരേറ്റ പാലം (1 സ്റ്റാൻ)

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

4. കളറോഡ് പാലം (1 സ്റ്റാൻ)

1 അബട്ട്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കി.

ഡെക്കിംഗ് പണി ആരംഭിച്ചു.

5. ഉളിയിൽ പാലം (1 സ്റ്റാൻ)

ഡെക്കിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

6. ഇരിട്ടിപാലം (3 സ്റ്റാനുകൾ)

1 അബട്ട്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കി. രണ്ടാമത്തെ അബട്ട്മെന്റിന്റെയും

2 പിയറുകളുടെയും പണികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

7. കത്തപ്പുഴ പാലം (5 സ്റ്റാനുകൾ)

റിഡിസൈൻ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.

(ഡി) തലശ്ശേരി - വളവുപാറ റോഡ് നിർമ്മാണം എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?

(ഡി) തലശ്ശേരി - കളറോഡ് റോഡ് 30.05.2018-നും കളറോഡ് - വളവുപാറ റോഡ് 25.09.2018-നാണ് എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്.

J. Birch

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ