

പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 105

30.01.2018- ൽ മറുപടിക്ക്

കെ.എസ്.ടി.പി. രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എ. എൻ. ഷംസീർ
ശ്രീ. കെ.സുരേഷ് കുറുപ്പ്
ശ്രീ. പി.കെ. ശശി
ശ്രീ. ജോർജ്ജ് എം. തോമസ് :

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ)	കെ.എസ്.ടി.പി. രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ ;	(എ)	കെ.എസ്.ടി.പി രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി താഴെ വിവരിക്കുന്നു.			
			പദ്ധതി നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേരും ദൈർഘ്യവും	കരാർ തുക (കോടി രൂപ)	നിലവിലെ പുരോഗതി (ശതമാനത്തിൽ)
			UG-1	കാസർകോട് - കാഞ്ഞങ്ങാട് റോഡ് (27.78 കി.മീ.)	133.05	78.80
			UG-2	പിലാത്തറ - പാപ്പിനിശ്ശേരി റോഡ് (20.90 കി.മീ.)	118.29	80.50
			UG-3A	തലശ്ശേരി - കളറോഡ് റോഡ് (28.80 കി.മീ.)	156.34	31.25
			UG-3B	കളറോഡ് - വളവുപാറ റോഡ് (25.20 കി.മീ.)	209.68	38.65
			UG-4	ചെങ്ങന്നൂർ-ഏറ്റുമാനൂർ റോഡ് (45.40 കി.മീ.)	293.58	90.10
			UG-4A	തിരുവല്ല ബൈപ്പാസ് (2.3കി.മീ.)	31.80	63
			UG-5	ഏറ്റുമാനൂർ-മുവാറ്റുപുഴ റോഡ് (40.96 കി.മീ.)	171.49	92.10
			UG-6	പൊൻകുന്നം - തൊടുപുഴ റോഡ് (50 കി.മീ.)	227.13	99.20
			UG-8	പെരുമ്പിലാവ് - പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡ് (41 കി.മീ.)	8.11	100%

	UG-7	<p>പുനലൂർ -പൊൻകുന്നം റോഡ് പൊതുസ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ (82 കി.മീ)</p>	747 (എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക)	<p>പി.പി.പി ആയി നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതി EPC വ്യവസ്ഥയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. വേൾഡ് ബാങ്ക് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഇപ്പോഴാണ് തയ്യാറായത്. ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹു.PWD മന്ത്രി എന്നിവർ ഇടപെട്ടതിനു ശേഷമാണ് ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചത്. ഇത് stand alone project ആയി നടപ്പാക്കാമെന്ന് World Bank Team കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ബഹു.PWD മന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയതാണ്.</p>
		<p>സേഫ് കോറി ഡോർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതി - കഴക്കൂട്ടം-തൈക്കോട്-അടൂർ റോഡിന്റെ ബി.സി ഓവർലേയും മറ്റ് റോഡ് സുരക്ഷാ പണികളും.(80. കി.മീ)</p>	146.67	25%
<p>ഇവയിൽ UG-I, UG-II, UG-IV, UG-V എന്നീ നാല് പ്രവൃത്തികൾ 2018 മാർച്ച് മാസത്തിലും UG-IIIA, UG-IIIB, SCDP- കഴക്കൂട്ടം, അടൂർ എന്നീ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾ 2018 അവസാനത്തോടു കൂടിയും പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.</p> <p>നിർത്തിവെച്ച തിരുവല്ല ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം സ്റ്റീയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം റിടെണ്ടർ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p> <p>പുനലൂർ പൊൻകുന്നം റോഡ് ലോകബാങ്കിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം EPC (എൻജിനീയറിംഗ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ) രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.</p>				

(ബി) രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതിയായി എത്ര തുകയാണ് ലോക ബാങ്ക് വായ്പയായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഹിതം എത്ര ശതമാനമാണെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(ബി) കെ.എസ്.ടി.പി. രണ്ടാംഘട്ടത്തിന്റെ പദ്ധതി തുക 2403 കോടി രൂപയാണ് (445 മില്യൻ ഡോളർ) ഇതിൽ ലോകബാങ്കിന്റെ വായ്പതുക 216 മില്യൻ ഡോളറാണ്. അതായത് പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 56% വും സംസ്ഥാന വിഹിതം 44% വും ആയാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
(സി) ഇതിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് നിലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്;	(സി) കെ.എസ്.ടി.പി. രണ്ട് പദ്ധതികളിൽ പെരിമ്പിലാവ്-പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡിന്റെ ഉപരിതലം പുതുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും, പൊൻകുന്നം - തൊടുപുഴ റോഡ് നവീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ഡി) പദ്ധതിയിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?	(ഡി) കെ.എസ്.ടി.പി. രണ്ട് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി പുനലൂർ-പൊൻകുന്നം റോഡ് നിർമ്മാണം പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ലോൺ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിത്തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടര വർഷം വേണ്ടുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ മറ്റു രീതികൾ അവംലംബിക്കാൻ ലോകബാങ്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ഇൻഡ്യയിലാകെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ രീതികളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളോട് വിരസത ഉള്ളതായും കാണുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി EPC രീതിയിൽ ചെറിയ പദ്ധതികളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തീർക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ