

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2797

13-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുറ്റിക്കോൽ 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ സി. എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു</p>	<p align="center">ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുറ്റിക്കോൽ 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കുറ്റിക്കോലിൽ പുതിയ 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ സൈറ്റ് ലെവലിങ്ങ്, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, താത്കാലിക സൈറ്റ്- ഓഫീസ് നിർമ്മാണം, യാർഡ് സൂക്ഷ്മ യാർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ, എക്സ്പ്ലൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോളം ഫൗണ്ടേഷൻ, ലൈൻ സർവ്വേ, പ്രൊഫൈൽ സർവ്വേ ലൈൻ റൂട്ടിലെ മരങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇടൽ, ഭൂഉടമകൾക്ക് മരം മുറിക്കൽ നോട്ടീസ്, മഹസർ നൽകൽ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. കുറ്റിക്കോൽ സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 110 കെ വി ലൈൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് 19.12.2023-ൽ വയ്ക്കുകയും, പ്രാരംഭ നടപടിയായ ടവർ സ്പോട്ടിങ്ങ് വർക്ക് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു .</p> <p>പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷന്റെ എർത്ത്മേറ്റ്, എക്സ്പ്ലൈറ്റ്സ്ഥാപിക്കൽ, കൺട്രോൾ റൂം ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം, ലൈൻ റൂട്ടിലെ മരംമുറിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 110/11kV 12.5 എംവിഎ ട്രാൻസ്ഫോമറും, കൺട്രോൾ പാനലുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ, റോഡ് വർക്ക്, യാർഡ്ഫെൻസിങ്ങ്, യാർഡ് ലൈറ്റിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, കൺട്രോൾ വയറിംഗ്, കേബിൾ ഇടുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിവ ആരംഭിക്കാനുണ്ട്</p>
<p>(ബി) നിലവിൽ ഏതൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഇനി ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാനുണ്ട്; വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) കുറ്റിക്കോലിൽ പുതിയ 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ സൈറ്റ് ലെവലിങ്ങ്, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, താത്കാലിക സൈറ്റ്- ഓഫീസ് നിർമ്മാണം, യാർഡ് സൂക്ഷ്മ യാർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ,</p>

		<p>എക്യൂപ്മെന്റ് ഫണ്ടേഷൻ കോളം ഫണ്ടേഷൻ, ലൈൻ സർവ്വേ, പ്രൊഫൈൽ സർവ്വേ ലൈൻ റൂട്ടിലെ മരങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇടൽ, ഭൂമിമേഖലകൾക്ക് മരം മുറിക്കൽ നോട്ടീസ്, മഹസർ നൽകൽ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. കുറ്റിക്കോൽ സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 110 കെ വി ലൈൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് 19.12.2023-ൽ വയ്ക്കുകയും, പ്രാരംഭ നടപടിയായ ടവർ സ്പോട്ടിങ് വർക്ക് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു .</p> <p>പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷന്റെ എർത്ത്മേറ്റ്, എക്യൂപ്മെന്റ്സ്ഥാപിക്കൽ, കൺട്രോൾ റൂം ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം, ലൈൻ റൂട്ടിലെ മരംമുറിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 110/11kV 12.5 എംവിഎ ട്രാൻസ്ഫോമറും, കൺട്രോൾ പാനലുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ, റോഡ് വർക്ക്, യാർഡ് ഫൈൻസിങ്, യാർഡ് ലൈറ്റിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, കൺട്രോൾ വയറിംഗ്, കേബിൾ ഇടുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിവ ആരംഭിക്കാനുണ്ട്</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) കുറ്റിക്കോൽ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 2025 മാർച്ച് 31-നകം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ