

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2907

14-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം മുഹമ്മദ്		ശ്രീ കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോളനികളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ;	(എ)	പട്ടികജാതി കോളനികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടു നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന അംബേദ്കർ ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോളനികളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാതലത്തിലും ഡയറക്ടറേറ്റ് തലത്തിലും സർക്കാർ തലത്തിലും പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
(ബി)	ഓരോ കോളനിയിലും നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാകുമെന്നുമുള്ള വിശദാംശവും നൽകുമോ?	(ബി)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം
കോളനികളിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	വർഷം	കോളനിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	കോളനിയിലെ പ്രവൃത്തികൾ	നിലവിലെ അവസ്ഥ	പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി	റിമാർക്സ്
കൊട്ടാരക്കര							
1	2021-22	കൊടുവല്ലൂർ കോണം	കൊട്ടാരക്കര	1) CONCRETING EXISTING EARTH ERN ROAD	COMPLETED	01.07.2023 തീയതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏജൻസിയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	Part Bill submitted. Revised estimate under preparation
				2) RETAINING WALL TO PROTECT A ROAD	ONGOING		
				3) BRIDGE ACROSS ELAVOOR THOD	NOT STARTED		
				4) RENNOVATION OF ELAVOOR STREAM	NOT STARTED		
				5) FOOTPATH TO HOUSES	NOT STARTED		
				6) PROTECTION WALL TO HOUSE	NOT STARTED		
				7) FOOT PATH	NOT STARTED		
				8) WELL MAINTENANCE	NOT STARTED		
				9) MAINTENANCE OF EXISTING RAMP	NOT STARTED		
				10) RCC RETAINING WALL	NOT STARTED		
				11) RETAINING WALL,	NOT STARTED		
				12) SIDE CONCRETE FOR ROAD	NOT STARTED		

				CRETING FROM EXISTING BORE WELL			
				14) MAINTENANCE WORK OF ANGWADI	COMPLETED		
				15. MAINTENANCE OF EXISTING H AND RAIL.	NOT STARTED		
					NOT STARTED		
				1. CONSTRUCTION OF SAMOOHY A PADANA KENDRAM			
				2. COMPOUND WALL	NOT STARTED		Work not started
				3. RETAINING WALL	NOT STARTED		
				4. RETAINING WALL IN THE SIDE OF DRAIN	NOT STARTED		
				5. ROAD FROM MAIN ROAD TO S AMOHIYA PADANA KENDRAM	NOT STARTED		
				6. RAMP TO HOUSES	NOT STARTED		
				7.RETAINING WAL IN THE SIDE OF ROAD FOR HOUSES-FROM REMA NI RENJU BHAVANAM			
				8. SIDE WALL	NOT STARTED		
				9.RAMP FROM HOUSE			
				10. RCC RETAINING WALL	NOT STARTED		
				11. INCREASING HEIGHT OF EXISTI NG SIDE WALL	NOT STARTED		
				12. CONCRETING THE RAMP	NOT STARTED		
				13. FOOD PATH CONCRETE	NOT STARTED		
				14. SIDE WALL FOR FOOTPATH	NOT STARTED		
				15. RECONCRETING THE EXISTING CONCRETE ROAD	NOT STARTED		
				16. SIDE WALL FOR EXISTING ROAD	NOT STARTED		
				17. RCC BRIDGE	NOT STARTED		
				18.NEW ELECTRIC POST CONNEC TION			
				19. PROVIDING STEEL ALMARAHS TEEL TABLE ,PLASTIC CHAIR	NOT STARTED		
				20. ELECTRIFICATION WORK	NOT STARTED		
							പദ്ധതി നിർവ്വ

2021-22

പയറ്റി ചേരി കോളനി

കൊട്ടാരക്കര

2

16.08.2023 തീയതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3	2022-23	കുറമ്പാലൂർ പൂങ്ങോട്ട് കോളനി	കൊട്ടാരക്കര				ഹണ ഏ ജൻസി യെ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് -(13/10/2023).തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു
കണ്ടറ							
4	2021-2022	ജയന്തി കോളനി	കണ്ടറ				എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി ലഭ്യമായിട്ടില്ല
5	2021-2022	മുക്കുട് ജയന്തി കോളനി	കണ്ടറ	CONSTRUCTION OF COMMON FACILITY CENTRE	NOT STARTED	14.07.2023 തീയതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിന് ഏജൻസിയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	Work not started
				GROUND FLOOR ,FIRST FLOOR	NOT STARTED		
				PLUMBING	NOT STARTED		
				ELECTRICAL WORK	NOT STARTED		
				MAINTENANCE WORK OF EXISTING STAGE	NOT STARTED		
6	2022-23	കൊളശ്ശേരി കോളനി	കണ്ടറ				നിർവ്വഹണ ഏജൻസി യെ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് .ആദ്യത്തെ പൊതുസമ്മേളനം 28.01.2024 ൽകഴിഞ്ഞു.എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.
കന്നത്തൂർ							
							എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ

7	2021-2022	കോവൂർ കോളനി	കന്നത്ത്			പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചാത്തന്നൂർ							
8	2021-2022	ഇടക്കനം കോളനി	ചാത്തന്നൂർ	CONCRETING FOOTPATH	ON GOING	30.08.2024 തീയതിയയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	Part bill submitted. Revised എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
				STEP TO HOUSES	NOT STARTED		
				MAINTENANCE OF HOUSES	22 HOUSES COMPLETED 5 HOUSES ONGOING		
				PROVIDING WATER CONNECTION	9 HOUSES COMPLETED		
				SHIFTING ELECTRIC POST	NOT STARTED		
				PROVIDING 7 SOLAR LIGHT, REPAIRING WORK OF PUBLIC WELL	NOT STARTED		
				CONCRETING EXISTING ROAD	NOT STARTED		
				PATCH WORK IN EXISTING ROAD	ONGOING		
9	2022-23	ഇടയ്ക്കാട് കോളനി	ചാത്തന്നൂർ			എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.	പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി യെ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു .
10	2021-2022	ഇടയാടി മൂക്കം കോളനി	ചാത്തന്നൂർ		NOT STARTED	30.08.2024 തീയതിയയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	Part bill and Re
				CONCRETING THE FOOTPATH			
				MAINTENANCE OF DRY ABLE MASONRY WORK	ONGOING		
				WELL RENOVATION	NOT STARTED		
				RENOVATION WORK OF STUDY CENTRE	NOT STARTED		
	4 HOUSE MAINTENANCE COMPLETED, 24 HO						

				MAINTENANCE OF HOUSES	USES ONGOING	ജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.	vised എസ്കിമേറ്റിയോറാക്കി വരുന്നു.
				PROVIDING COMPUTER WITH THE UPS, INTERNET CONNECTION ,PRINTER FOR GRAMAKENDRAM	NOT STARTED		
				ELECTRIFICATION WORK	NOT STARTED		
				PLUMBING WORK	NOT STARTED		
ചടയമംഗലം							
11	2021-2022	ദർപ്പക്കാട് പുനയം കോളനി	ചടയമംഗലം	house maintenance 18 numbers	NOT STARTED		നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു (31.1.24)
				concreting existing earthen Road	NOT STARTED		
				retaining wall on the side of road	NOT STARTED		
				Road Near building 45 m	NOT STARTED		
				Rubble work on the side of road near building	NOT STARTED		
				Building for common facilities centre and Library ground floor	NOT STARTED	30.08.2024 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുമെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.	വർക്ക് ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്നു ഏജൻസി ariyichittund
				building for common facilities centre and Library first floor	NOT STARTED		
				plumbing and sanitary work	NOT STARTED		
				retaining wall for building	NOT STARTED		
				electrification	NOT STARTED		
				Supply and a fixing LED TV Dish antenna plastic chair for common facility centre	NOT STARTED		
				supply and fixing UPS ,computer, internet and scanner, net connection, computer table, shelf for of fice room	NOT STARTED		
				proving steel racks, steel table, chair.	NOT STARTED		

12	2021-2022	ചെങ്കൂർ പ്ലാങ്കുഴി കോളനി	ചടയമംഗലം	MAINTENANCE OF HOUSE 20 NOS	COMPLETED	30.08.2024 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.	Part bill submitted.
				TOILET MAINTENANCE 12 NOS	ONGOING		
				WELL MAINTENANCE	ONGOING		
				MAINTENANCE OF COMMON WELL	NOT STARTED		
				CONCRETE ROAD	NOT STARTED		
				CONCRETE STEP	NOT STARTED		
				SIDE WALL	NOT STARTED		
				RENOVATION WORK OF LIBRARY BUILDING	NOT STARTED		
				SIDE OR CONSTRUCTION OF COMMUNITY HALL	NOT STARTED		
				HAND RAIL FOR THE ROAD IN FRONT OF ANGANWADI	NOT STARTED		
				WATER CONNECTION TO THE HOUSES	NOT STARTED		
				ELECTRIC CONNECTION FOR WATER SUPPLY AND FIXING COMPUTER PRINTER WITH SCANNER	NOT STARTED		
NET CONNECTION ETC FOR COMMUNITY HALL	NOT STARTED						
PROVIDING COMPUTER TABLE AND CHAIR	NOT STARTED						
ELECTRIFICATION WORK	NOT STARTED						
13	2022-23	കാരിച്ചിര കോളനി	ചടയമംഗലം				പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് -13/10/2023 . തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു
കരുനാഗപള്ളി							
				SIDE WALL TO PROTECT BOUNDARY OF HOUSES	NOT STARTED		
				DRAINAGE WORK	COMPLETED		

14	2021-2022	കേശവപുരം ഐഐച്ചിഡിപി കോളനി	കരനാഗപ്പള്ളി	NEW CONCRETE ROAD	NOT STARTED	30.08.2024 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുമെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.	Part bill and Revised estimate under preparation.
				NEW CONCRETE ROAD	NOT STARTED		
				TOE WALL FOR NEW CONCRETE ROAD	NOT STARTED		
				MAINTENANCE OF EXISTING DRAINAGE WORK OF IRRIGATION	NOT STARTED		
				RECONCRETING EXISTING CONCRETE ROAD	NOT STARTED		
				MAINTENANCE WORK AND INCREASING HEIGHT OF EXISTING DRAINAGE	NOT STARTED		
				NEW CONCRETE ROAD, NEW DRAINAGE WORK	NOT STARTED		
				DRAINAGE AND RETAINING WALL WORK FOR ROAD OF LENGTH 23 M	ONGOING		
				NEW CONCRETE ROAD TO HOUSES OF 21 HOUSES	ONGOING		
SOLAR MINIMAST LIGHT	NOT STARTED						
15	2021-2022	പാവുവ ആലുവില അംബേദ്കർ കോളനി	കരനാഗപ്പള്ളി		STARTED	30.08.2024 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുമെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.	50 % retaining wall completed. Work in Progress.
				RCC RETAINING WALL			
				MAINTENANCE WORK OF GRAMMA KENDRAM	ONGOING		
				RETAINING WALL AT THE SIDE OF HOUSES	NOT STARTED		
				CONCRETE ROAD	NOT STARTED		
				BRICK WORK AT THE SIDE OF ROAD NEW	NOT STARTED		
				CONCRETE ROAD	NOT STARTED		
				LACING INTERLOCK AT A SIDES OF ROAD	NOT STARTED		
				RCC RETAINING WALL AT THE SIDE OF NEW ROAD	ONGOING		
				HOUSE MAINTANANCE SEVEN NUMBER	COMPLETED		
CONSTRUCTION OF NEW TOILET	NOT STARTED						
REPLACING OF PIPELINE	NOT STARTED						

പുനലക്ഷ്യം							
16	2021-2022	കൊമ്പേറ്റി മല കോളനി	പുനലക്ഷ്യം			എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.	മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു കിട്ടണം.
17	2022-23	ഇലവുകുന്ന് ഓലിയൻ കോളനി	പുനലക്ഷ്യം			എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.	പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി യെ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാധിയിട്ടുണ്ട് -913/10/2023) .തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു
18	2021-2022	ഓലപ്പാറ കോളനി	പുനലക്ഷ്യം			എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.	എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
പത്തനാപുരം							
19	2021-2022	പുക്കുന്നിമല കോളനി	പത്തനാപുരം			എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.	നിർവഹണ ഏജൻസി ആയിട്ടില്ല
						എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച്	

20	2021-2022	നാലു സെന്റർ കോളനി	പത്തനാപുരം			MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.	നിർവഹണ ഏജൻസി ആയിട്ടില്ല
21	2022-23	ചാമലകോളനി	പത്തനാപുരം			എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.	നിർവഹണ ഏജൻസി ആയിട്ടില്ല
കൊല്ലം							
22	2021-2022	ലക്ഷം വീട് കോളനി	കൊല്ലം			എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.	നിർവഹണ ഏജൻസി ആയിട്ടില്ല
23	2021-2022	പണയിൽ കോളനി	കൊല്ലം			എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.	നിർവഹണ ഏജൻസി ആയിട്ടില്ല
ചവറ							
		വയലിത്ത				എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് MOU വെച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂ	പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി യെ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാ

I/59978/2024

24	2022-23	റ കോള നി	ചവറ			ര്തീകരിയ്ക്ക ന്നതിന് ഏജ െസിയ്ക്ക് നിർ ദേശം നൽക ന്നതാണ്.	യിട്ടുണ്ട് -(13/10/20 23) .തുടർ നടപട ികൾ സ്വീകരിക്ക ന്നു
----	---------	-------------	-----	--	--	---	---

വിശ്വസ്തയോടെ,
 (ഒപ്പ്)
 ഡയറക്ടർ

ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി
 ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ(വികസനം)

- പകർപ്പ് : -
- 1) ലെയ്സൺ ഓഫീസർ/നോഡൽ ഓഫീസർ
 - 2) സൂപ്രണ്ട് ഡെവ.എ സെക്ഷൻ
 - 3) സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ/ സ്പെയർ