

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3298

15-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ 2016-17 മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ 2016-17 മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ 2016-17 മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി നം.	തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2021-22 - സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ, മാവേലിക്കര - ജയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണം.	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 261/2022/പൊ.മ.വ തീയതി 09.03.2022	501.32	റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തു ഏക ദർഘാസ് ആയതിനാൽ അംഗീകാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
2.	ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ, അറന്തൂർമംഗലം പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 4684/2021/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 18.10.2021	100.00	പൂർത്തിയായി (100%)
3.	മാവേലിക്കര ഇലിപ്പുക്കുളം കെ.കെ.എം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 1656/2021/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 16.02.2021	200.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (75%)
4.	മാവേലിക്കര പള്ളിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് എസ്.കെ.വി.എൽ.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 4520/2019/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 16.10.2019	100.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (90%)
5.	പയ്യന്നല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 1082/2021/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 03.02.2021	88.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. (100%)
6.	മാവേലിക്കര ഇലിപ്പുക്കുളം കെ.കെ.എം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ യു.പി വിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം.	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 2128/2022/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 31.03.2022	130.00	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, റിവ്യൂ ചെയ്യുവാൻ കെ.എച്ച്.ആർ.ഐ-ക്ക് 01.12.2023 ൽ (കത്ത് നം. AEEBL-SD0HRD/183/2022-DB2- PWD) സമർപ്പിച്ചു. KHRl യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് 26/01/2024-ൽ എക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെട്ടിട വിഭാഗം ആലപ്പുഴ, പൊതുമാതൃക വകുപ്പ്/ഡിസൈൻ വിംഗിനു കൈമാറി
7.	മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 3034/2020/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 06.11.2020	200.00	സൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി. 22.12.2022 ൽ നടന്ന എം.എൽ.എ യോഗത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം പൊതുമാതൃക വകുപ്പ് നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8.	റീ-ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് - മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 418/2020/പി & ഇ.എ തീയതി 03.11.2020	520.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (35%)

9.	മാവേലിക്കര ഇലിപ്പുക്കുളം കെ.കെ.എം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ സ്മി സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെ നിർമ്മാണം	AS/59/B21/17328, തീയതി 06.02.2022 ഇ - അനുമതി	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
10.	മാവേലിക്കര രാജാ രവീവർമ്മ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമ്പിൻ നിർമ്മാണം	AS/59B/21/16619, തീയതി 21.12.2021 ഇ - അനുമതി	3.20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
11.	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ ഹൈ-ടെക് അങ്കണവാടി നം. 3 - ന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 681/2020 SJD തീയതി 30.11.2020	27.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
12.	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ ഹൈ-ടെക് അങ്കണവാടി നം. 154 - ന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 681/2020 SJD തീയതി 30.11.2020	27.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
13.	ചെട്ടികുളങ്ങര ഈശ്വര സബ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 574/2021 H&FWD തീയതി 26/2/2021	35.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
14.	മാവേലിക്കര കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 804/2022/ഹോം തീയതി 22.03.2022	1482	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (10%)
15.	LAC-ADS 2020-21 - താമരക്കുളം വേടരപ്പാവ് ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ഡി2/269/2021 തീയതി 06.02.2021 (ജില്ലാ കളക്ടർ ആലപ്പുഴ)	59.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
16.	LAC-ADS 2020-21 - പാലമേൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ഡി2/1239/2020 തീയതി 05.11.2020 (ജില്ലാ കളക്ടർ ആലപ്പുഴ)	100.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (35%)
17.	മാവേലിക്കര രാജാ രവീവർമ്മ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പുതിയ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 1331/2019/H.Edn തീയതി 30.07.2019	200.00	06.06.2023 തീയതി CE/BL/PL/ALP/4424/219/BL നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം റിവൈസ്ഡ് ഭരണാനുമതിയുള്ള അപേക്ഷ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
18.	തണ്ടാനവിള കടശ്ശനാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 1307/2020/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 16.03.2020	200.00	08.08.2023 ൽ കൂടിയ മീറ്റിംഗിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ KILA പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പൊതുമാതൃത്വ വകുപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ചു. KILA -യ്ക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്കായി മണ്ണ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

19.	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 - ആഞ്ഞിലിപ്ര ഗവൺമെന്റ് യു.പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 2223/2023/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 30.03.2023	100.00	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിതുന്നു (10%)
20.	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 - മാവേലിക്കര ചത്തിയറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 208/2023/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 09.01.2023	7.981	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
21.	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 - കുന്നം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 8534/2022/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	32.57	സ്ഥലം 27.10.2023 ൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്
22.	മാവേലിക്കര എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 392/2022/ടാക്സസ് തീയതി 17.05.2022	271.83	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിതുന്നു. (65%)
23.	മാവേലിക്കര ആയുർവേദശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 190/2022/ആയുഷ് തീയതി 30.04.2022	117.194	പുതിയ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം പണിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പുതിയ സ്ഥലത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഴയ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം പണിയാനായി സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 02.02.2024 തീയതിയിൽ ഡിബി4-394/2023 നമ്പർ പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട ഉപ വിഭാഗം ഹരിപ്പാട് , മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , ഗവ: ആയുർവേദ ആശുപത്രി, മാവേലിക്കരയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
24.	ന്റററാട് ലെപ്രസി സാനിറ്റോറിയത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്ൽ ലിമ്പ് & ഫിറ്റിംഗ് സെന്റർ സൂപ്പർവൈസിംഗ്	MSP2-71901(5)/2019/ DHS തീയതി 04.06.2019 (Director of Health Services)	45.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
25.	ജനറൽ- നോർക്ക റൂട്ട്സ്, മാവേലിക്കര - ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും പ്രിമൈസ് ക്ലിയറിംഗും	4283/MD/2021/ Roots തീയതി 11/01/2022 Chief Officer NORKA Roots Tvm	45.00	ആദ്യഘട്ടം 97% പൂർത്തിയായി
26.	മാവേലിക്കര ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി യുടെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ഒന്നാം നിലയുടേയും രണ്ടാം നിലയുടേയും നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 702/2022/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 17.05.2022	100.00	ഫണ്ട് നിക്ഷേപിതുന്നതിനായി 19/10/2022-ലെ എ 11/15983/2022 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി - യ്ക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
27.	LAC-ADS 2019-2020 - ചുനക്കര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വാർഡ്-ന്റെ നിർമ്മാണം	ഡി2/31/2020 തീയതി 13.03.2020 (ജില്ലാ കളക്ടർ ആലപ്പുഴ)	150.00	വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡിമോളിഷിംഗ് പൂർത്തിയായി.ഡിമോളിഷിംഗ് ചെയ്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

28.	<p>LAC-ADS 2023-2024 - മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം - ശ്രീ. അരുൺ കുമാർ എം.എൽ.എ - ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പുതിയ ടോയ്ലറ്റ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണം</p>	<p>ADCALP/702/23-D21 തീയതി 26.05.2023 (ജില്ലാ കളക്ടർ ആലപ്പുഴ)</p>	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. (100%)
29.	<p>MLA SDF 2022-2023 - മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം - ശ്രീ. അരുൺ കുമാർ എം.എൽ.എ - മറ്റം സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പുതിയ കിച്ചൻ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം</p>	<p>DCALP/11211/22/F4 തീയതി 28.02.2022 (ജില്ലാ കളക്ടർ ആലപ്പുഴ)</p>	10.00	24.06.2023 ൽ സൈറ്റ് ഹാന്റ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.പ്രവർത്തി തുടങ്ങുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.