

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 821

12-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോളനികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എച്ച്. സലാം		ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റശേഷം അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫണ്ടുനേടിയ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോളനികളുടെ പട്ടിക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഷം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം (1) ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത കോളനികളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏത് ഏജൻസിക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്; ഓരോ കോളനിയുടെയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ; ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം (2) ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - 1

ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റശേഷം അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫണ്ടനുവദിച്ച ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോളനികളുടെ വിവരങ്ങൾ

2021-22		
ക്രമ നമ്പർ	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്
1	ചെങ്ങന്നൂർ	ആലുംതുരുത്ത് കോളനി
		പുലിക്കുന്ന് കോളനി
2	മാവേലിക്കര	തെറ്റിക്കുഴി കോളനി
		പുലിക്കുന്ന് കോളനി
3	അരൂർ	ഉളവെയ്ത്ത് അംബേദ്കർ കോളനി
		ഇളയപാടം ലക്ഷംവീട് കോളനി
4	ഹരിപ്പാട്	ചാമ്പക്കം കോളനി
5	കുട്ടനാട്	കുഴിക്കാല കോളനി
6	ആലപ്പുഴ	ആര്യട് നോർത്ത്
7	കായംകുളം	മങ്ങാട്ട് കോളനി
8	ചേർത്തല	കഴുന്നാരം
2022-23		
9	മാവേലിക്കര	കുരുവിക്കോട്
10	ചെങ്ങന്നൂർ	വലിയപറമ്പ്
11	ആലപ്പുഴ	പന്നിശ്ശേരി
12	അമ്പലപ്പുഴ	എം.ആർ തോട്ചിറ
13	ചേർത്തല	ചേർത്തല തെക്ക് കോളനി
2023-24		
14	മാവേലിക്കര	താമരക്കുളം - പുനക്കുറ്റി
15	കുട്ടനാട്	കനകാശ്ശേരി
16	അരൂർ	ചുട്ടുകാട്ടുപുറം
17	ഹരിപ്പാട്	മാടശ്ശേരി ക്ലസ്റ്റർ

അനുബന്ധം - 2

ക്രമ നം.	കോളനിയുടെ പേര് (2020-21)	പുറംപുഴ	പുറംപുഴ	പുറംപുഴ	പുറംപുഴ
1.	ആലുംതുരുത്ത് കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്, സംരക്ഷണ ഭിത്തി ന	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം, വീടു	31-10-2024 (പുറംപുഴ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം)

			ിർമ്മാണം	കളുടെ പുനർനിർമ്മാണം	പ്പോർട്ട് പ്രകാരം)
2.	പുലിക്കുന്ന് കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.	റോഡു നിർമ്മാണം, പൊതു ട്രെയിലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, വീടിന് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം, പൊതുകിണറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	31-10-2024 (ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം)
3.	തെറ്റിക്കുഴി കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, റോഡു നിർമ്മാണം, പൊതുകിണറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, വീടിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹളിന്റെ നിർമ്മാണം	30-06-2024 (ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 30-06-2024)
4.	പുലിക്കുന്ന് കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	8 വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, ശേഷിക്കുന്നവ പുരോഗമിക്കുന്നു	വീടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	30-11-2024 (ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം)
5.	ഇളവെയ് അംബേദ്കർ കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	റോഡിന്റെയും, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന്റെയും മണ്ണിടുകയർത്തൽ പൂർത്തീകരിച്ചു	ന്യൂയിസ് കവർ സ്റ്റാമ്പ്, ബോക്സ് കൾവർട്ട്	30-11-2024 (ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം)
6.	ഇളയപാടം ലക്ഷം വീട് കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	ഒരു റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം, ഫുട്ട്പാത്ത്, റോഡ് കൾവർട്ട് എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു	ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിവൈസിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യമായി വരുന്നു.	30-06-2024 ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം
7.	ചാമ്പക്കുളം കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	പ്രവർത്തി തുടങ്ങി. (ട്രൈബിറ്റൽ ഏറ്റുമാനൂർ കാലതാമസം നേരിട്ടതുമൂലം പ്രവർത്തി വൈകിയാണ് ആരംഭിച്ചത്)	നിലവിൽ വെള്ളക്കെട്ടായതിനാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നു.	30-12-2024 (ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം)
8.	കൂഴിക്കാല കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	വീടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം, ഓട നിർമ്മാണം, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു	ഫുട്ട്പാത്ത്, പൊതു കിണറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	30-08-2024 (ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം)

9.	മങ്ങാട്ട് കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	വിടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു	സംരക്ഷണ ഭിത്തി കൾവെർട്ട്	31-11-2024 (ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം)
10.	കഴുന്നാരം	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	റോഡുകളുടെ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തിയായി.	ഓട നിർമ്മാണം നിലവിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യമായി വരുന്നു.	31-11-2024 (ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം)
11.	ആര്യട് നോർത്ത് കോളനി	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു	റോഡ് നിർമ്മാണം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം, പൊതുകൾ ഇത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	31-12-2024 (ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം)