

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1257

19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടന്നുവരുന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	<p>പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിൻ കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p>നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ GENERAL -RM-2023-2024-I One Year Running Contract for various PWD Roads under road Section Kundra in Kollam District -5 roads stretches for a length of 3.5 km എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 1.95 കി.മീ നീളത്തിൽ ആകെ മൂന്ന് റോഡുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്.</p> <p>കെ.എസ്.റ്റി.പിയുടെ പരിധിയിൽ റോഡുകളുടെ രണ്ടു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്. ആയതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>1. കെ.എസ്.റ്റി.പി രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ World Bank assisted road challenge fund- ലെ Road Safty & Improvements എന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന കൊട്ടിയം-കണ്ടറ റോഡിന് 11.70 കി.മീ. നീളമാണുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 75% നിർമ്മാണ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും തുടർ പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു.</p> <p>2. OPBRC പാക്കേജ് 3-യിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 5 റോഡുകളിൽ കൊല്ലം - ആയൂർ റോഡിലെ 6.1 കി.മീ. റോഡാണ് കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി 33% ആണ്.</p> <p>കണ്ടറ - ചിറ്റമല - ഇടിയക്കടവ് - കാശ്ശിശ്ശി - മൺടോളത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന</p>

നടപ്പിലാക്കുന്നത്.പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യ കരാറുകാരനായ M/s തോപ്പിൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ പ്രവർത്തിയുടെ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ളായ വീഴ്ച പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ M/s ആംകോ ഇൻഫ്രാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കരാറുകാരൻ 19.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ ഏറ്റെടുത്തു നിലവിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി എറിഷ് ഡ്രെയിൻ, കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രെയിൻ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. പള്ളിമുക്ക് - പൊട്ടിമുക്ക് റോഡിൻറെ BC പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ .എസ്.ഇ.ബി യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ഫണ്ട് കെ .എസ്.ഇ.ബിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. KWA ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 72,38,356 രൂപ KWA ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടമായി 15,14,943/- രൂപയുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ശേഷിച്ച തുകയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു..

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Sl. No A2: L10	Name of Work	Amount in Lakhs	As No	TS No	Agt. No. & Date	Site Handover	TOC	Extended date	Name of Contractor	Present status
	B/W 2017-18									
1	ബഡ്ജറ്റ് 2017-18 മുളവന കൈതക്കോട് റോഡ് Ch0/000 lo 2/700 BM & BC നവീകരണപ്രവർത്തികൾ	250.00	G.O(Ms)No.9/2018/PWD dt 28.03.2018	RdDnKLM/2020-21/RD/2017/9920 dated 18/01/2021	38/SESC/21-22 Dtd: 26.08.2021	09-05-21	03-04-21	31/08/2023	Palathara Constructions	BM & BC പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.
	B/W 2021-22									
2	ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 പ്ലാമുട് നല്ലില ഇ എസ് ഐ ജംഗ്ഷൻ കൂളപ്പാടം ജംഗ്ഷൻ റോഡ് BM & BC നവീകരണപ്രവർത്തികൾ	400.0	G.O(RI) No 261/2022/PWD dated Thiruvananthapuram 9.3.2022	ORDER No.: PWD/RB/EST_TS /8968/2022_5_1 Dated: 06-07-2022	63/SESC/22-23 dtd 14/10/2022.	24/10/2022	24/7/2023	23-07-24	Valayanathe hiring and constructions	GSB & WMM പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. BM & BC JULY 31 നുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.
	FDR 2018-19									
	NABARD XXV									
3	നബാർഡ് XXV പേരയം കുന്ദരം റോഡ് Ch0/000 lo 2/500. ഓണമ്പലം - കുന്ദരം റോഡ് Ch0/000 lo 3/000 BM & BC നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ	650.00	G.O(RI)No.10 0/2020/PWD dtd 24/01/2020	RdDnKLM/2020-21/RD/2019/2448 dated 8/5/2020	148/SESC/20-21 dtd 26-02-21	08.03.2021	07.03.2022	31-05-2024	Palathara Constructions	BM പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. BC & ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.
	Traffic Safety works									
4	KSTP III/CF-3-കൊട്ടിയം-കുണ്ടറ റോഡ് നവീകരണം-ലോക ബാങ്ക് അസ്സീസ്ഡ് ചലഞ്ച് ഫണ്ട് -11.7 KM	1630.0	KSTP challenge Fund		364/KSTP/PM T/PWD/2021 dtd 26/7/21	10-04-21	07-03-22	30/06/2024	M/s Palathra constructions	ആകെ യുള്ള 11.7km -ൽ ഏകദേശം 9km നീളത്തിൽ എട്ടുപാത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

5	2022-2023 റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സോൺ 2 പ്രവർത്തികളിലായി 6 റോഡുകളിൽ 16.8 കിലോ മീറ്റർ നിളത്തിൽ 28.4 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ	28.40	G.O.(Rt) No. 120/2023/PWD	PWD/RB/EST_TS /8365/2022_5_1_1 Dated. 01-03-2023	37(P)/EE/KLM/2023-24 dated 20-07-2023	30-07-23	29-07-24	Palathra	പ്രി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തികൾ പോൾ ഫിറ്റിംഗ് ഡ്രയിൻ ക്ലീനിംഗ് ബോം ക്ലീയിറിംഗ് ഗ്രാസ്സ് കട്ടിങ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
6	2022-2023 റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സോൺ 2 പ്രവർത്തികളിലായി 2 റോഡുകളിൽ 11.245 കിലോ മീറ്റർ നിളത്തിൽ 23.66 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ	23.66	G.O.(Rt) No. 120/2023/PWD dtd.04/02/2023	PWD/RB/EST_TS /7472/2022_5_1_1 Dated: 01-03-2023	36(P)/EE/KLM/2023-24 dated 20-07-2023	30-07-23	29-07-24	Palathra	പ്രി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തികൾ പോൾ ഫിറ്റിംഗ് ഡ്രയിൻ ക്ലീനിംഗ് ബോം ക്ലീയിറിംഗ് ഗ്രാസ്സ് കട്ടിങ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
7	ബഡ്ജറ്റ് 2023-24 കൊട്ടിയം കൗണ്ടറ റോഡ് Ch7/450 to 11/700 ബിസി ഓവർ ലെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ	200.0	G.O(Rt) No 1318/2023/PWD, Dated 09/10/2023, Thiruvananthapuram	PWD/RB/EST_TS /15464/2023_5_1_1 Dated: 24-11-2023				SL No.410 20% Budget provision	ട്രാൻസ്പാർൻസിസി കൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
8	2022-2023 റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സോൺ 2 പ്രവർത്തികളിലായി 7 റോഡുകളിൽ 18.61 കിലോ മീറ്റർ നിളത്തിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ	25	G.O.(Rt) No. 45 /2024/PWD Dated, Thiruvananthapuram, 11-01-2024	PWD/RB/EST_TS /16095/2023_5_1_1 Dated: 13-02-2024					2 തവണ ട്രാൻസ്പാർൻസിസി കൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9	കൽവെർട്ട് നിർമ്മാണം നവദീപ് സ്കൂളിന് സമീപം	16.9	ASI/59C/23/3-1324 Dated: 20-10-2023	PWD/RB/EST_TS /12132/2023_5_1_1 Dated: 29-10-2023	68(P)/EE/KLM/2023-24 dated 22-12-2023	01-01-24	31-03-24	15-05-24 Sajith Varghese	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി

