

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4245**

**28-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**നാദാപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ ഇ കെ വിജയൻ</b>		<b>ശ്രീ എം.ബി. രാജേഷ്</b> <b>(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. (പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക് യോജന) പദ്ധതി മുഖാന്തിരം നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ, പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി മുഖാന്തിരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെ.ആർ 08-88 ചിറ്റാരി പനോലക്കാവ് വാണിമേൽ കാവ് റോഡ്. 4.707 കി.മീ. ആണ് ദൈർഘ്യം. 14/09/2023-ന് എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു. കരാർ ഉറപ്പിച്ച തുക (18% ജി.എസ്.റ്റി. ഉൾപ്പെടെ) ₹4,87,66,274.18/- ആണ്. 30% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 കല്ലുകൾ, ഒരു പൈപ്പ് കൾവർട്ട്, 500 മീ. നീളത്തിൽ കരിങ്കൽ പ്രവൃത്തികളും എർത്ത് വർക്കും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>നിലവിൽ എത്ര പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രവൃത്തികളുടെ പേരും പഞ്ചായത്തും തിരിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ, പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി മുഖാന്തിരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെ.ആർ 08-88 ചിറ്റാരി പനോലക്കാവ് വാണിമേൽ കാവ് റോഡ്. 4.707 കി.മീ. ആണ് ദൈർഘ്യം. 14/09/2023-ന് എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു. കരാർ ഉറപ്പിച്ച തുക (18% ജി.എസ്.റ്റി. ഉൾപ്പെടെ) ₹4,87,66,274.18/- ആണ്. 30% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 കല്ലുകൾ, ഒരു പൈപ്പ് കൾവർട്ട്, 500 മീ. നീളത്തിൽ കരിങ്കൽ പ്രവൃത്തികളും എർത്ത് വർക്കും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p>
(സി)	<p>ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ, പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി മുഖാന്തിരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെ.ആർ 08-88 ചിറ്റാരി പനോലക്കാവ് വാണിമേൽ കാവ് റോഡ്. 4.707 കി.മീ. ആണ് ദൈർഘ്യം. 14/09/2023-ന് എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു. കരാർ ഉറപ്പിച്ച തുക (18% ജി.എസ്.റ്റി. ഉൾപ്പെടെ) ₹4,87,66,274.18/-</p>

ആണ്. 30% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 കല്ലുകൾ, ഒരു പൈപ്പ് കൾവർട്ട്, 500 മി. നീളത്തിൽ കരിങ്കൽ പ്രവൃത്തികളും എർത്ത് വർക്കും പൂരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ