

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4359**

**01-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം**

| ചോദ്യം       |   | ഉത്തരം   |  |
|--------------|---|--|--|
| ശ്രീ വി ജോയി |   | ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ<br>(ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി) |  |
| (എ)          | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വർക്കല മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ; | (എ)  | പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഫ്ബി മുഖേന വർക്കല മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. |
| (ബി)         | പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?  | (ബി)   | പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് കിഫ്ബി നൽകുന്നതാണ്.                                  |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

| ക്രമ നം | സ്കൂളിന്റെ പേര്   | പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി | നിലവിലെ സ്ഥിതി  |
|---------|-------------------|-----------------------|---|
| 1       | GHSS Vettoor      | KILA                  | <p>ടി പ്രവർത്തി 13/02/2024 നു ടെൻഡർ ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് L1 ആയ കരാറുകാരനെ 14/03/2024 ന് കൂടിയ Tender Acceptance committee അംഗീകരിച്ചതായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ടി പദ്ധതിയുടെ Project Execution Document (PED) പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി 12.06.2024-ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിഫ്ബിയിൽ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. PED യ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കരാർ നൽകി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.</p> |
| 2       | GHSS Pallikkal    | KILA                  | ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 20 .10 .2023 ന് കരാർ നൽകി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. Foundation ന്റെ നിർമ്മാണം നടന്ന് വരുകയാണ്.  |
| 3       | GVHSS Pakalkuri   | KILA                  | ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 25.07 .2023 ന് കരാർ നൽകി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. Foundation ന്റെ നിർമ്മാണം നടന്ന് വരുകയാണ്.   |
| 4       | GUPS Ayiroor      | KILA                  | ടി പ്രവർത്തിക്ക് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 18.05.2024-ന് TS നൽകി. നിലവിൽ ടി പ്രവർത്തിയുടെ PED കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സ്വീകരിച്ചുവരുകയാണ്.   |
| 5       | GHSS Kappil       | KILA                  | ടി പ്രവർത്തിക്ക് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി TS 02.03.2024-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പദ്ധതിയുടെ Project Execution Document (PED) പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി 11.06.2024-ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിഫ്ബിയിൽ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. PED യ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കരാർ നൽകി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.   |
| 6       | GHSS Varkala      | KITE                  | പണി പൂർത്തിയാക്കി   |
| 7       | GHSS Navayikulam  | WAPCOS                | പണി പൂർത്തിയാക്കി   |
| 8       | GHSS Palayamkunnu | WAPCOS                | പണി പൂർത്തിയാക്കി   |

*Reji John*

JOINT SECRETARY