

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4948

04-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചാത്തന്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ.

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ചാത്തന്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ നിർവഹണ ചുമതലയിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നു വരുന്നത്; ഓരോന്നിന്റെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി പ്രത്യേകം വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	ചാത്തന്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളും നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തികൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	LAC-ADS- Basic Infrastructure Development of Paravur Munciff Court in Paravur Municipality, providing facility to avoid water logging in front yard, Toilet for Public and allied works	അറ്റകുറ്റപ്പണികളാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ. മുൻ വശത്തെ ഇന്റർലോക്ക്, ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ ചെയ്യാനുണ്ട്.
2	LAC-ADS-2017 -18- Chathannoor LAC-Renovation work to Kalluvathukkal and Pooyappally PHC	സ്റ്റേയർ, റൂഫ് , ട്രസ് പൂർത്തീകരിച്ചു. വിഭിമൈഡ് ടൈൽ വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	H& WD- Annual plan 2020-21- Construction of drain for conveying rainwater New RCC-Tank for Anatomy Dept. and compound wall around newly formed Covid LAB at GMC	പൈപ്പ് ലൈനിന്റെയും ഫിൽട്ടർ ടാങ്കിന്റെയും പണി ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായി. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോൺട്രാക്ടർക്ക് പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
4	GMC-KLM-2021-22- Budget work construction of Disabled and Elderly friendly environment in Govt. Medical College, Kollam- Construction of Geriatric OP in the new IPD Block	സ്റ്റീൽ സൂക്ഷ്മ പൂർത്തിയായി. Toilet ന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
5	GMC-Kollam-2023-24- Maintenance work of inters Ladies Hostel	Agreement executed
6	GMC- Kollam-2023-24- Water proofing the terrace floor of Casualty block and portions of L/S of IPD block	Agreement executed. Agt. No. 01/EE/2024-25 dtd, 06/06/2024
7	LAC-ADS- Construction of building for Agriculture Office, Paravoor	ഒന്നാം നില മേൽക്കൂരയുടെ സ്റ്റാമ്പിന്റെ കമ്പികെട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 40% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
8	LAC-ADS-2019-20: Sri G.S. Jayalal MLA-Chathannoor LA- Basic infrastructure improvement of Police Station at Paravur, Kollam	പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ട്രസ് വർക്കിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	LAC-ADS- Construction of Section floor for Agriculture office at Pooyappally	18/12/2023 ന് കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരന് കത്ത് നൽകി 13/06/2024 ന് എം.എൽ.എ യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ പണി ആരംഭിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു എങ്കിലും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
10	Construction of compound wall and allied works at Kalluvathukkal Grama Panchayath	കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 60% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
11	Construction of compound wall un Chathannoor Industrial Estate, Kollam	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. വസ്തുവിന്റെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലെ കർക്കം പരിഹരിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുമായി നടത്തിയ മീറ്റിംഗിൽ തീരുമാനിക്കുകയും റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു.
12	Mini Civil Station, Chathannoor- Vertical Extension	Working drawing ലഭിച്ചു. താമസംവിനാ പണി ആരംഭിക്കും