

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6476

10-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുട്ടിക്കാനം എം.ആർ.എസ് ലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. വാഴൂർ സോമൻ		ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കുട്ടിക്കാനം എം.ആർ.എസിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ എത്ര രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്; ഏത് ഏജൻസിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	പീരുമേട് കുട്ടിക്കാനം എം.ആർ.എസ്സിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 9,85,00,000/- (ഒൻപത് കോടി എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വാപ്കോസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഏജൻസിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
(ബി)	കരാർ പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി, കെട്ടിട നിർമ്മാണ പുരോഗതി എന്നിവ അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	വാപ്കോസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഏജൻസിയുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി 31/03/2023 ആണ്. ഹയർ സെക്കഡറി ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂപ്പർ ബ്ലോക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജോലികൾ സിമന്റ് പെയിന്റ്, ലൈമർ എന്നിവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ഗ്രില്ലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന മുറികളിൽ ടൈൽസ് പാകിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേയർകെയ്സ്, വരാനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ടൈൽസ് ഇടാനുണ്ട്. വയറിംഗ്, പ്ലംബിംഗ്, സാനിറ്ററി വർക്കുകൾ, ജനൽപാളികൾ, വാതിലുകൾ പെയിന്റിംഗ് എന്നിവ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്.
(സി)	നിശ്ചയിച്ച തീയതിക്കുള്ളിൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുബന്ധിക്കുന്ന വർക്കുകൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ