

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6574

11-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകയും വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നം.	പ്രവൃത്തി	ഭരണാനുമതി നം.	തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2021-22 - സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ, മാവേലിക്കര - ജയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 261/2022/പൊ.മ.വ തീയതി 09.03.2022	501.32	ഡിമോളിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ, അറുന്നൂറ്റിമംഗലം പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 297/2020/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 04.11.2020 & ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 4684/2021/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 18.10.2021 (പേരു മാറ്റി)	100.00	പൂർത്തിയായി (100%)
3	മാവേലിക്കര ഇലിപ്പുക്കുളം കെ.കെ.എം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 1656/2021/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 16.02.2021	200.00	സെക്കന്റ് ഫ്ലോർ റൂഫിലെ ട്രസ്സ് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. (95%)
4	മാവേലിക്കര പള്ളിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് എസ്.കെ.വി.എൽ.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 4520/2019/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 16.10.2019	100.00	കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. മുൻ വശത്തെ ട്രസ്സ് വർക്ക് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (95%)
5	പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 1082/2021/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 03.02.2021	88.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. (100%)
6	മാവേലിക്കര ഇലിപ്പുക്കുളം കെ.കെ.എം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ യു.പി വിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 2128/2022/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 31.03.2022	130.00	റിവൈസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കത്ത് ആർക്കിടെക്ചറൽ വിഭാഗത്തിന് 08.07.2024 ൽ സമർപ്പിച്ചു.
7	മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 3034/2020/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 06.11.2020	200.00	സൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി. 22.12.2022 ൽ നടന്ന എം.എൽ.എ യോഗത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
8	റീ-ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് - മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 418/2020/പി & ഇ.എ തീയതി 03.11.2020	520.00	(60%) Solid block work പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	മാവേലിക്കര ഇലിപ്പുക്കുളം കെ.കെ.എം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെ നിർമ്മാണം	AS/59/B21/17328, തീയതി 06.02.2022	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)

10	മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ നിർമ്മാണം	AS/59B/21/16619, തീയതി 21.12.2021	3.20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
11	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ ഹൈ-ടെക് അങ്കണവാടി നം. 3 - ന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 681/2020 SJD തീയതി 30.11.2020	27.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
12	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ ഹൈ-ടെക് അങ്കണവാടി നം. 154 - ന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 681/2020 SJD തീയതി 30.11.2020	27.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
13	ചെട്ടികുളങ്ങര ഈരോഴ സബ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 574/2021	35.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
14	മാവേലിക്കര കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 804/2022/ഹോം തീയതി 22.03.2022	1482	First floor roof slab shuttering പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (38%)
15	LAC-ADS 2020-21 - താമരക്കുളം വേടരപ്പാവ് ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ഡി2/269/2021 തീയതി 06.02.2021	59.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
16	LAC-ADS 2020-21 - പാലമേൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ഡി2/1239/2020 തീയതി 05.11.2020	100.00	പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (95%)
17	മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പുതിയ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 1331/2019/H.Edn തീയതി 30.07.2019 (200 ലക്ഷം) , ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നം. 1576/2023/H.Edn തീയതി 21.10.2023. (98.48 ലക്ഷം)	200.00 98.48	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈ കാര്യലയത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
18	തണ്ടാനവിള കടശ്ശനാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 1307/2020/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 16.03.2020	200.00	08.08.2023 ൽ കൂടിയ മീറ്റിംഗിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ KILA ഉം സെക്കന്റ് & ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പൊതുമാതൃക വകുപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിൻ പ്രകാരം മണ്ണ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് KILA-യ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
19	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 - ആഞ്ഞിലിപ്ര ഗവൺമെന്റ് യു.പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 2223/2023/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 30.03.2023	100.00	First floor roof shuttering പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (65%)
20	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 - മാവേലിക്കര ചത്തിയറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 208/2023/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 09.01.2023	7.981	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
21	വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23 - കുന്നം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 8534/2022/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	32.57	പ്ലാസ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു (75%)
22	മാവേലിക്കര എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ്	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം.	271.83	First Floor brick work പ്രവൃത്തി

	പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	392/2022/ടാക്സസ് തീയതി 17.05.2022		പുരോഗമിയ്ക്കുന്നു. (95%)
23	മാവേലിക്കര ആയുർവേദശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 190/2022/ആയുഷ് തീയതി 30.04.2022,	117.194	മണ്ണു പരിശോധനയ്ക്കായി പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് മാവേലിക്കര ആയുർവേദശുപത്രി ഡി.എം.ഒ - യ്ക്ക് കത്ത് 29.04.2024 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
24	നൂറനാട് ലെപ്രസി സാനിറ്റോറിയത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്ൽ ലിമ്പ് & ഫിറ്റിംഗ് സെന്റർ സൂപ്പർനൈറ്റ്	MSP2-71901(5)/2019/BHS തീയതി 04.06.2019	45.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി (100%)
25	ജനറൽ- നോർക്ക റൂട്ട്സ്, മാവേലിക്കര - ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും പ്രിമൈസ് ക്ലിയറിംഗും	4283/MD/2021/ Roots തീയതി 11/01/2022	45.00	പൂർത്തിയായി (100%)
26	മാവേലിക്കര ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി യുടെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ഒന്നാം നിലയുടേയും രണ്ടാം നിലയുടേയും നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം. 702/2022/പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം തീയതി 17.05.2022	100.00	ഫണ്ട് നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതിനായി 19.10.2022 ന് ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി - യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
27	LAC-ADS 2019-2020 - ചുനക്കര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വാർഡ്- ന്റെ നിർമ്മാണം	ഡി2/31/2020 തീയതി 13.03.2020	150.00	ഫണ്ടേഷൻ വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു
28	LAC-ADS 2023-2024 - മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം - ശ്രീ. അരുൺ കുമാർ എം.എൽ.എ - ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പുതിയ Toilet സമുച്ചയ നിർമ്മാണം	ADCALP/702/23-D21 തീയതി 26.05.2023	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. (100%)
29	MLA SDF 2022-2023 - മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം - ശ്രീ. അരുൺ കുമാർ എം.എൽ.എ - മറ്റം സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പുതിയ കിച്ചൻ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	DCALP/11211/22/F4 തീയതി 28.02.2022	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. (100%).
30	ചാരുമുട്ട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം 1153/2023/pwd തീയതി 04/09/2023	522.5	ടിഎസ്എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
31	ചുനക്കര ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണം	6516/2023/FIN തീയതി 13/09/2023	30	ടിഎസ്എസ്റ്റിമേറ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
32	വള്ളികുന്നം, തഴക്കര പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആയുർവേദശുപത്രികളുടെ നിർമ്മാണം	5995/2023/FIN തീയതി 14-08-2023	100	ടിഎസ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡിവിഷൻ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
33	മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം: 423/2024 തീയതി 16/01/2024	100	എ ആർ drawing ലഭിക്കുന്നതിനായി ആർക്കിടെക്റ്ററൽ വിഭാഗിന് 20.05.2024 ന് അപേക്ഷ

				സമർപ്പിച്ചു
34	മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം: 1305/2024/GEDN തീയതി 17/02/2024	100	ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് ലഭിക്കുവാനായി ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗിന് 25.03.2024 ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു
35	എരുമക്കുഴി ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം: 49/2024/GEDN തീയതി 01/01/2024	100	സാങ്കേതികാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാകുന്നു
36	ഇലിപ്പള്ളം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം: 421/2024/GEDN തീയതി 16/01/2024	100	സൈറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാകുന്നു.
37	താമരക്കുളം വെറ്ററിനറി ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	DAH0/ALP/1998/2021-A3 തീയതി 24-03-2023	40	പ്ലീൻ ബെൽറ്റിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (25%)
38	എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം .115/2023 തീയതി 6.3.2023	40	ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റൂഫ് സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഷട്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. (50%)
39	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ് - മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിലിന്റേയും പ്രവേശന കവാടത്തിന്റേയും നിർമ്മാണം	ADS ALP/1920/2023-G3 തീയതി 11.12.2023	25	കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ പ്ലീൻ ബീം പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (25%)
40	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എസ് - മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിലിന്റേയും പ്രവേശന കവാടത്തിന്റേയും നിർമ്മാണം	G3/8831/2023 തീയതി 19.02.2024	25	18.06.2024 തീയതിയിൽ കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറി