

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1216

10-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ)</p> <p>കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നു വരുന്ന പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്/പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) നിരന്തരകൾ</p> <p>അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെ. ആർ. എഫ്. ബി - പി. എം. യു</p> <p>കണ്ടറ -ചിറ്റമല -ഇടിയകടവ് -കാത്രൂരുകടവ് -മൺറോത്തുരുത്ത് റോഡ് പ്രവർത്തിക്കായി Go.(Rt.) No. 1192/2016/PWD തീയതി 20.08.2016 പ്രകാരം 15 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതിയും കിഫ്ബിയുടെ ഓർഡർ നം APR-1/76/2017/KIIFB തീയതി 21.08.2017 പ്രകാരം 25.80 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും അനുവദിച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തിയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യ കരാറുകാരനായ M/s തോപ്പിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രവർത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദത്തിൽ ടി റോഡ് പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും ഓർഡർ നം PDKRFB-KLM019(137R)/1/2022-T2 തീയതി 24.05.2022 പ്രകാരം കരാറുകാരനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ M/s ആംകോ ഇൻഫ്രാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കരാറുകാരൻ 19.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് 06.05.2023 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ03/PWD 004-19-03/PD/PMU-KRFB/2023-2024 പ്രകാരം കരാർ ഏറ്റെടുത്തു. നിലവിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി, ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ, കോൺക്രീറ്റ്. ഡ്രെയിൻ, സൈഡിലെ Berm Concrete പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളിമുക്ക്, പൊട്ടിമുക്ക് റോഡിൻറെ BC പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. KWA,JJM റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>

അനുബന്ധം 1 നിരത്തുകൾ

LA REPLY 1216						
S.No	Name of Work	Amount in Lakhs	As No	Agt. No. & Date	Name of Contractor	Present status
	B/W 2017-18					
1	ബഡ്ജറ്റ് 2017-18 മുളവന - കൈതക്കോട് റോഡ് Ch0/000 to 2/700 BM & BC നവീകരണപ്രവർത്തികൾ	250.00	G.O(Ms)No.9/2018/PWD dt 28.03.2018	38/SESC/21-22 Dtd: 26.08.2021	Palathara Constructions	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
	B/W 2021-22					
2	ബഡ്ജറ്റ് 2021-22 പ്ലാമുട് - നല്ലിലൂ ഇ എസ് ഐ ജംഗ്ഷൻ - കുളപ്പാടം ജംഗ്ഷൻ റോഡ് BM&BC നവീകരണപ്രവർത്തികൾ	400.0	G.O(Rt) No.261/2022/PWD dated Thiruvananthapuram 9.3.2022	63/SESC/22-23 dtd 14/10/2022.	Valayanathe hiring and constructions	BM പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. Shoulder protection work 90% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
	NABARD XXV					
3	നബാർഡ് XXV പേരയം കുന്ദളം റോഡ് Ch0/000 to 2/500, ഓണമ്പലം - കുന്ദളം റോഡ് Ch0/000 to 3/000 BM&BC നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ	650.00	G.O(Rt)No.100/2020/PWD dtd 24/01/2020	148/SESC/20-21 dtd 26-02-21	Palathara Constructions	BM പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
	Traffic Safety works					
4	KSTP II/CF-3-കൊട്ടിയം-കുണ്ടറ റോഡ് നവീകരണം-ലോക ബാങ്ക് അസ്സീസ്റ്റഡ് ചലഞ്ച് ഫണ്ട് -11.7 KM	1630.0	G.O(Rt) No.261/2022/PWD dated Thiruvananthapuram 9.3.2022	364/KSTP/PM T/PWD/2021 dtd 26/7/21	M/s Palathra constructions	ആകെയുള്ള 11.7km-ൽ ഏകദേശം 10 km നീളത്തിൽ ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. കണ്ണമ്പുൾ ജംഗ്ഷനിൽ interlock work പൂർത്തിയാക്കി. Light pole, Bus shelter എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
	RC Works					

5	2022-2023 റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സോൺ 2 പ്രവർത്തികളിലായി 6 റോഡുകളിൽ 16.8കിലോ മീറ്റർ നീളത്തിൽ 28.4ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ	28.40	G.O.(Rt)No. 120/2023/PWD	37(P)/EE/KLM/2023-24 dated 20-07-2023	M/s Palathra constructions	പ്രീ മൺസൂൺ പ്രവൃത്തികൾ ,പോട്ട് ഹോൾ ഫില്ലിംഗ് ,ഡ്രയിൻ ക്ലീനിംഗ് ,ബോം ക്ലിയറിംഗ് ,ഗ്രാസ്സ് കട്ടിങ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
6	2022-2023 റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സോൺ 2 പ്രവർത്തികളിലായി 2 റോഡുകളിൽ 11.245കിലോ മീറ്റർ നീളത്തിൽ 23.66ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ	23.66	G.O (Rt)No.120/2023/PWD dtd.04/02/2023	36(P)/EE/KLM/2023-24 dated 20-07-2023	M/s Palathra constructions	പ്രീ മൺസൂൺ പ്രവൃത്തികൾ ,പോട്ട് ഹോൾ ഫില്ലിംഗ് ,ഡ്രയിൻ ക്ലീനിംഗ് ,ബോം ക്ലിയറിംഗ് ,ഗ്രാസ്സ് കട്ടിങ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
7	ബഡ്ജറ്റ് 2023-24 കൊട്ടിയം കൂണ്ടറ റോഡ് Ch7/700 to 11/700 ബിസി ഓവർ ലെ നവീകരണപ്രവർത്തികൾ	200.0	G.O(Rt) No 1318/2023/PWD, Dated 09/10/2023, Thiruvananthapuram		SL No.410 20% Budget provision	കരാർ വെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
8	2022-2023 റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സോൺ 2 പ്രവർത്തികളിലായി 7 റോഡുകളിൽ 18.61കിലോ മീറ്റർ നീളത്തിൽ 25ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ	25	G.O.(Rt)No.45/2024/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 11-01-2024			കരാർ വെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9	കൽവെർട്ട് നിർമ്മാണം നവദീപ് സ്കൂളിന് സമീപം	16.9	AS/59C/23/3 1324 Dated: 20-10-2023	68(P)/EE/KL M/2023-24 dated 22-12-2023	Sajith Varghese	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
10	ബഡ്ജറ്റ് 2024-25 കൊട്ടിയം കൂണ്ടറ റോഡ് Ch3/900 to 7/700 ബിസി ഓവർ ലെ നവീകരണപ്രവർത്തികൾ	250	G.O(Rt) No592/2024/PWD dated 18-06-2024			സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു