

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1333

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ. കെ. അക്ബർ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ബജറ്റിൽ 20% തുക വകയിരുത്തിയ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികളിൽ ആർ. ഐ. കൃ. സി., പി .ഡബ്ല്യു. ഡി. ഡിസൈൻ വിംഗ്, ആർക്കിടെക്ട് വിഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പെൻഡിംഗായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ ആർ.ഐ.കൃസി.എൽ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിംഗ്, എന്നിവിടങ്ങളിൽ പെൻഡിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ആർക്കിടെക്ടറൽ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ പെൻഡിങ്ങില്ല.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(സി)	ഡിസൈൻ വിഭാഗം, ആർ.ഐ.കൃസി.എൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം- I

കെട്ടിട വിഭാഗം

Sl. No.	Name of work	Present status
1	Construction of veterinary Hospital Chavakkad	TS Estimate will be submitted within one week
2	Construction of Excise Range Office Chavakkad	Waiting for soil investigation from RIQCL
3	Construction of PWD Office Complex, Chavakkad	Tentative Design to be obtained. Estimate can be prepared after getting design.
4	Construction of Pookode FHC	Tentative Design to be obtained. Estimate can be prepared after getting design.
5	Construction of new building for GLPS Kuranthiyoor in Punneyam Grama Panchayath- phase II	Second phase work will be executed after the completion of the ongoing MLA work (phase I) in the same site

P3
CR

നിരത്ത് വിഭാഗം

1. കാവിട് മുളവട്ടൂർ റോഡ് 0/000-2/500-40 MSS ഫിനിഷ് -റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ-ടി റോഡിൽ ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ DLP നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .

P
13
CR

അനുബന്ധം - II

Sl. No.	Name of work	Pending with
1	Construction of Excise Range Office Chavakkad	Soil investigation report to be obtained from RIQCL
2	Construction of PWD Office Complex, Chavakkad	Tentative Design to be obtained from PWD Design wing
3	Construction of Pookode FHC	Tentative Design to be obtained from PWD Design wing