

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1427

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ		ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട്, ബജറ്റ് ഫണ്ട്, എം. എൽ. എ ഫണ്ട്, എ. ഡി. എസ്, എസ്. ഡി. എഫ്, കിഫ്ബി ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്നതും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിലയിരുത്തലിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	ഉണ്ട്. കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലിന്റെ മിനിറ്റ്സ് അനുബന്ധം-1-ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയും, മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക, ഓരോ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-2-ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ആലപ്പുഴ ജില്ല

മേഖലാ അവലോകനം 12/10/2023 ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ 4.30 വരെ

റീജിയൻ 2 (ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം)

നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്ത സ്കൂളുകൾ

1. ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി

sl no.	സ്കൂളിന്റെ പേര്	നിജസ്ഥിതി	തീരുമാനം	നടപടി
	1 ജിവിഎച്ച്.എസ്.എസ് ആര്യട്	Project Execution Document അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.	ഒക്ടോബർ 25 നകം കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ചു നൽകണം. ടെണ്ടർ നടപടികൾ കില സ്വീകരിക്കണം.	കില / കിഫ്ബി
1 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി				
	2 എസ്. സി.എം. ജി.വി.യു. പി.എസ്. ചെട്ടിക്കാട്	KMBR പ്രശ്നം 47.11%മാരാരിക്കളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.	ജില്ലാ കളക്ടർ ഇത് സംബന്ധിച്ച തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. വിദ്യാകിരണം കോർഡിനേറ്റർ follow up നടത്തണം.	കില / ജില്ലാ കളക്ടർ/ വിദ്യാകിരണം കോർഡിനേറ്റർ
	3 ജി.യു.പി.എസ് തമ്പകച്ചവട്	ടെണ്ടർ ചെയ്തു. പഴയകെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.	നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണം.	കില / കിഫ്ബി/ വിദ്യാകിരണം കോർഡിനേറ്റർ

2. അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	സ്കൂളിന്റെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പദ്ധതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	ശ്രീ ചിത്തിര മഹാരാജ വിലാസം യു.പി.എസ്, ചെട്ടിക്കാട്	100	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ടി.എൽ.ഡി.സി യെ ഒഴിവാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2.	ഗവ. എൽ.പി.എസ്, കലവൂർ	100	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ടി.എൽ.ഡി.സി യെ ഒഴിവാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
3.	ഗവ. യു.പി.എസ്, ആര്യാട് നോർത്ത്	100	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ടി.എൽ.ഡി.സി യെ ഒഴിവാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
4.	ഗവ. എൽ.പി.എസ്, മാരാരിക്കുളം	100	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ടി.എൽ.ഡി.സി യെ ഒഴിവാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

5.	ഗവ. വി.വി.എസ്.എ.ഡി എൽ.പി.എസ്, സൗത്ത് ആര്യാട്	100	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ടി.എൽ.ഡി.സി യെ ഒഴിവാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
6.	ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എൽ.പി.എസ്, ആലപ്പുഴ	200	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
7.	ഗവ. എച്ച്.എസ്, പൊള്ളത്തൈ	300	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
8.	ഗവ. യു.പി.എസ്, ആര്യാട് നോർത്ത്	50	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
9.	ഗവ. എച്ച്.എസ്, മണ്ണഞ്ചേരി	100	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ കെട്ടിടം പൊളിക്കേണ്ടതുണ്ട്
10.	ഗവ. വി.എച്ച്.എച്ച്.എസ്, ആര്യാട്	300	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു
11.	ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്, ആലപ്പുഴ	100	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
12.	ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, കലവൂർ	200	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
13.	ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, കലവൂർ	330	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
14.	ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, എസ്.എൽ.പുരം	150	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു
15.	ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, കലവൂർ	500	കിഫ്ബി ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
16.	ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, മണ്ണഞ്ചേരി	300	കിഫ്ബി ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
17.	ഗവ.എച്ച്.എസ്, പൊള്ളത്തായി	300	കിഫ്ബി ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി

18.	എസ്.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, എസ്.എൽ.പുരം	300	കിഫ്ബി ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
19.	ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ആര്യട്	300	കിഫ്ബി ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
20.	ഗവ.ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്, ആലപ്പുഴ	100	കിഫ്ബി ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
21.	ഗവ. യു.പി.എസ്, തമ്പകച്ചവട്	100	കിഫ്ബി ഫണ്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
22.	SCMV ഗവ. യു.പി.എസ്, ചെട്ടിനാട്	100	കിഫ്ബി ഫണ്ട്	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി കവറേജ് പ്രശ്നം ഉള്ളതിനാൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല