

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2370

05-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിലെ എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മുഖേനയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല		ശ്രീ എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയോജകമണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതി, എം.എൽ.എ. എസ്.ഡി.എഫ്, എം.പി. ഫണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാമീണ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി, ആർ.കെ.ഐ, പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. എന്നിവ വിനിയോഗിച്ച് 2021-26 കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിച്ച വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർവ്വഹണം നടന്നു വരുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഇനം തിരിച്ച് വർഷം തിരിച്ചുള്ള പുരോഗതിയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?	(എ)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

STATUS OF RKI WORKS - Phase 1							
S.No	Name of LAC	Name of LSGI	Name of Road	AS GO No and date	New/Revised AS	AS Amount (in lakhs only)	Present status of work
81	HARIPAD	CHERUTHANA	Meenatheril Vadakkuvasam Nalpathanch chira Road	GO(Rt)No.273/2024/P&EA dtd 30.7.24	Revised	63.30	80% completed
160	HARIPAD	HARIPAD MUNICIPALITY	Chelakkapally- thayil road	GO(Rt)No.273/2024/P&EA dtd 30.7.24	Revised	22.39	80% completed
161	HARIPAD	HARIPAD MUNICIPALITY	Anganwadi -Substation road	GO(Rt)No.273/2024/P&EA dtd 30.7.24	Revised	25.70	Work completed
184	HARIPPAD	PALLIPPAD	ANJILIMOODU SUDHEESHBHAVANAM ROAD	GO (Rt.) No.242/2023/P&EA dtd. 23/06/2023	New	184.00	Not started

3 CMLRRP 2.0 1000Cr - status of projects									
AS	SI No. in AS	LAC	BP in which the Implementing GP belongs	LB Name	Name of work	AS amount in Lakhs	Present status	Proposed road surface	Current Remarks
AS1	1768	Haripad	Harippad BP	Karthikappally GP	വാർഡ് 10 ലെ കൊച്ചാലിൻ ചുവട് ജംഗ്ഷൻ ചാലുവരമ്പ് റോഡ്	₹40.00	Site handed over	Tarring	site handed over.
AS1	3267	Haripad	Harippad BP	Karthikappally GP	വാർഡ് 5 ലെ താഴൂർ കാരാവള്ളി റോഡ്	₹25.00	Work 25% completed	Tarring	Drainage work completed. scarification done.
AS1	249	Haripad	Harippad BP	Kumarapuram GP	വാർഡ് 8 ലെ എൻഎസ്എസ് കരയോഗം- കാരയ്ക്കാട്ട് റോഡ്	₹23.00	Work started	Tarring	agreement executed. site handover issued. WORK started
AS1	813	Haripad	Harippad BP	Kumarapuram GP	വാർഡ് 10,13 വാർഡുകളിലെ മുണ്ടപ്പള്ളി വാലയിൽ കടവ് സിക്രൈറ്റ് പാലം റോഡ്	₹45.80	Quotation invited	Tarring	Re Quotation invited, opening on 30/01/2026
AS1	2581	Haripad	Harippad BP	Kumarapuram GP	വാർഡ് 2 ലെ എസ്എൻവിഎൽപിഎസ് രാമവിലാസം റോഡ്	₹15.00	Quotation invited	Tarring	Response in Quotation LoA issued
AS1	1388	Haripad	Harippad BP	Thrikkunnapuzha GP	വാർഡ് 5ലെ വലിയപറമ്പ് പാലം മുതൽ വടക്കോട്ട് പടിയിൽ കടവ് വരെ	₹40.00	Quotation invited	Tarring	No bid response in Manual Quotation

AS1	1685	Haripad	Harippad BP	Thrikkunnapuzha GP	11,12 വാർഡുകളിലെ മധുക്കൽ ജംഗ്ഷൻ വടക്കുവശം മുതൽ ചേലക്കാട് വരെയുള്ള തീരദേശ റോഡ്	₹38.00	Quotation invited	Tarring	No bid response in Manual Quotation
AS1	521	Haripad	Muthukulam BP	Chingoli GP	പുന്നക്കുളങ്ങര സുരേഷ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റോഡ് 2nd റീച്ച്	₹15.00	Site handed over	Tarring	agreement executed and site handed over
AS4	3961	Haripad	Muthukulam BP	Muthukulam GP	വെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രം പുളിക്കൽ റോഡ്	₹45.00	other issues	Tarring	- Trenching for pipe laying by JJM on both sides of the road is seen. - Carriageway reduction from 3.00m to 2.40m is seen - Intimation given to Panchayath for informing KWA-JJM for restoration of the damaged portion - Joint site inspection conducted on 24.10.25 with Water Authority AEE and AE concerned. - Being JJM Phase 2, restoration on both sides of road taken up by 2 different contractors since LHS belongs to Cheppad GP and RHS of road belongs to Muthukulam GP. - Hence, restoration pending from KWA-JJM - No progress from KWA-JJM for restoring the damaged portion till date even after repeated requests to JJM.
AS4	3962	Haripad	Muthukulam BP	Muthukulam GP	പുളിക്കൽ മുക്ക് കണ്ണാട്ടുമുക്ക് റോഡ്	₹25.00	Selection notice issued	Tarring	Two valid bids received.

AS4	3963	Haripad	Muthukulam BP	Muthukulam GP	വെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രം പുളിക്കൽ റോഡ്	₹20.00	To be dropped		Duplication of 3961
AS1	3458	Haripad	Harippad BP	Harippad BP	വാർഡ് 8,11,14 ൽ കുടി കടന്നുപോകുന്ന എൻഎച്ച് അരുണിക്കര റോഡിൽ കുഴുവേലിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പടിഞ്ഞാറാട്ട് റോഡ്	₹ 43.75	Work completed	Tarring	work completed.
AS1	3407	Haripad	Harippad BP	Harippad BP	വാർഡ് 10ലെ കാട്ടുകോയിക്കൽ കൊച്ചുപുരയിൽ റോഡ്	₹ 40.00	Work 25% completed	Tarring	work ongoing, side drain in two reaches (slab work pending) and retaining wall completed. slab construction and road tarring to be done.
AS1	2502	Haripad	Harippad Municipality	Harippad Municipality	വാർഡ് 24 ലെ ഹരിപ്പാട്ടേത്ത് - പാപ്പാരം - നാരങ്ങാനത്ത് - പനച്ചൂർ എൻഎച്ച് റോഡ്	₹ 45.00	Quotation invited	Tarring	updated on 2/1/2026
AS1	2704	Haripad	Harippad Municipality	Harippad Municipality	വാർഡ് 3,4,5 കളിലെ കോളാത്ത് - കുഴികുളങ്ങര - തൃപ്പക്കുടം - ആലുഞ്ചുവട് റോഡ്	₹ 50.00	Quotation invited	Tarring	updated on 2/1/2026
AS1	2933	Haripad	Harippad Municipality	Harippad Municipality	വാർഡ് 16ലെഅരയാകുളങ്ങര - റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ - കരിമ്പാലിൽ എൻഎച്ച് റോഡ്	₹ 45.00	Quotation invited	Tarring	updated on 2/1/2026

HARIPPAD LAC

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
1	ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് -17 ലെ കാർത്തിക ജംഗ്ഷൻ - അലവിയ മദ്രസ്സ് റോഡ്	2024-25	16	ADS/ALP/2269/2025 -G4			no response in Re tendred 4th time opening 27/01/2026
2	കാർത്തികപ്പള്ളി GP വാർഡ് 12 ലെ അമ്പാട്ടു അംഗൻവാടിറോഡ് സൈഡ്പ്രൊട്ടക്ഷൻ & കോൺക്രീറ്റിംഗ്	2025-26	19.17	ADS/ALP/7830/2025 -G4 dtd.15/01/2025			AS received
3	കുമാരപുരം വാർഡ് 8 കല്ലമ്പറമ്പിൽ ദുർഗ്ഗാ ജംഷനിൽ ഓടയുടെ നിർമ്മാണം	2024-25	14.8	ADS/ALP/7827/2025 -G4 dtd.15/01/2025			AS received
4	MLA ADS 2023 -24 ഹരിപ്പാട് L A C എൻഎച്ച് -ദീപ മണച്ചിറ റോഡ്	2023-24	26	AS/ ALP/1688/202 4dtd.10/07/2025			no response in Re tendred 4th time opening 27/01/2026
5	കുമാരപുരം w 7 അയ്യത്ത് കാട്ടിൽ പകൽ വീട് മംഗലയു തോട് കടവ് റോഡിൽ ഓടയും റോഡും നിർമ്മാണം	2025-26	34.8	AS/ ALP/6719/202 5 dtd.25/09/2025			Tendered opening on09/01/2026
6	ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം കൊട്ടാരം ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2025-26	31	ADSALP/1494/202 4-G1,23/10/25			no response in Re tendred 2nd time opening 23/01/2026
7	ഹരിപ്പാട് മിനിസിപ്പാലിറ്റി പായിക്കുളങ്ങര കല്ലേലിൽ റോഡ്	2024-25	17	AS/ ALP/1688/202 4dtd.10/07/2025			no response in Re tendred 4th time opening 27/01/2026

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
8	ഹരിപ്പാട് എൽ എ സി 2024 -25 തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഇടത്തൂരുത്ത് പാലം തെക്കേക്കാട്ടിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	24-25	25	AS/ ALP/1609/2024/G1dtd.27/11/2024			<u>No response in 1st tender opened on 24.1.25.No response in IVth tender opened on 07.05.25</u>
9	ഹരിപ്പാട് മിനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചവടി പാളയം റോഡ്	2024-25	15	AS/ ALP/1308/2025/G4dtd.12/03/2025			Re tendered 7th time opening 02/02/2026
10	ഹരിപ്പാട് എൽ എ സി 2024 -25 കാർത്തികപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് 13 ആം വാർഡിലെ അമ്മൻചേരി മുതൽ സന്തോഷ് ഭവനം വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം	2024-25	10				proposal date 14/10/2024.received on 18/10/2024. Estimate submitted AS not received
11	തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 ലെ പുലത്തറ - ചന്തുവിൻറെ തറ വാടയിൽ തൈവൈപ്പിൽ റോഡ്	2024-25	17	ADSALP/1451/2024/G1dtd.27/11/2024	43/EE/MLA-ADS/LID&EW/ALPY/2025-26, 25-09-2025	Manoharan R	Work started. Side wall construction completed.
12	കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 ലെ മാനാംമ്പുറം കടയ്ക്കൽ റോഡ്	2024-25	15	1451/2024-G1 19.02.2025	51/EE/MLA-ADS/LID&EW/ALPY/2025-26 Agreement Date : 03-11-2025	Vijayan	Agreement executed, SHO issued
13	ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 12 ലെ ഉളിശേരിൽ വടക്കുവശം കായൽവാരം വരെയുള്ള റോഡ്	2024-25	15	ADSALP/1451/2024/G1dtd.12/03/2025	39/EE/MLA-ADS/LID&EW/ALPY/2025-26 Agreement Date : 09-08-2025	Uthman K	Agreement executed
14	കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 ലെ നാലുകണ്ടം - കാറാന്തറ റോഡ്	2024-25	10	ADSALP/1451/2024/G1dtd.1/02/2025			No response in Re tendred 4th time opening 27/01/2026

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
15	എം .എൽ .എ ഹരിപ്പാട് നിയോജകമണ്ഡലം -കുമാരപുരം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 അനന്തപുരം -തട്ടാരേത്ത് റോഡ് ടാറിങ്	2023-24	20	G3/7647/2023dtd2024-02-22	15/EE/LID&EW/MLA-ADS/2025-26dtd24-04-2025	HARIPAD LABOUR CONTRACT CO OPERATIVE SOCIETY LTD	Agreement executed work not started
16	ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10 ,11 ൽ കുടി കടന്നുപോകുന്ന മഗലത്ത് തുണ്ടിൽമുക്ക് ചക്കരച്ചിറ റോഡ്	2024-25	20	G3/7647/2023			AS RECEIVED ON 05/02/2025.No response in Ist tender opened on 20.03.25
17	തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് 12 വാർഡിൽ 113 നമ്പർ അംഗൻവാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2024-25	25	ADSALP/1269/2024-G1			Proposal date 06-09-2024 .send to AEE on 12-09-2024 via e-mail Estimate prepared. CRZ NOC not yet received.Revised proposal received (as per DSR 2021)Estimate submitted for AS on 11.6.25. Estimate submitted for TS
18	ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്ത് ചിങ്ങോലി വില്ലേജ് ഓഫീസ് - കൊച്ചുവീട്ടിൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2024-25	35	ADSALP/1269/2024-G1	37/EE/MLA-ADS/LID&EW/ALP Y/2025-26, dtd15-07-2025	Muhammad Thaha	Agreement executed.SHO 15-07-2025
19	മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 ,10 ലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന പാണവർകാവ് - പുളിയറ റോഡിൻറെ ടാറിങ്	2022-2023	33	G3/8802/2023 and 31/12/2023	14/EE/LID&EW/MLA-ADS/2025-26 DTD24-04-2025	ULCC	Agreemnt executed on 24.4.25, SHO ON24-04-2025.Initial level taken and reported to CTE on 19.08.25
20	മുതുകുളം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 2 ചാപ്രായിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽശ്രീശൈലം ജംഗ്ഷൻ വരെ റോഡും ഓടയും	2024-25	25	ADSALP/1269/2024-G1			Revised AS received on 15/01/2025
21	ഹരിപ്പാട് മണ്ണാറാശാല വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്കിന് പുതിയ കെട്ടിടം	2023-24	75	ADSALP/1269/2024-G2 04/06/2025		Sabu V	Send for negotiation, 21/01/2026

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
22	ആയാപറമ്പ് ന്യൂ യു .പി .എസ് ആഫീസ് മുറിയും ഓപ്പൺ ഏയർ സ്റ്റേജ്ജം ഗ്രൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റിംഗും	2023-24	25				Estimate prepared ,but amount exceeded (30 lakh). AS not received.
23	ഹരിപ്പാട് ഗവ .യു .പി .എസ് ന് (മലയാളം സ്കൂൾ)പുതിയ കെട്ടിടം	2023-24	52	ADS/ALP/3693/2023-G3,,17/06/2025		Vinu R	Send for negotiation, 21/01/2026
24	മുതുകുളം ഗുരുപ്രിയ വായനശാലയ്ക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2023-24	11				Estimate under prpreparation
25	കുമാര വൈജയന്തി ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം മംഗലം ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്ത്	2023-24	17				Estimate under prpreparation
26	ചെറുതന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിലെ കാക്കക്കോടിക്കൽ -ചാപ്രായിൽ റോഡ്	2023-24	20	G3/2273/2024 dtd.16.03.24	57/EE/LID&EW/MLA -ADS/2024-25 4 Date : 31/12/2024	Martin Vargheese	completed, Bill under preparation
27	ചേപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14 ലെ മൂറിയാമുട് -മണലിൽ മുക്ക് റോഡ്	2023-24	20	ADSALP/1033/2024-G1 Administrative Sanction Date* : 2024-07-27	13/EE/LID&EW/MLA -ADS/2025-26 Agreement Date : 24-04-2025	ULCC	Agreemsnst executed on 24.4.25. Initial level taken and reported to CTE on 25.08.25
28	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ വാർഡ് 22 വാതല്ലൂർ കോയിക്കൽ ചെങ്കിളിൽ റോഡ്	2023-24	13.3	G3/1497/2024 dtd.22.02.24	13-01-2024	Sreekumar.D	Agreement executed on 13.11.2024 work not started due to contractor's delay
29	പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 11 ലെ കളത്തിൽ ജംഗ്ഷൻ ചെറിയലേത്ത് തെക്ക് റോഡും ഓടയും	2023-24	22	G3/2096/2024 dtd.09.03.24		ULCC	Agreement executed on 24.4.25. Work started. Site Issue

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
30	ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 കാർത്തികപള്ളി യു.പി.എസ് - പാണ്ടാം പുറത്ത് ഹോളിട്രിനിറ്റി റോഡും ഓടയും(balance Work)	2018-19	14.69	D6/3467/2018 dtd 26.09.2023	23/EE/LID&EW/MLA-ADS/2025-26 DTD31-05-2025	ULCC	Revised AS approved
31	ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്ത് തറയിൽകടവ് ഫിഷറീസ് ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2023-24	75				Proposal Date: 09.06.2023 Sent to AEEon 12.06.2023. Work executed through nirmmithi.
32	ചെറുതന്ന പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 ലെ പുത്തൻതൂരുത്ത് മുതൽ കാഞ്ഞിരൻ തൂരുത്ത് വരെയുള്ള റോഡ്	2023-24	50			ULCC	Started. scarryfying comp-leted
33	കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 13,14 മുണ്ടപ്പള്ളി പഴയചിറ റോഡിൽ പുത്തൻചിറ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	2022-2023	11	ADCALP/514/2023-D2 dtd 31.03.2023		JOSEPH VARGHESE, KATTARAKALATHI L HOUSE PANDY PO KARUVATTA VIA ALAPPUZHA	<u>27/07/2023.Irrigation NOC needed. Application submitted. Tahasidar (bhoorekha) visited(joined inspection)the site on August 8 for the purpose of fixing the thodu boundary joined inspection.In the last meeting MLA</u>
34	കുമാരപുരം എഞ്ചായത്തിലെ 7,8 ,10 ,11 വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ മുണ്ടോലി ,ജംഗ്ഷൻ വരെ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2022-2023	25	ADCALP/515/2023-D2 dtd 31.03.2023		HARIPPAD LABOUR CONTRACT CO-OPERATIVE SOCIETY	<u>Response IIIrd manual Quotation opened on 17.07.24.Sent for negotiation(12%above estimate rate)</u>
35	ചേപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 തോട്ടോലിൽ മുക്ക് വാതല്ലൂർ മുക്ക് റോഡ്	2022-2023	28.66	ADCALP/1512/2025-G4 dtd 25.08.2025			TS approved
36	തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പല്ലന ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കാട്ടിൽ മുക്ക് വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	2022-2023	18.7	D2/3279/2022 dtd 16.02.2023	17-03-2025	Sunilkumar.C	Site handed over. Work not started

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
37	പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 ലെ പാണ്ടി വെട്ടുകുളത്തി മുതൽ തോടിന് പടിഞ്ഞാറു വശത്തുകൂടി നബാർഡ്-എം.എൽ.എ ഫണ്ട് എന്നിവ ചേർത്ത് പണി പൂർത്തീകരിച്ച റോഡിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന	2022-2023	35.21	ADCALP/2292/22-D2 dtd 15.03.2023		Martin Vargheese	Work started, Revised AS approved. Work started
38	പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 ലെ ലോട്ടസ് ജംഗ്ഷൻ-കരുത്താട്ടിൽപടീറ്റിൽ ജംഗ്ഷൻ വരെ റോഡ് ടാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നിലവിൽ എം.എൽ.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഓടയുടെ മുകളിൽ കവറഇംഗ് സ്റ്റാബ് ചെയ്യുന്നതിനും	2022-2023	22.1	ADCALP/406/23-D2 dtd 15.03.2023		ULCC	Work started. slab construction completed
39	കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 ലെ ഗുരുമന്ദിരം ആശാട്ടിമുക്ക് റോഡ് ഉയർത്തി ടാറഇംഗ് നടത്തുന്നതിന്	2022-2023	18.3	ADCALP/337/23-D2 dtd 03.03.2023	73/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 30.01.24	Satheesh Kumar S V	completed.
40	കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 10,11 വാർഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എസ്.എൻ.ഡി.പി.സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള കലുങ്കും 60 മീറ്റർ റോഡിന്റേയും നിർമ്മാണം	2022-2023					Estimate submitted land for approach is not available
41	കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 3 ആശ്രമം പട്ടേരിപറമ്പിൽ റോഡ്	2022-2023	18.84	ADCALP/336/23-D2 dtd 03.03.2023		ULCC	Agreement executed on 24.4.25. Work started. initial level reported
42	തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 10,8 വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വാടച്ചിറ മുതൽ പതിയാങ്കര വാട്ടർ ടാങ്കിന് വടക്ക് വശം വരെയുള്ള റോഡിൻ ടാറിംഗ്	2022-2023	30	ADCALP/485/2023-D2 dtd 28.03.2023		MANOHARAN R, THAZHAYIL, K K NORTH, VALIYAPARAMPU P O, ALAPPUZHA	Work completed. Bill under preparation

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
43	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിലെ വാർഡ് 33-ാം നമ്പർ അംഗനവാടി കെട്ടിടവും, ചുറ്റുമതിലും, ടോയ് ലെറ്റ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, കുടിവെള്ളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പ്രസ്തുത അംഗനവാടി ആധുനിക രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്	2022-2023	23	ADCALP/332/2023-D2 dtd 03/03/2023		Anoop Babu	work completed .bill under preparation. 3rd and part bill submitted to CEoffice
44	വലിയശീക്കൽ പാലത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലെ തെക്ക് വശമുള്ള പഴയ വേബ്രിഡ് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പോലീസ് എയിഡ് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മാറ്റുകളും അതോടൊപ്പം	2022-2023					Asset of Revenue
45	പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12 ലെ വഴുതാനം യുപിഎസ് കിഴക്ക് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തെക്കോട്ട് ചിറ വടക്കേതിൽ നീണ്ടുകുറച്ചത്രം റോഡ്	2022-2023	17.86	ADCALP/409/2023-D2 dtd 15.03.2023	24-04-2025	ULCC	Work started, Revised AS approved. Work started
46	കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ UIT സെന്ററിൽ light weight roof നൽകിയുള്ള ഒന്നാം നില നിർമ്മാണം	2022-2023	AS Amt. is 35 lakh but estimate	ADCALP/285/2023-D2		Yohannan	LOA send
47	പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 കോളാച്ചിറ പാലത്തിന് തെക്ക് വശത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് കോട്ടയിൽ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ്	2023-24	25	G3/2094/2024 dtd.09.03.24	16-04-2025	Toji Thomas	Work completed. Bill submitted.
48	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിലെ വാർഡ് 13 ലെ കാട്ടിൽമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ -കളീക്കൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2023-24	16	G3/2097/2024 dtd.09.03.24	2/EE/MLA-ADS/ALPY/2025-26 Date :07-04-2025	Harippad Labour Contract Society	Work completed. Bill submitted

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
49	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ വാർഡ് 16. പട്ടശ്ശേരിൽ പടി മുതൽ കാവിൽ പടി വരെയുള്ള റോഡ്	2022-2023	12.5	ADCALP/404/23-D2 dtd 15.03.2023	07/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/24-25 dtd 23.07.2024	Harikumar K,Paratharayil,Thulamparambu Naduvath,Harippad	work completed. Final Bill submitted to CE office
50	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ വാർഡ് 18 ലെ ടി.കെ.എം കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ എം.എൽ.എ.എ.ഡി.എസ്. മുഖേന പർത്തീകരിച്ച റോഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം മുതൽ വേലായുധൻ വാച്ചുകട വരെ	2022-2023	31.7	ADCALP/405/23-D2 dtd 15.03.2023	80/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 19.02.24	Antas Antony Vellath	completed.second and final bill submitted to CE office
51	തൃക്കുന്നപ്പുഴ വാർഡ് 6 ലെ തണ്ടാകാട്ടിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കൊച്ചാറ്റിൽ പാലം വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ടാറിംഗ്	2022-2023	37.5	D2/3281/2022 dtd 16.02.2023	19/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 24.06.2023	MANOHARAN R, THAZHAYIL, K K NORTH, VALIYAPARAMPU P O, ALAPPUZHA	completed.final bill paid
52	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ വാർഡ് 17 ലെ മറുതാമുക്ക് മുതൽ വെള്ളയിൽ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ടാറിംഗ്.	2022-2023	30	ADCALP/408/2023-D2 dtd 03/03/2023		MARTIN VARGHESE, KATTARAKALATHI L. HOUSE PANDY. PO KARUVATTA. VIA ALAPPUZHA	work completed .Final bill paid
53	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിലെ ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറേ നട മുതൽ ഡാണാപടി വരെയുള്ള റോഡിൻറെ നിർമ്മാണം	2022-2023	30	ADCALP/2179/2022-D2 dtd 9.01.2023	92/EE/LID&EW/LAC-ADS/ALPY/22-23 dtd:20/03/23	Pramod K, Ittikattil, Mahadevikad, Kayamkulam	Final bill allotment recieved
55	Gandhi bazar road in Thrikunnauzha GP	2020-2021	20	D2/1230/2020 28-10-2020	55/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 18.08.2021	Sri. k. Pramod, Ittikattil House, Karthikapalli	Final bill requisition sent to CE

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
56	ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 കാർത്തികപള്ളി യു.പി.എസ് - പാണ്ടാം പുറത്ത് ഹോളിട്രിനിറ്റി റോഡും ഓടയും	2018-2019	26	d6-3467/2018 dated 5.01.2019	9/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 30/07/19	Gurudeva construction company, Erikkavu P O	Drain work and Culvert work completed by april 2021 .Part bill submitted.to terminate the contract on risk and cost.
57	ആറട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നല്ലാണിക്കൽ കാവിൽ ഒടുപ്പത്ത് കായൽവാരം റോഡ് നിർമ്മാണം	2022-2023	13.1	ADCALP/456/2023-D2 dtd 28.03.2023	16/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 21.06.2023	KRISHNA KUMAR S, KUMBAZHATHARA BHAVAN KIDANGAYAM NORTH PATHARAM PO KOLLAM	Final bill paid
59	കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15 ലെ കൽപകവാടി ജം. - കൊക്കോത്ത് റോഡ് (റീച്ച് 2)	2019-2020	25.93	d2/1395/2020 05-10-2020	48/EE/LID &EW/ ALPY/201-22 Dated 17.08.2021	Sri. Martin Varghese, Ktarakalathil, Karuvatta, Alappuzha	work completedPart bill paid,Final bill paid
62	മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത് 3 , 4 വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കല്ലുമുട് പരവിള റോഡ്	2021-2022	27	D2/371/2022 dated 31-03-2022	35/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/22-23 dtd:23/06/22	Vijayan N, Vishnu Bhavanam, Kannimel, Cheppad, Alappuzha	Work completed, Final bill submitted to CE on 29.11.2023
63	Construction of Road & bridge from Panoor Tank Mukk to Ambalassery Kadavu in ward 13 of Thrikunnapuzha GP	2021-2022	25	D2/624/2022 dtd 15.03.2022 REVISED AS D2/624/2022 dtd 24.03.2023	04/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/22-23 dtd:19/05/22	Harikumar C ,Thottayil, Prayar North	work completed. Part Bil Paid. Final bill submitted to CE on 15.04.2024
64	Electrification- ചേപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏവൂർ ഗവ.എൽ.പി.എസ് ന് ശതാബ്ദി കെട്ടിടം	2021-2022	1.17	d6/402/2019 dated 04.09.2019	41/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/22-23 dtd:29/06/22	Harilal T S, Thuvarasseril, Chingoli P.O, Karthikappally.	Final bill paid

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
65	കോട്ടക്കാട്ട് ജംഗ്ഷൻ തലത്തോട്ട റോഡും ഓടയും നിർമ്മാണം വാർഡ് 16	2020-2021	15	D2/642/2021 26-02-2021	85/EE/LID&EW/ ALPY/2020-21 Dated 08.12.2021	MUHAMMED ISMAIL(	Final bill paid
66	മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത്- വാർഡ് 10 - തുരുത്തിയിൽ ജം-കാരാളിൽ ജം റോഡ് നിർമ്മാണം	2020-2021	10	d2/1731/2021 dated 29/01/2022	100/EE/LID&EW/M LA-ADS/ALPY/22- 23 dtd:21/03/22	Reghu D	Final Bill Paid
67	പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10 ൽ അകവൂർ മഠം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ലക്ഷം വീട് ഓടയും റോഡ് നിർമ്മാണവും	2020-2021	15.6	d2/1099/2020 dated 16/1/2021	33/EE/LID&EW/ ALPY/2020-21 Dated 10.08.2021	Sri.Ambilikumar, Nikarthil house, Ayikkad., Cheppad.P.O, Alappuzha	Bill paid
68	ASHARI MUKKU_VALIYA KOTTUKAL ROAD_(W-3&14)_CHEPPAD GP	2020-2021	40	d2/1645/2020 dated 17/02/2021	37/EE/LID&EW/AL PY/2020-21 Dated 10.08.2021	T.N. Santhilal	Second and Final Bill paid
69	Nalukandam -Mutta kulam road including drain in Karuvatta GP	2020-2021	20	d2/300/2021 dated 26/02/2021	59/EE/LID&EW/ ALPY/21-22 Dated 31.08.2021	Muhammad Ismail. Vallyathu house, Karuvatta.P.O, alappuzha	Work completed. Final bill paid
70	വലിയപറമ്പ് പാലം വാര്യം കാട്ടു വരെ റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 5 തൃക്കുന്നപ്പുഴ GP	2020-2021	27	d2/1099/2020 dated 16/01/2021 REVISED AS d2/1099/2020 dated 07.01.2023	33/EE/LID&EW/ MLA-ADS/20- 21/ALPY DTD 21.06.2022	Manoharan R, Thazhchayil, Kizhakkekara vadakku (valiyaparambu P.O), Thrikkunnappuzha	Final bill submitted toCE 29.02.2024.Allotment recieved on27/1/2024
71	ചേപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 മുട്ടം വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുതൽ തെക്കേടത്ത് മഹാദേവ ജം. വരെ ആവശ്യമായ ഓടയും ടൈൽ പാകലും അടക്കം തെക്കേടത്ത് മഹാദേവ ജം. വരെ റോഡ് നിർമ്മാണം	2020-2021	25	d2/1307/2020 dated 16/01/2021	53/EE/LID&EW/AL PY/2021-22 Dated 18.08.2021	Sri. K. Balakrishnan, Karikattu House, Muttom.P.O, Harippad	Final bill paid

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
72	New building for health sub centre in Muthukulam	2020-2021	15	D2/1085/2020 05-10-2020	251/EE/LID&EW/ALPY/2020-21 Dated 20.02.2021	Gopalakrishnapillai, Uthradam., Muthukulam south (civil) Harilal.T.S ,thuravasseril,Chingoli (Electrification)	Work completed, Final bill sent to CE on 03.05.2024, Electrification :inal bill of electrification sent to CE on 14.05.2024
73	Pitching from Kandalezhath to Kunnuparamb in ward 8 of Thrikunnapuzha GP	2020-2021	25	d2/1097/2020 dated 29/01/2021	264/EE/LID&EW /ALPY/2020-21 Dated 26.02.2021	Shiyad H Vadachirayil Pathiyankara Thrikkunnappuzha	Final Bill paid
76	Construction of Suresh market Aswathi mill Chengireth road in ward 21 of Haripad municipality	2020-2021	15	d2/1089/2020 05-10-2020	56/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 18.08.2021	Sri. k. Pramod, Ittikattil House, Karthikapalli	work completed. Final bill paid
81	ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 ലെ ഐഡിയൽ കോളേജ് - എൻ.ടി.പി.സി റോഡ് ടാറിംഗ്	2017-2018	20	D6/1582/2017/MLA-ADS/HAD dated 28.10.2017	62/EE/LSGD/MLA-ADS/18-19 Dated 11.12.2018	S Manilal, Uppukunnayil, Erikavu P O, Karthikapally	Work completed, waiting for CTE report
84	കാർത്തികപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് 3,4 വാർഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ത്രാച്ചേരിൽ മുട്ടേൽപാലം	2023-24	45				Decision for handing over to Irrigation
85	ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാർത്തികപ്പള്ളി -വെമ്പുഴ റോഡിൽ തയ്യിൽ പാലം നിർമ്മാണം	2023-24	48				Work executed through Irrigation
86	ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 17 കാട്ടിൽ പറമ്പിൽ കായൽ വാരം റോഡും ഓടയും	2024-25	16				proposal date 7/10/2024.send to AEE on 7/10/2024, Site visited estimate preparation stage.Estimate submitted for AS.Work cancelled

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
87	ചേപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 തോട്ടോലിൽ മുക്ക് വാതല്ലൂർ മുക്ക് റോഡ്	2022-2023	21	G3/8801/2023 AND 30/12/2023	27/EE/LID&EW/MLA-ADS/2024-25 dtd 25.09.2024	Balakrishnan	Agreement executed Site handed over on 5.10.2024 work not started. cancell the work as per MLA decision
90	കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ 10 ,11 വാർഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എസ് .എൻ .ഡി .പി സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള മുട്ടിയിൽ പാലം	2023-24	25				Proposal date 27/11/2023 sent to file on 28/11/2023 via e-mail. As per site condition land is not relinquished for approach road.(Reported to DC on 30.07.24)Work Cancelled as per Lr N0.LSGD/JD/1688/2024-G1 dtd10.01.2025
93	Building for perumbally fisheries hospital in Arattupuzha GP	2020-2021	50				Issue.Details regarding existing incomplete building pending. CRZ clearence required. Proposal for completion of building under preparation. need clarification -Dropped
107	Construction of Thondalil Muttom market road in ward 9 of Pallipad GP	2020-2021	25	d2/1095/2020 28-10-2020	30/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 09.08.2021	Sri. Manoj.R, Mannadiyil , Puthupalli	Second and Final Bill paid
108	RAILWAY CROSS JN. _PERINGALI JN ROAD_ HARIPAD MUNICIPALITY_ W 16	2020-2021	20	d2/550/2021 dated 18/02/2021	73/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 11.10.2021	O vijayakumar Sreenivas Karuvatta	Work completed.Final bill paid
109	Construction of Pranavam nagar Vadachira road in ward 9 of Thrikunnapuzha GP	2020-2021	15	d2/1087/2020 dated 16/1/2021	263/EE/LID&EW /ALPY/21-22Dated 26.02.2021	Shiyad H Vadachirayil Pathiyankara Thrikkunnappuzha	Work completed.Final bill paid
110	കല്ലമ്പറമ്പിൽ -ദുർഗ്ഗ ജംഗ്ഷൻ റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 8 കുമാരപുരം GP	2020-2021	25	d2/1090/2020 dated 11/1/2021	66/EE/LID&EW/MLA-ADS/21-22 DATED 20-09-2021	Sooraj N Nair,Akkanattu House,Erikkavu,Karth ikappally	Work completed.Final bill paid

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
111	Construction of new bridge in Vettathkadavu in ward 3 of Arattupuzha GP	2020-2021	15	d2/1092/2020 dated	23/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 28.06.2021	Murali K, Akhil nivas, Pallana P O	Final bill paid
112	Construction of road from bus stand to east up to vettath kadavu in arattupuzha GP	2020-2021	50	D2/1098/2020 28-10-2020	259/EE/LID&EW/ALPY/2020-21 Dated 26.02.2021	Krishnakumar S, Kumbazhathara Bhavan, kidangaym (N),patharam P O	Final bill paid

HARIPPAD LAC

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
26	ചെറുതന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിലെ കാക്കക്കോടിക്കൽ -ചാപ്രായിൽ റോഡ്	2023-24	20	G3/2273/2024 dtd.16.03.24	57/EE/LID&EW/MLA-ADS/2024-25 4 Date : 31/12/2024	Martin Vargheese	completed, Bill under preparation
39	കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 ലെ ഗുരുമന്ദിരം ആശാട്ടിമുക്ക് റോഡ് ഉയർത്തി ടാറജം നടത്തുന്നതിന്	2022-2023	18.3	ADCALP/337/23-D2 dtd 03.03.2023	73/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 30.01.24	Satheesh Kumar S V	completed.
42	തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 10,8 വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വാടച്ചിറ മുതൽ പതിയാങ്കര വാട്ടർ ടാങ്കിന് വടക്ക് വശം വരെയുള്ള റോഡിൻ ടാറിംഗ്	2022-2023	30	ADCALP/485/2023-D2 dtd 28.03.2023		MANOHARAN R, THAZHAYIL, K K NORTH, VALIYAPARAMPU P O, ALAPPUZHA	Work completed. Bill under preparation
43	പരിപ്പാട് നഗരസഭയിലെ 33-ാം നമ്പർ അംഗനവാടി കെട്ടിടവും, ചുറ്റുമതിലും, ടോയ് ലെറ്റ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, കുടിവെള്ളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പ്രസ്തുത അംഗനവാടി ആധുനിക രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്	2022-2023	23	ADCALP/332/2023-D2 dtd 03/03/2023		Anoop Babu	work completed .bill under preparation. 3rd and part bill submitted to CEoffice
47	പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 കോളാച്ചിറ പാലത്തിന് തെക്ക് വശത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് കോട്ടയിൽ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ്	2023-24	25	G3/2094/2024 dtd.09.03.24	16-04-2025	Toji Thomas	Work completed. Bill submitted.
48	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിലെ വാർഡ് 13 ലെ കാട്ടിൽമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ -കളിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2023-24	16	G3/2097/2024 dtd.09.03.24	2/EE/MLA-ADS/ALPY/2025-26 Date :07-04-2025	Harippad Labour Contract Society	Work completed. Bill submitted

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
49	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ വാർഡ് 16. പട്ടശ്ശേരിൽ പടി മുതൽ കാവിൽ പടി വരെയുള്ള റോഡ്	2022-2023	12.5	ADCALP/404/23-D2 dtd 15.03.2023	07/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/24-25 dtd 23.07.2024	Harikumar K,Paratharayil,Thulamparambu Naduvath,Harippad	work completed. Final Bill submitted to CE office
50	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ വാർഡ് 18 ലെ ടി.കെ.എം കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ എം.എൽ.എ.എ.ഡി.എസ്. മുഖേന പർത്തീകരിച്ച റോഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം മുതൽ വേലായുധൻ വാച്ചുകട വരെ	2022-2023	31.7	ADCALP/405/23-D2 dtd 15.03.2023	80/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 19.02.24	Antas Antony Vellath	completed.second and final bill submitted to CE office
51	തൃക്കുന്നപ്പുഴ വാർഡ് 6 ലെ തണ്ടാകാട്ടിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കൊച്ചാറ്റിൽ പാലം വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ടാറിംഗ്	2022-2023	37.5	D2/3281/2022 dtd 16.02.2023	19/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 24.06.2023	MANOHARAN R, THAZHAYIL, K K NORTH, VALIYAPARAMPU P O, ALAPPUZHA	completed.final bill paid
52	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ വാർഡ് 17 ലെ മറുതാമുക്ക് മുതൽ വെള്ളയിൽ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ടാറിംഗ്.	2022-2023	30	ADCALP/408/2023-D2 dtd 03/03/2023		MARTIN VARGHESE, KATTARAKALATHI L. HOUSE PANDY. PO KARUVATTA. VIA ALAPPUZHA	work completed .Final bill paid
53	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭയിലെ ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറേ നട മുതൽ ഡാണാപടി വരെയുള്ള റോഡിൻറെ നിർമ്മാണം	2022-2023	30	ADCALP/2179/2022-D2 dtd 9.01.2023	92/EE/LID&EW/LAC-ADS/ALPY/22-23 dtd:20/03/23	Pramod K, Ittikattil, Mahadevikad, Kayamkulam	Final bill allotment recieved
55	Gandhi bazar road in Thrikunnauzha GP	2020-2021	20	D2/1230/2020 28-10-2020	55/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 18.08.2021	Sri. k. Pramod, Ittikattil House, Karthikapalli	Final bill requisition sent to CE

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
57	ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നല്ലാണിക്കൽ കാവിൽ ഒടുപ്പത്ത് കായൽവാരം റോഡ് നിർമ്മാണം	2022-2023	13.1	ADCALP/456/2023-D2 dtd 28.03.2023	16/EE/LID & EW/LAC-ADS/ALPY/23-24 dtd 21.06.2023	KRISHNA KUMAR S, KUMBAZHATHARA BHAVAN KIDANGAYAM NORTH PATHARAM PO KOLLAM	Final bill paid
59	കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15 ലെ കൽപകവാടി ജം. - കൊക്കോത്ത് റോഡ് (റീച്ച് 2)	2019-2020	25.93	d2/1395/2020 05-10-2020	48/EE/LID & EW/ALPY/201-22 Dated 17.08.2021	Sri. Martin Varghese, Ktarakalathil, Karuvatta, Alappuzha	work completedPart bill paid,Final bill paid
62	മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത് 3 , 4 വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കല്ലുമുട് പരവിള റോഡ്	2021-2022	27	D2/371/2022 dated 31-03-2022	35/EE/LID&EW/ML A-ADS/ALPY/22-23 dtd:23/06/22	Vijayan N, Vishnu Bhavanam, Kannimel, Cheppad, Alappuzha	Work completed, Final bill submitted to CE on 29.11.2023
63	Construction of Road & bridge from Panoor Tank Mukk to Ambalassery Kadavu in ward 13 of Thrikunnapuzha GP	2021-2022	25	D2/624/2022 dtd 15.03.2022 REVISED AS D2/624/2022 dtd 24.03.2023	04/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/22-23 dtd:19/05/22	Harikumar C ,Thottayil, Prayar North	work completed. Part Bil Paid. Final bill submitted to CE on 15.04.2024
64	Electrification- ചേപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏവൂർ ഗവ.എൽ.പി.എസ് ന് ശതാബ്ദി കെട്ടിടം	2021-2022	1.17	d6/402/2019 dated 04.09.2019	41/EE/LID&EW/ML A-ADS/ALPY/22-23 dtd:29/06/22	Harilal T S, Thuvarasseril, Chingoli P.O, Karthikappally.	Final bill paid
65	കോട്ടക്കാട്ട് ജംഗ്ഷൻ തലത്തോട്ട റോഡും ഓടയും നിർമ്മാണം വാർഡ് 16	2020-2021	15	D2/642/2021 26-02-2021	85/EE/LID&EW/ALPY/2020-21 Dated 08.12.2021	MUHAMMED ISMAIL(	Final bill paid

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
66	മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത്- വാർഡ് 10 - തുരുത്തിയിൽ ജം-കാരാളിൽ ജം റോഡ് നിർമ്മാണം	2020-2021	10	d2/1731/2021 dated 29/01/2022	100/EE/LID&EW/MLA-ADS/ALPY/22-23 dtd:21/03/22	Reghu D	Final Bill Paid
67	പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10 ൽ അകവൂർ മഠം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ലക്ഷം വീട് ഓടയും റോഡ് നിർമ്മാണവും	2020-2021	15.6	d2/1099/2020 dated 16/1/2021	33/EE/LID&EW/ALPY/2020-21 Dated 10.08.2021	Sri.Ambilikumar, Nikarthil house, Ayikkad., Cheppad.P.O, Alappuzha	Bill paid
68	ASHARI MUKKU_VALIYA KOTTUKAL ROAD_(W-3&14)_CHEPPAD GP	2020-2021	40	d2/1645/2020 dated 17/02/2021	37/EE/LID&EW/ALPY/2020-21 Dated 10.08.2021	T.N. Santhilal	Second and Final Bill paid
69	Nalukandam -Mutta kulam road including drain in Karuvatta GP	2020-2021	20	d2/300/2021 dated 26/02/2021	59/EE/LID&EW/ALPY/21-22 Dated 31.08.2021	Muhammad Ismail. Vallyathu house, Karuvatta.P.O, alappuzha	Work completed. Final bill paid
70	വലിയപറമ്പ് പാലം വാര്യം കാട്ടു വരെ റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 5 തൃക്കുന്നപ്പുഴ GP	2020-2021	27	d2/1099/2020 dated 16/01/2021 REVISED AS d2/1099/2020 dated 07.01.2023	33/EE/LID&EW/MLA-ADS/20-21/ALPY DTD 21.06.2022	Manoharan R, Thazhchayil, Kizhakkekara vadakku (valiyaparambu P.O), Thrikkunnappuzha	Final bill submitted to CE 29.02.2024.Allotment recieved on 27/1/2024
71	ചേപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 മുട്ടം വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുതൽ തെക്കേടത്ത് മഹാദേവ ജം. വരെ ആവശ്യമായ ഓടയും ടൈൽ പാകലും അടക്കം തെക്കേടത്ത് മഹാദേവ ജം. വരെ റോഡ് നിർമ്മാണം	2020-2021	25	d2/1307/2020 dated 16/01/2021	53/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 18.08.2021	Sri. K. Balakrishnan, Karikattu House, Muttom.P.O, Harippad	Final bill paid
72	New building for health sub centre in Muthukulam	2020-2021	15	D2/1085/2020 05-10-2020	251/EE/LID&EW/ALPY/2020-21 Dated 20.02.2021	Gopalakrishnapillai, Uthradam., Muthukulam south (civil) Harilal.T.S ,thuravasseril,Chingoli (Electrification)	Work completed, Final bill sent to CE on 03.05.2024, Electrification :inal bill of electrification sent to CE on 14.05.2024

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
73	Pitching from Kandalezhath to Kunnuparamb in ward 8 of Thrikunnappuzha GP	2020-2021	25	d2/1097/2020 dated 29/01/2021	264/EE/LID&EW /ALPY/2020-21 Dated 26.02.2021	Shiyad H Vadachirayil Pathiyankara Thrikkunnappuzha	Final Bill paid
76	Construction of Suresh market Aswathi mill Chengireth road in ward 21 of Haripad municipality	2020-2021	15	d2/1089/2020 05-10-2020	56/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 18.08.2021	Sri. k. Pramod, Ittikattil House, Karthikapalli	work completed. Final bill paid
81	ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 ലെ ഐഡിയൽ കോളേജ് - എസ്.ടി.പി.സി റോഡ് ടാറിംഗ്	2017-2018	20	D6/1582/2017/MLA-ADS/HAD dated 28.10.2017	62/EE/LSGD/MLA-ADS/18-19 Dated 11.12.2018	S Manilal, Uppukunnayil, Erikkavu P O, Karthikapally	Work completed, waiting for CTE report
107	Construction of Thondalil Muttom market road in ward 9 of Pallipad GP	2020-2021	25	d2/1095/2020 28-10-2020	30/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 09.08.2021	Sri. Manoj.R, Mannadiyil , Puthupalli	Second and Final Bill paid
108	RAILWAY CROSS JN. _PERINGALI JN ROAD_ HARIPAD MUNICIPALITY_ W 16	2020-2021	20	d2/550/2021 dated 18/02/2021	73/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 11.10.2021	O vijayakumar Sreenivas Karuvatta	Work completed.Final bill paid
109	Construction of Pranavam nagar Vadachira road in ward 9 of Thrikunnappuzha GP	2020-2021	15	d2/1087/2020 dated 16/1/2021	263/EE/LID&EW /ALPY/21-22Dated 26.02.2021	Shiyad H Vadachirayil Pathiyankara Thrikkunnappuzha	Work completed.Final bill paid
110	കല്ലമ്പറമ്പിൽ -ദുർഗ്ഗ ജംഗ്ഷൻ റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് 8 കുമാരപുരം GP	2020-2021	25	d2/1090/2020 dated 11/1/2021	66/EE/LID&EW/MLA-ADS/21-22 DATED 20-09-2021	Sooraj N Nair,Akkanattu House,Erikkavu,Karth ikappally	Work completed.Final bill paid

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
111	Construction of new bridge in Vettathkadavu in ward 3 of Arattupuzha GP	2020-2021	15	d2/1092/2020 dated	23/EE/LID&EW/ALPY/2021-22 Dated 28.06.2021	Murali K, Akhil nivas, Pallana P O	Final bill paid
112	Construction of road from bus stand to east up to vettath kadavu in arattupuzha GP	2020-2021	50	D2/1098/2020 28-10-2020	259/EE/LID&EW/ALPY/2020-21 Dated 26.02.2021	Krishnakumar S, Kumbazhathara Bhavan, kidangaym (N),patharam P O	Final bill paid

HARIPPAD LAC

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
11	തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 ലെ പുലത്തറ - ചന്തുവിൻറെ തറ വാടയിൽ തൈവൈപ്പിൽ റോഡ്	2024-25	17	ADSALP/1451/2024/G1 dtd.27/11/2024	43/EE/MLA-ADS/LID&EW/ALPY/2025-26, 25-09-2025	Manoharan R	Work started. Side wall construction completed.
12	കാർത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 ലെ മാനാങ്ങുറം കടയ്ക്കൽ റോഡ്	2024-25	15	1451/2024-G1 19.02.2025	51/EE/MLA-ADS/LID&EW/A LPY/2025-26 Agreement Date : 03-11-2025	Vijayan	Agreement executed, SHO issued
13	ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 12 ലെ ഉളിശേരിൽ വടക്കുവശം കായൽവാരം വരെയുള്ള റോഡ്	2024-25	15	ADSALP/1451/2024/G1 dtd.12/03/2025	39/EE/MLA-ADS/LID&EW/A LPY/2025-26 Agreement Date : 09-08-2025	Uthman K	Agreement executed
15	എം .എൽ .എ ഹരിപ്പാട് നിയോജകമണ്ഡലം -കുമാരപുരം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 അനന്തപുരം -തട്ടാരേത്ത് റോഡ് ടാറിങ്	2023-24	20	G3/7647/2023 dtd 2024-02-22	15/EE/LID&EW/MLA-ADS/2025-26 dtd 24-04-2025	HARIPAD LABOUR CONTRACT CO OPERATIVE SOCIETY LTD	Agreement executed work not started
18	ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്ത് ചിങ്ങോലി വില്ലേജ് ഓഫീസ് - കൊച്ചുവീട്ടിൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2024-25	35	ADSALP/1269/2024-G1	37/EE/MLA-ADS/LID&EW/ALPY/2025-26, dtd 15-07-2025	Muhammad Thaha	Agreement executed. SHO 15-07-2025
19	മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 ,10 ലുടെ കടന്ന് പോകുന്ന പാണ്ടവർകാവ് - പുളിയറ റോഡിൻറെ ടാറിങ്	2022-2023	33	G3/8802/2023 and 31/12/2023	14/EE/LID&EW/MLA-ADS/2025-26 DTD 24-04-2025	ULCC	Agreement executed on 24.4.25, SHO ON 24-04-2025. Initial level taken and reported to CTE on 19.08.25

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
27	ചേപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14 ലെ മുറിയാമുട് -മണലിൽ മുക്ക് റോഡ്	2023-24	20	ADSALP/1033/2024-G1 Administrative Sanction Date* : 2024-07-27	13/EE/LID&EW/MLA-ADS/2025-26 Agreement Date : 24-04-2025	ULCC	Agreemstnt executed on 24.4.25. Initial level taken and reported to CTE on 25.08.25
28	ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ വാർഡ് 22 വാതല്ലൂർ കോയിക്കൽ ചെങ്കിളിൽ റോഡ്	2023-24	13.3	G3/1497/2024 dtd.22.02.24	13-01-2024	Sreekumar.D	Agreement executed on 13.11.2024 work not started due to contractor's delay
29	പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 11 ലെ കളത്തിൽ ജംഗ്ഷൻ ചെറിയലേത്ത് തെക്ക് റോഡും ഓടയും	2023-24	22	G3/2096/2024 dtd.09.03.24		ULCC	Agreement executed on 24.4.25. Work started. Site Issue
32	ചെറുതന്ന പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 ലെ പുത്തൻതൂരുത്ത് മുതൽ കാഞ്ഞിരൻ തൂരുത്ത് വരെയുള്ള റോഡ്	2023-24	50			ULCC	Started. scarryfying comp-leted
36	തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പല്ലന ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കാട്ടിൽ മുക്ക് വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	2022-2023	18.7	D2/3279/2022 dtd 16.02.2023	17-03-2025	Sunilkumar.C	Site handed over. Work not started
37	ചെറുതന്ന പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 ലെ പാണ്ടിവെട്ടുകുളത്തി മുതൽ തോടിന് പടിഞ്ഞാറു വശത്തുകൂടി നബാർഡ്-എം.എൽ.എ ഫണ്ട് എന്നിവ ചേർത്ത് പണി പൂർത്തീകരിച്ച റോഡിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന	2022-2023	35.21	ADCALP/2292/22-D2 dtd 15.03.2023		Martin Vargheese	Work started, Revised AS approved. Work started

SL NO	Project Name	Financial Year	Estimate amount	AS No. and Date	Agreement No. and Date	Name of Contractor	Status of work
38	പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 ലെ ലോട്ടസ് ജംഗ്ഷൻ-കുറുത്താട്ടിൽപടിറ്റിൽ ജംഗ്ഷൻ വരെ റോഡ് ടാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നിലവിൽ എം.എൽ.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഓടയുടെ മുകളിൽ കവറഇംഗ് സ്റ്റാബ് ചെയ്യുന്നതിനും	2022-2023	22.1	ADCALP/406/23-D2 dtd 15.03.2023		ULCC	Work started. slab construction completed
41	കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 3 ആശ്രമം പട്ടേരിപറമ്പിൽ റോഡ്	2022-2023	18.84	ADCALP/336/23-D2 dtd 03.03.2023		ULCC	Agreement executed on 24.4.25. Work started. initial level reported
45	പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12 ലെ വഴുതാനം യുപിഎസ് കിഴക്ക് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തെക്കോട്ട് ചിറ വടക്കേതിൽ നീണ്ടുർക്കേഴത്രം റോഡ്	2022-2023	17.86	ADCALP/409/2023-D2 dtd 15.03.2023	24-04-2025	ULCC	Work started, Revised AS approved. Work started
87	ചേപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 8 തോട്ടോലിൽ മുക്ക് വാതല്ലൂർ മുക്ക് റോഡ്	2022-2023	21	G3/8801/2023 AND 30/12/2023	27/EE/LID&EW/ML A-ADS/2024-25 dtd 25.09.2024	Balakrishnan	Agreement executed Site handed over on 5.10.2024 work not started. cancell the work as per MLA decision

Ref : GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram, Dated 18/03/2020 (AS Order No. and Date)

STATUS OF RKI WORKS - Phase 1

P-1074-Phase-1

S.No	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road	AS GO No and date	Phase	AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
184												
4	HARIPAD	HARIPAD	CHERUTHANA	Puravazhanji Kochuparamp Road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	35.00	49/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	24-07-2020	33.76166	33.08614	Final bill paid
6	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	Pallimeda -Railway road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	18.00	86/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	11-08-2020	18.64	17.64112	Final bill paid
7	Haripad	Muthukulam	Muthukulam	Kunnatherithara Aquayil Road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	30.00	175/EE/LSGD/ALPY/RKI/20-21	13-10-2020	27.2	25.77313	Final bill paid
15	Harippad	Harippad	Pallippad	Anjilimootilkadavu Arayalkulangara Sreekrishnaswamy temple road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	65.00	158/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	18-09-2020	23.79251	21.67208	Final bill paid
16	HARIPAD	HARIPAD	CHERUTHANA	Mankuzhi Edavanappallam Road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	7.00	35/EE/LID&EW/ALPY/RKI/21-22	12-08-2021	5.97962	6.61322	final bill paid

S.No	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road	AS GO No and date	Phase	AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
17	Haripad	Haripad	CHERUTHANA	Pallimukku Thevaredathu -Anari kadavu Kolath Kshethram	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	60.00					DROPPED
46	Haripad	Muthukulam	Arattupuzha	LalimonJn-Thazhchayil Jn road tarring	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	20.00	72/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	06-08-2020	19.63048	19.46658	Final bill paid
47	Haripad	Muthukulam	Arattupuzha	No 14-Nankasseril mannel road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	27.00	140/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	09-09-2020	26.30082	26.20757	Final bill paid
48	Haripad	Muthukulam	Arattupuzha	Pathisseriljn-arattupuzha jetty road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	20.00	22/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	29-06-2020	19.70087	19.60806	Final bill paid
49	Haripad	Muthukulam	Arattupuzha	Sivajinagar-mullasseril road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	27.00	18/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	26-06-2020	23.95077	23.87581	Final bill paid
65	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	N.H -Sangamam road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	6.00	236/EELSGD/ALPY/RKI/20-21	12-02-2021	5.651872	5.6246	Final bill paid

S.No	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road			AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
					AS GO No and date	Phase						
66	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	NGO corner-Perumkulam -kolathu road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	30.00	05/EE/LID&EW/ALPY/RKI/21-22	05-05-2021	29.94124	29.61283	Final bill paid
67	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	N.H- Sreekrishnaswami temple- TKMM collage road road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	21.00	255/EELSGD/ALPY/RKI/20-21	22-02-2021	19.87015		Final bill paid
68	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	Mankam kulangara-Aranazhika-Unniyethathu road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	12.00	233/EELSGD/ALPY/RKI/20-22	04-02-2021	11.97328	11.9233	Final bill paid
69	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	NH- Bhoopanayabank jn. -Society link road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	30.00	192(A)/EE/LSGD/ALPY/RKI/20-21	30-10-2020	29.99248	26.2249	Final bill paid
70	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	Kuttathethu jn. -saparya-kolattu-thiruvannikkal road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	35.00	141/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	09-09-2020	33.71047	33.22648	Final bill paid
71	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	Thundil - Railway road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	10.00	42/EE/LID&EW/ALPY/RKI/21-22	16-08-2021	8.92214	9.47718	Final bill paid

S.No	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road	AS GO No and date	Phase	AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
72	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	Kattilmukku-Aranappuram road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	15.00	43/EE/LID&EW/ALPY/RKI21-22	16-08-2021	13.38961	14.81725	Final bill paid
81	HARIPAD	HARIPAD	CHERUTHANA	Meenatheril VadakkuvasamNalpathan chira Road	GO(Rt)No.273/2024/P&EA dtd 30.7.24	Phase 1	63.30	32/EE/LSGD/ALPY/RKI/2024-25	18-10-24			Work 80% completed. Retaining wall completed. Road work pending
85	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	Bhadradeepam - Naduvileparmbu road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	70.00	192/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	30-10-2020	69.6745	50.78427	2ND AND PART BILL SEND TO BDS.WORK COMPLETED.
130	Harippad	Harippad	Pallippad	Rennovation of Kattuvalli khethram Kanjiramood road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	30.00	159/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	18-09-2020	17.4512	17.03034	Final bill paid

S.N o	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road			AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
					AS GO No and date	Phase						
131	Harippad	Harippad	Pallippad	Tarring of Vellarithara Anjilimood road and culvert construction	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	50.00	232/EE/LSGD/ ALPY/RKI/2020-22	04-02-2021	49.00548	13.16971	PART BILL PAID.Construction of Culvert completed.Construction of Approach road need to started.During the flood the side protection works of the Achankovil river got completely damaged.so this side wall need to be reconstructed by Irrigation department .only after this approach road construction can be started. letter received from CE to terminate the contractor
132	Harippad	Harippad	Pallippad	Rennovation of Kureethara Gurumandiram	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	30.00	129/EE/LSGD/ ALPY/RKI/2020-21	03-09-2020	18.0572	17.75911	Final bill paid
133	HARIPAD	HARIPAD	CHERUTHANA	Puthenthuruth Chillakkeri Road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	52.50	245/EE/LSGD/ ALPY/RKI/2020-22	16-02-2021	51.82508	49.97301	final BILL PAID
134	HARIPAD	HARIPAD	CHERUTHANA	Puthenpurackal Mannarasala Road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	12.00	106/EE/LSGD/ ALPY/RKI/2020-21	18-08-2020	11.7131	11.62815	Final bill paid

S.No	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road	AS GO No and date	Phase	AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
135	HARIPAD	HARIPAD	CHERUTHANA	Thaliyil Mazhuvancheri	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	20.00	215/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	12-01-2021	15.50322	14.95043	Final bill paid
136	HARIPAD	HARIPAD	CHERUTHANA	Panooreth Kalathilpadi Road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	15.00	56/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	29-07-2020	13.9895	13.95885	Final bill paid
157	HARIPAD	HARIPAD	HARIPAD MUNICIPALITY	Choorallakkal- Kattil road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	23.00	113/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	21-08-2020	22.46853	22.45151	Final bill paid
158	HARIPAD	HARIPAD	HARIPAD MUNICIPALITY	Mannarassala block jn. - moodeth chalil-danapady market road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	50.00	142/EE/LSGD/ALPY/RKI/2020-21	09-09-2020	48.11451	47.56536	Final bill paid
159	HARIPAD	HARIPAD	HARIPAD MUNICIPALITY	Pulimoottu junction - Aranappuram road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	5.00	41/EE/LID&E W/ALPY/RKI/21-22	16-08-2021	4.99499	4.96161	Final bill paid
160	HARIPAD	HARIPAD	HARIPAD MUNICIPALITY	Chelakkapally- thayil road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	22.39				16.05082	No Response in manual quotation

S.No	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Road	AS GO No and date	Phase	AS Amount (in lakhs only)	Agreement No	Agreement Date	Agreed PAC (in lakhs only)	Expenditure (in lakhs only)	Remarks
161	HARIPAD	HARIPAD	HARIPAD MUNICIPALITY	Anganwadi -Substation road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	25.70	48/EE/LID&EW/ALPY/RKI/2024-25	28-11-2024	21.71522		Work completed. Final bill under preparation
172	HARIPAD	HARIPAD	Haripad Municipality	Karukaparambu-Koikkaparambu road	GO (Rt.) No.156/2020/P&EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Phase 1	15.00	40/EE/LID&EW/ALPY/RKI21-22	16-08-2021	13.38069	14.81518	Final bill paid
184	HARIPPAD	HARIPPAD	PALLIPPAD	ANJILIMOODU SUDHEESHBHAVANAM ROAD	GO (Rt.) No.242/2023/P&EA Thiruvananthapuram dated 23/06/2023	Phase 1	184.00					Letter sent to CE for executing this work through Irrigation department(on 21/12/2023)

CMLRRP 1												
Sl. No.	District	LAC	Localbody	AS Refno	AS date	Project ID	Project Name	AS Amount	TS Amount	TS Date	Nature OF Bill	Status
1	Alappuzha	Haripad	Cheppad Grama Panchayat	G.O (Ms) No.166/2020/LSGD	05-11-2020	6,073	Kattor Kammattu road Vishnu Kshethram to Koledathuthara reach in ward 12	1,170,000	1,170,000	04-02-2022	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
2	Alappuzha	Haripad	Cheppad Grama Panchayat	G.O (RI) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,197	11Muttam mahadeva temple road Renovation and drainage construction in ward 4(163m)	1,250,000	1,250,000	08-02-2022	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
3	Alappuzha	Haripad	Chingoli Grama Panchayat	GO(MS)No. 49/2020/LSGD	18-03-2020	544	Panchayath Office In Sangamam In	2,150,000	2,150,000	02-11-2020	Full Payment	CE Approved payment request
4	Alappuzha	Haripad	Chingoli Grama Panchayat	G.O (RI) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,198	Padissheril Kinarmukku road in ward -6	1,300,000	1,300,000	16-02-2021	Full Payment	CE Approved payment request
5	Alappuzha	Haripad	Chingoli Grama Panchayat	G.O (RI) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,163	Vandikapally Choolitherevu Road	6,600,000	6,600,000	13-08-2020	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
6	Alappuzha	Haripad	Chingoli Grama Panchayat	G.O (RI) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,161	Panchayath Office Karasen	4,500,000	4,500,000	25-08-2022	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
7	Alappuzha	Haripad	Chingoli Grama Panchayat	G.O (RI) No.1300/2020/LSGD	01-07-2020	4,162	Trinity Gurumandiram Road	4,000,000	4,000,000	08-08-2020	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
8	Alappuzha	Haripad	Haripad Municipality	G.O (Ms) No.166/2020/LSGD	05-11-2020	6,088	Chall block palam - Kakkapallichira	1,200,000	1,200,000	18-11-2020	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
9	Alappuzha	Haripad	Haripad Municipality	G.O (Ms) No.166/2020/LSGD	05-11-2020	6,078	Kadambai cheduvalli paramu road(w-3)	1,000,000	1,000,000	18-11-2020	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
10	Alappuzha	Haripad	Haripad Municipality	GO(MS)No. 71/2020/LSGD	04-05-2020	6,728	Prathumagham - Chornnikal	30,000,000	30,000,000	06-01-2024	Full Payment	A/E rejected payment request
11	Alappuzha	Haripad	Haripad Municipality	G.O (Ms) No.166/2020/LSGD	05-11-2020	6,087	Narayanam kulam - Mulakodiprambu	1,000,000	1,000,000	13-10-2021	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
12	Alappuzha	Haripad	Karuvatta Grama Panchayat	GO(MS)No. 49/2020/LSGD	18-03-2020	600	Gurumandiram - Asattimukku Road	4,000,000	4,000,000	30-04-2022	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
13	Alappuzha	Haripad	Karuvatta Grama Panchayat	GO(MS)No. 49/2020/LSGD	18-03-2020	601	MH-Nalukandam Road	3,950,000	3,950,000	08-02-2021	Full Payment	DP Executive Engineer Approved Payment request
14	Alappuzha	Haripad	Muthukulam Block Panchayath	GO(RI) 2553/2023/LSGD	22-12-2023	6,773	Cheppad Vannhikagally road	13,239,475	12,060,000	15-05-2023	Partial Payment	EE-Divisional Accountant forwarded payment request to DP Executive Engineer
15	Alappuzha	Haripad	Pallippad Grama Panchayat	G.O (Ms) No.141/2020/LSGD	18-09-2020	5,877	വഴുതറയ്ക്കു പുറം എസ്.എസ്.ടി ക്ലിപ്പർ വാങ്ങൽ തീർത്ത് തെക്കോട്ട് കുളമിണി കുന്ന് കൽ തിരുവൂർ കെട്ടിടം	2,500,000	2,500,000	02-02-2021	payment not initiated	Work Awarded

നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 2370 (എ)- (നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്തത്)

MPLADS-List of Completed/ Ongoing works in Harippad Constituency (2021-26)

SL No	Name of the MP	Year	Name of the work	AS Date	AS Amount	Expenditure	Status
1	Sri.K C Venugopal MP(18th LS)	2024-25	Installation of a Mini Mast Light at Sangamam Junction in Eluvakulangara Vayanasala Road in the 6th ward of Chingoli GP	09/01/25	2,15,580	0	Ongoing
2	Sri.K C Venugopal MP(18th LS)	2024-25	Construction of Valiyaveetil Chooravila Road in the 11th ward of Chingoli GP (SCP)	30/06/25	3060000	0	Ongoing
3	Sri.K C Venugopal MP(18th LS)	2024-25	Installation of a High Mast Light near the pond in the northern part of Sree Subrahmaniaswamy Temple, Harippad, near the pond in the northern part of Sree Subrahmaniaswamy Temple in the 28th ward of Harippad municipality	31/08/25	4,46,040	0	Ongoing
4	Sri.K C Venugopal MP(18th LS)	2025-26	Installation of a Mini High Mast Light in the 11 th ward of Thrikkunnappuzha GP,At Petrol Pump Junction in the Thrikkunnappuzha Thottappally Road.	08/10/25	3,27,400	0	Ongoing

SL No	Name of the MP	Year	Name of the work	AS Date	AS Amount	Expenditure	Status
5	Sri.K C Venugopal MP(18th LS)	2025-26	Purchase of 5 laptops and 2 Projectors for GUPS, Mahadevikkad, Karthikappally	05/10/25	2,43,531	0	Ongoing
6	Sri.K C Venugopal MP(18th LS)	2025-26	Installation of a High Mast Light near the Veterinary Hospital in the 12th ward of Arattupuzha GP	20/01/26	4,45,000	0	Ongoing
7	Sri.K C Venugopal MP(18th LS)	2025-26	Installation of a Mini High Mast light at Choolatheruvu Junction in the 2nd ward of Muthukulam GP	08/10/25	3,27,400	0	Ongoing
8	Sri.K C Venugopal MP(18th LS)	2025-26	Purchase of 5 laptops for SNVUPS, Muthukulam in the ward 14 of Muthukulam GP	28/10/25	1,81,035	0	Ongoing
9	Sri.K C Venugopal MP(18th LS)	2025-26	Purchase of a School Bus for NSS GHS, Karuvatta, in the 3 rd ward of Kumarapuram	04/11/25	20,97,239	0	Ongoing
10	Adv. Haris Beeran MP(RS)	2025-26	Installation of High mast Light- at Pallipattu Muri Chalukandam Junction Ward 12, Chelakkad, Thrikkunnappuzha Grama Panchayath Haripad Block	26/09/25	4,98,500	0	Ongoing
11	Adv. Haris Beeran MP(RS)	2025-26	Installation of High mast Light- near Patiyankara Junction Mosque Ward 8, Patiyankara North, Thrikkunnappuzha Grama Panchayath Haripad Block	25/09/25	4,98,500	0	Ongoing

SL No	Name of the MP	Year	Name of the work	AS Date	AS Amount	Expenditure	Status
12	Adv. Haris Beeran MP(RS)	2025-26	Installation of Mini High mast Light- at Puthanpurakkal Junction, Ward 15 , Panoor North,Thrikkunnappuzha Grama Panchayath Haripad Block	26/10/25	249000	0	Ongoing
13	Adv. Haris Beeran MP(RS)	2025-26	Installation of Mini High mast Light- at Chathan Keri Junction, Ward 15 , Panoor North,Thrikkunnappuzha Grama Panchayath Harippad Block	22/10/25	249000	0	Ongoing
14	P V Abdul Wahab MP(RS)	2023-24	Construction of Panoor Pallimukku Beach road/pathway, ward no. 14, ThrikkunnappuzhaPanchayath	13/05/25	700000	0	Ongoing
15	Adv. A.M Ariff Ex MP(17th LS)	2022-23	Mettalling and tarring of Pashnaveli - Karukathara Road in Kumarapuram Grama Panchayath,ward no.10&11	25/01/24	670000	0	Ongoing
16	Adv. A.M Ariff Ex MP(17th LS)	2023-24	Installation Of Mini Mast Lights (8 Meter height and 5 led flood light with 150 watts each)Western side of Pulikeezh Bridge in Karthikappalli Gram Panchayath Ward No.1	12/02/24	205421	197416	Completed
17	Adv. A.M Ariff Ex MP(17th LS)	2023-24	Installation of High Mast Light(12 Meter Height) Kumaranasan Smarakam at Pallana Kumarakodi in Thrikkunnappuzha Grama panchayath Ward No. 17 (Implementation through PMC Accredited Agencies)	14/02/24	529150	521812	Completed

SL No	Name of the MP	Year	Name of the work	AS Date	AS Amount	Expenditure	Status
18	Adv. A.M Ariff Ex MP(17th LS)	2023-24	Installation of Mini Mast Lights Pallana Beach in Thrikkunnappuzha Grama Panchayath Ward No. 1 (Implementation through PMC Accredited Agencies)	30/12/23	210000	201185	Completed
19	Adv. A.M Ariff Ex MP(17th LS)	2023-24	Installation of Mini Mast Lights at Kumarakodi Bridge in Thrikkunnappuzha Grama panchayath Ward No. 2	24/02/24	209971	203161	Completed
20	Adv. A.M Ariff Ex MP(17th LS)	2023-24	Installation of Mini Mast Lights at KV Jetty Hanging Bridge in Thrikkunnappuzha Grama panchayath Ward No. 3	24/02/24	209971	203161	Completed
21	Adv. A.M Ariff Ex MP(17th LS)	2023-24	Installation of High Mast Light at KSRTC Bus Station Harippad	21/02/24	529150	510644	Completed
22	Adv. A.M Ariff Ex MP(17th LS)	2023-24	Installation of Mini Mast light at Thrikkunnappuzha CHC in Thrikkunnappuzha Grama panchayath Ward No. 11	14/02/24	205421	197416	Completed
23	Sri.Suresh Gopi Ex. MP(RS)	2021-22	Construction of Tar Road in Muttakulathu madom Kochuthundil Road in Ward 12, Harippad Municipality, Alappuzha	19/09/22	810000	800847	Completed
24	Sri.Suresh Gopi Ex. MP(RS)	2021-22	Construction of Tar Road in Blahayil West Road in ward 21, Harippad Municipality, Alappuzha	19/09/22	970000	969741	Completed
			TOTAL		1,40,87,309	38,05,383	