

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1024

29-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എ കെ എം അഷ്റഫ്		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ജലവിഭവ വകുപ്പ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	ജലവിഭവ വകുപ്പ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർവ്വഹണ പുരോഗതി വിശദാംശം അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിർവ്വഹണം നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	ജലവിഭവ വകുപ്പ് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർവ്വഹണ പുരോഗതി വിശദാംശം അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ ?	(സി)	ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരം അനുബന്ധം (ബി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (ബി)

ജലസേചന വകുപ്പ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരണം	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
1	മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഹൊസബെട്ടു കടപ്പുറത്ത് 220 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	200

ജലനിധി

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരണം	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക
1	മീഞ്ച	ധൂമരക്കാട് ബെജ്ജംഗള്ള	മോട്ടോർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ, വിതരണ ശൃംഖലയിലേക്കുള്ള അധിക പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ.	6,00,000
2		ബുറ്റിയ	അഡീഷണൽ ബോർവെൽ, പമ്പിംഗ് മെയ്ൻ & ടാങ്ക്.	10,00,000
3		കടമ്പാർ	അഡീഷണൽ ബോർവെൽ, പമ്പിംഗ് മെയ്ൻ.	12,80,000
4		അടുക്കത്തുഗുരി	അഡീഷണൽ ബോർവെൽ, പമ്പിംഗ് മെയ്ൻ.	13,00,000
	ആകെ			41,80,000

അനുബന്ധം (എ)

ജലസേചനവകുപ്പ്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിത തീയതി
1	നബാർഡ് - ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXII - പെർവായ് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പൈവളിക പഞ്ചായത്തിലെ ബെള്ളൂർ ഓട്ടപ്പടപ്പ് വിസിബി കം ട്രാക്ടർ പാതയുടെ നിർമ്മാണം	650.00	90% പൂർത്തീകരിച്ചു. നാല് പാർട്ട് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	31.03.2023
2	എൻമകജെ പഞ്ചായത്തിൽ മുഴിക്കാന കാട്ടുകക്കയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നടപ്പാതയോട് കൂടിയ വിസിബിയുടെ നിർമ്മാണം	80.00	നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുന്നു. 80% പൂർത്തീകരിച്ചു. പാർട്ട് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	31.03.2023
3	കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ ആരിക്കാടി കാർലെയിലുള്ള പൊതു കളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	15.00	പ്രവൃത്തിയുടെ സൈറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്തു	31.05.2023
4	കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ നമ്പിക്കര ഷേഡിക്കാവിലെ കളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	18.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
5	എൻമകജെ പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടുകക്കയിലുള്ള പാലത്തോട് കൂടിയ വിസിബിയുടെ നവീകരണം	20.00	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു, 60% പൂർത്തീകരിച്ചു.	31.03.2023
6	കെഡിപി പൈവളികെ പഞ്ചായത്തിൽ ചിപ്പാർ തോടിന് കുറുകെ അടുക്കത്തിമാർ സൊനാജെയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വിസിബിയുടെ പ്രവൃത്തി	74.00.	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. 70% പൂർത്തീകരിച്ചു.	31.03.2023
7	കെഡിപി നാവൂർ തോടിന് കുറുകെ പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തിൽ പൊയ്യ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന വിസിബിയുടെ പ്രവൃത്തി	36.80.	പൂരോഗമിക്കുന്നു. 70% പൂർത്തീകരിച്ചു.	31.03.2023

8	കെഡിപി കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ സംയോജിത ജലസംരക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൈവളികെ പഞ്ചായത്തിലെ പെരിയപ്പാടി വിസിബി യുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	15.00	ആരംഭിച്ചു. -	31.05.2023
9	കെഡിപി കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ സംയോജിത ജലസംരക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൈവളികെ പഞ്ചായത്തിലെ മൂഡായി തോട്ടയിലെ പാലത്തോട്ടുകൂടിയ വിസിബി യുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	16.00	സൈറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്തു	31.05.2023
10	കെഡിപി- എൻമകജെ പഞ്ചായത്തിലെ മാളിയിൽ ചാവർക്കാട് തോടിന് കുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്ന വിസിബിയുടെ പ്രവൃത്തി	53.00.	പൂർത്തീകരിച്ചു. പാർട്ട് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	
11	കെഡിപി -പൈവളികെ പഞ്ചായത്തിലെ കണിഹിത്തിലുവിൽ കൂടുത്തിൽ തോടിന് കുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്ന വിസിബിയുടെ പ്രവൃത്തി	60.00.	പുരോഗമിക്കുന്നു, 40% പൂർത്തീകരിച്ചു.	31.05.2023
12	വോർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ ബീഡു തോടിന് കുറുകെ കൊടലമുഗരവില്ലുള്ള വിസിബിയുടെ പ്രവൃത്തി	45.00.	പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്	
13	മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ മണിഞ്ചയിലുള്ള കുളത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി	1.70	സൈറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്തു	31.05.2023
14	മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ പാവൂറിൽ ബങ്കര മഞ്ചേശ്വരം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള വിസിബിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	11.90	പൂർത്തീകരിച്ചു പാർട്ട് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്	

15	കെഡിപിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വോർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ നൂചിയിലെ കൊടലമൊഗറു - നൂചി തോടിന് കുറുകെ പുതിയ വിസിബിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	60.40	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു, 40% പൂർത്തീകരിച്ചു. പാർട്ട് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്	31.05.2023
16	കെഡിപിയിൽപ്പെടുത്തി വോർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കൊമ്പൻകുഴിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന റബ്ബർ ചെക്കഡാം പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു,	80. 00.	75% പൂർത്തീകരിച്ചു. പാർട്ട് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്	31.03.2022
17	കെഡിപി - ഹരിതകേരളം - മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ സുറുമ തോടിൻറെ പുനരുജ്ജീവന പ്രവൃത്തി	24.30.	പൂർത്തീകരിച്ചു	
18) മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ വാമഞ്ചൂർ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	6 .00.	30% പൂർത്തീകരിച്ചു.	31.05.2023
19	മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ ഇച്ചിലംകോട് വില്ലേജിലുള്ള ബെരിയോളിക ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ കനാൽ അകഡക്റ്റിൻറയും 0/600 km, 0/700 km, 0/825 km and 1/340 km ചെയ്തേക്കുകളിൽ കനാലിൻറയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	35.00.	പൂർത്തീകരിച്ചു. പാർട്ട് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്	
20	കുന്ദള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉളുവാർ ബൈൽ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	25.00	പ്രവൃത്തിയുടെ സൈറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്തു	31.05.2023
21	കെ.ഡി.പി. യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൈവളികെ പഞ്ചായത്തിലെ ചിപ്പാറിൽ വിസിബി കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	15.00.	പൂർത്തീകരിച്ചു ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്	

22	കെ.ഡി.പി. യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എൻമകജെ പഞ്ചായത്തിലെ പട്റെ വില്ലേജിലെ പാത്തടുക്ക വി.സി.ബി.യുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ	109.70	സൈറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.	31.05.2023
23	കെ.ഡി.പി. യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തിലെ ഷിറിയ അണക്കെട്ടിന്റെയും കനാലിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തിക്ക്	259.105	ഭരണാനുമതി നൽകി	31.05.2023
24	നബാർഡ് - ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXVII - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ ഷിറിയ പുഴയത്ത് കുറുകെ ബംബ്രാണയിൽ SWECB റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക്	3504.00	ഭരണാനുമതി നൽകി	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
25	കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തിലെ ഷിറിയ കനാലിന്റെ വിവിധ ചെല്ലേക്കുകളിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	25 ലക്ഷം.	ഭരണാനുമതി നൽകി	31.05.2023
26	കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ ഉപ്പള അണക്കെട്ടിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	25 ലക്ഷം.	സൈറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.	31.05.2023
27	മൺസൂൺ മുന്നൊരുക്കം - കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ കോയിപ്പായി തോടിൻറെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	5 ലക്ഷം.	പ്രവൃത്തിയുടെ സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈമാറ്റം ചെയ്തു.	31.05.2023
28	കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ വോർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ ദേശ്വാര നടീബെൽ തോടിനു കുറുകെ വി.സി.ബി. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	20.1 ലക്ഷം	95 % പൂർത്തീകരിച്ചു.	31.03.2023
29	കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ വോർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ ബാലപ്പുണി നന്തിമാറിൽ വി.സി.ബി. കം ട്രാക്ടർവേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	63.1 ലക്ഷം	70 % പൂർത്തീകരിച്ചു.	31.03.2023

30	കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മംഗൽപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ കമ്പന്തറിലെ സ്വർണ്ണഗിരി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ വി.സി.ബി. കം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	136.50 ലക്ഷം.	85% പൂർത്തീകരിച്ചു	31.03.2023
	Major Works			
31	കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൈവളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉപ്പള പുഴയുടെ കുറുകെ കരിയ ബന്ദിമാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് റഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	7.50	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .	തുടർന്നുള്ള ചെക്ക്ഡാം പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഡിസൈൻ അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താവുന്നതാണ്
32	കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മീഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉപ്പള പുഴയുടെ കുറുകെ പള്ളത്തടുക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	4.60	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .	തുടർന്നുള്ള ചെക്ക്ഡാം പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഡിസൈൻ അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താവുന്നതാണ്
33	കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മീഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉപ്പള പുഴയുടെ കുറുകെ കല്ലുഗദെ ബുദിരിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	5.20	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .	തുടർന്നുള്ള ചെക്ക്ഡാം പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഡിസൈൻ അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താവുന്നതാണ്
34	കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് - സീരീസ് ഓഫ് ചെക്ക് ഡാംസ് - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മീഞ്ച- പൈവളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഉപ്പള പുഴയിൽ മധ്യത്തു വിസിബി മുതൽ കരിയ വരെ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് സർവ്വെ നടത്തുന്നതിനുള്ള	26.20	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിച്ചുവരിക യാണ്.	ഡിസംബർ 2022 ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്

	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി			
35	കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അംഗഡിമൊഗറിൽ ഷിറിയ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ റെലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	6.10	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാനുണ്ട്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB ക്ക് നൽകുന്നതാണ്
36	കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കട്ടുഡമൂലയിൽ എൽക്കാന പുഴയിൽ റെലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	4.60	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .	തുടർന്നുള്ള ചെക്ക്ഡാം പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഡിസൈൻ അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താവുന്നതാണ്
37	കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ കമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കിറ്റുരിൽ ഷിറിയ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ റെലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	5.20	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .	തുടർന്നുള്ള ചെക്ക്ഡാം പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഡിസൈൻ അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, IDRB ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താവുന്നതാണ്
38	കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുതിരഡുക്ക ചെക്ക്ഡാമിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	7.00	പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയാത്തതുമൂലം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	മെയ് 2023- ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്
39	കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിൽ നാങ്കി-കൊപ്പളം കടപ്പുറത്ത് 270 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം	200.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.	03-10-2022 - ന് പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

Sl No	Name of Work	Name of Panchayath	AS Amount	Project Work Status	Expected date of completion
1	STDD 2019-20- Water supply scheme to Pandigaya ST colony in Enmakaje Grama panchayath-Project No.198&195 under TSP Fund.	Enmakaje	4460000.	75 % completed	15.10.2022
2	STDD 2019-20 Water Supply Scheme at Bailamoola ST Colony in Enmakje Grama Panchayath- Project No 198 under TSP fund	Enmakaje	4570000.	30% completed	31.10.2022
3	STDD 2020-21- Water Supply Scheme at Paisari ST Colony in Enmakaje Grama Panchayath under TSP fund	Enmakaje	868000.	Started	31.10.2022
4	STDD 2020-21 Water Supply Scheme at Saya manimoola, Kallyattu and Bakkilapadavu ST Colonies in Enmakaje Grama Panchayath under TSP Fund	Enmakaje	16200000.	Started	30.11.2022
5	Kasaragod Development Package- Augumentation of WSS to Uppala and adjoining villages	Mangalpady	50000000.	94% completed	30-04-2023
6	KDP- Providing WSS to Peral Pottory in Kumbala pt.	Kumbala	3200000.	To be arranged along with JJM-WSS to Kumbala and Mangalpady Panchayats	31.03.2024
7	KDP- Providing WSS to Mogral Kadavath in Kumbala pt.	Kumbala	1900000.	To be arranged along with JJM-WSS to Kumbala and Mangalpady Panchayats	31.03.2024
8	State Plan 2018-19- ARWSS to Vorkady & adjoining Panchayaths- Renovation of vented weir across Uppala river at Anakallu	Vorkady	10000000.	Work completed. Trial running under progress	completed
9	State Plan 2020-21- Various WTPS under Kumbala section- supply of lab equipment such as jar test, digital PH meter ,Digital turbidity meter ,electonic scale , Chloroscope and	Kumbala	620000.	To be arranged. No offer in re tenders	30.11.2022

	clarifier bridge repair and painting.				
10	Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Kumbala Panchayath- RWSS to Kumbala Phase II	Kumbala	49500000.	83% completed	30.09.2022
11	Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Mangalpady Panchayath- ARWSS to Uppala and adjoining Villages Phase II - Laying distribution System and providing FHTC	Mangalpady	111500000.	79% completed	30.09.2022
12	Jal Jeevan Mission- Kasaragod District- Manjeshwaram Grama Panchayath- WSS to Manjeshwaram Phase II- Laying Distribution System and Providing FHTC	Manjeshwaram	260100000.	phase II-52% completed, phase III-40% completed	Phase II- 30.10.2022 Phase III- 17.10.2022
13	JJM- Kasaragod District- WSS to Puthige Panchayat and Bela Neerchal villages in Badiyadukka Panchayat	Puthige	521040000.	Land Acquisition under progress	30.04.2023
14	JJM- Kasaragod District- WSS to Kumbala and Mangalpady Panchayats	Kumbala & Mangalpady	1021100000	Land Acquisition under progress	31.03.2024
15	JJM - Kasaragod District- Vorkady Grama Panchayath- WSS to Vorkady and adjoining Villages- Phase III - Laying distribution and providing FHTC	Vorkady	204300000	Phase II- completed. Phase III-23% completed.	Phase III- 31.12.2022
16	Kasaragod Development Package- WSS to Kasaragod Medical College.		80000000	30% completed.	31.12.2022
17	JJM - Kasaragod District-Enmakaje Grama Panchayath- WSS to Enmakaje and adjoining Villages- Phase III - Laying distribution and providing FHTC	Enmakaje	185100000	Phase II- completed. Phase III-40% completed	Phase III- 17.10.2022
18	JJM-Kasaragod district-Meenja and Paivalike panchayath	Meenja and Paivalike	228190000	Meenja & Paivalike	AS accorded to Jalanidhi

ഭൂജലവകുപ്പ്

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ തരം	പഞ്ചായത്ത്	AS/TS തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിത തീയതി
1	പാടാരിമൂല - കഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	മീഞ്ച	79819	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു	സെപ്റ്റംബർ 30

2	രമ്പായമൂല എസ്.സി കോളനി കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	പൈവെളികെ	72271	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	സെപ്റ്റംബർ 30
3	ചേരാൽ - കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	പൈവെളികെ	75995	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	സെപ്റ്റംബർ 30
4	കളിയൂർ - ഹോളീ ഫേസ് കോൺവെന്റിന് സമീപം കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം	മീഞ്ച	79219	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	സെപ്റ്റംബർ 30

ഐ.ഡി.ആർ.ബി

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ തരം	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിത തീയതി
1	Investigation Work - Study of Kerala Coastal belt – Conducting Physical survey and collecting field Data under Coastal Erosion Studies Section, Thalassery – Reach IV from North and end of Bakel Fort to South bank of Thalappady River (CP 2661 to Old CP 101) during the period from July 2022 to June 2023	2,80,000/-	പുരോഗമിക്കുന്നു	2023 ജൂൺ

ജലനിധി

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മീഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ “Sustainability Support to community managed water supply scheme” എന്ന സുസ്ഥിരതാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബളിയൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ജലഗുണനിലവാര പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഷർ സാസ്റ്റ് ഫിൽട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.

കൂടാതെ പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽപ്പെടുന്ന മീഞ്ച, പൈവെളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമ്പൂർണ്ണ കവരേജിലേക്കായി യഥാക്രമം

4385-ഉം 3223-ഉം വീടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 22.83 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സ്രോതസ്സിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം മീഞ്ച, പൈവളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉപ്പള പുഴയിൽ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായുള്ള സാധ്യതാ പഠനം നടത്തുന്നതിനായി ജലസേചന വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്രോതസ്സ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് JJM പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ച് 2024 ഓട് കൂടി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.