

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**8 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1270**

**07-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ . കെ .ഡി .പ്രസേനൻ</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് പുരോഗമിച്ചു വരുന്നത്; അവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) <b><u>ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ</u></b> പുനപ്പാടം മമ്പാട് കോസ് വേ യുടെ പുനർനിർമ്മാണമാണ് പുരോഗമിച്ചു വരുന്നത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പിയാറ്റുകളുടെ സബ് സൂക്ഷ്മ പ്രവർത്തികളും അബട്ട്മെന്റുകളുടെ ഫൗണ്ടേഷനും പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p><b><u>കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ</u></b></p> <p>കിഫ്ബി - കഴൽമന്ദം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ടി പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ Tribunal for Local Self Government Institution -ൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റ് വനത്തിനാൽ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തി വെക്കേണ്ടതായി വന്നതിനാൽ കേസിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.</p> <p>NHM - മേലാർകോട് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് പുതുക്കിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 1,43,00,000/- രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ സൂക്ഷ്മ ഡിസൈൻ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ടി പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന് നൽകിയിരിക്കുകയുമാണ്. ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.</p>


		<p><b>കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ.ആർ. എഫ്.ബി.-പി.എം.യു. മുഖേന പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ</b></p> <p>ചുള്ളിമാട് പാലം- ചുള്ളിമാട് പാലത്തിന് 10 കോടി രൂപക്ക് തത്പത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 9.78 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു 9.78 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് 9.45 കോടി രൂപയ്ക്ക് 20-05-2020 തീയതിയിൽ കരാർ നൽകി, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി നിലവിൽ 78% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>(ii) ആലത്തൂർ പറക്കുന്നം പാലത്തിന് 15 കോടി രൂപക്ക് തത്പത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 13.871 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി 23-07-2022-ൽ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചതിനുശേഷം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാവുന്ന താണ്. നിരത്തുകൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും അവയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച പുരോഗതിയും വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(ബി)</p> <p>(എ) പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം I: ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായതും, പുരോഗമിക്കുന്നതുമായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിലെ പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി	തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	റിമാർക്സ്
1	Improvements and Providing BM and BC to Anakkappara Mudappallur Road km 0/00 - 4/000	G.O.(Rt)No.1465/2019/PWD Dated,TVM 13/12/2019	500	Concrete& GSB Completed. WMM in progress , & Tarring works to be completed by Feb15th	
2	Providing BC Patch/BT Patch/Strip BT/Strip BC between Km 3/800 to 5/100 and road concrete works at Km 3/000 to 3/900 of Alathur Bazar Road	AS/59C/19/3589 Dated:11-12-2019 4000000	40	Concrete BM Patch Completed work completed	
3	SLTF 2019-2020 - V- Improvements to Kundukad Moolamkode road km 0/00 to 2/700	AS/59C/19/7829 Dated:31-03-2020 10000000	100	Work completed	
4	Improvements to Kunissery Bye pass road Km 0/000 - 2/300	GO.(RT)NO.11/2021/PWD Dated:05-01-2021 30000000.00	300	concrete works completed. GSB work in progress	
5	GENERAL- RM 2022-23/Cluster II / One Year RC/Alathur/Palakkad- RM 2022-23- Zone - III -One Year Running Contract for various PWD Roads under Roads section Alathur in Palakkad district 4 road stretches for a length of 38.117 km	G.O(Rt) No. 530/2022/PWD dated.13.05.2022	30.25	Permanent patch Work completed	
6	RM 2022-23/cluster II/one year RC Alathur/Palakkad Zone 1 -One year running contract for various PWD Roads under Roads section Alathur in Palakkad district 7 road stretches for a length of 40.332km	G.O(Rt) No. 530/2022/PWD dated.13.05.2022	57	Permanent patch Work completed	
7	Reconstruction of drain and culvert at chainage 0/000 to 0/200 of Kuzhalmannam - Koduvayur road.	ORDER NO AS/59C/22/22396 dtd 27.09.2022	16	Selection Notice Issued	
8	Reconstruction of collapsed retaining wall at km 6/300 and providing culverts , drainage facilities to Vadakenchery - Pollachi road km 0/000 to 6/900. File ID 10310/2022	ORDER NO AS/59C/22/22399 dtd 27.09.2022	25	Work completed	
9	Construction of retaining wall and providing drainage facilities between km 0/000 - 2/000 of Kundukad - Chittady road. File ID 11399/2022	ORDER No. AS/59C/22/23307 Dated: 26-10-2022	20	Agreement Executed	
10	[ PWD/RB/EST/489/2022_5_3_1 ] GENERAL-Restoration estimate for Jalajeevan Mission for Alathur Bazar road at Km 0/000-4/0000 -Deposit works -Restoration estimate for Alathur -Bazar road at Km 0/000-4/000- General Civil Work	GO (Rt) No 890/2022/PWD dated Thiruvananthapuram dtd 25.08.2022 for RS 224.50 Lakhs	224.5	Selection notice issued	

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി	തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	റിമാർക്സ്
11	GENERAL-Traffic safety works 2022-23 -Traffic safety works 2022-23 to accident prone area of Vadakkanchery Pollachi road between km 2/00 to 4/00-General Civil Work-1	ORDER No. AS/59C/22/23617 Dated: 09-11-2022	1.3	Selection notice issued on 29.12.2022	



**Chief Engineer**