

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 409

08-08-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ റീ-ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രവൃത്തികൾ


ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	റീ-ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതി പ്രകാരം കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തീയതി, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിനുള്ള കാരണം എന്നിവ വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

RKI PROJECTS - KUNDARA LAC

Sl.No.	Name of Block Panchayath	Name of Grama Panchayath	Name of work	AS No & Date	Amount Rs	Completion as per agreement	Status	Reason for Delay
1	Mukhathala	Elampalloor	Punukkannoor-Santhoshmukku-Karippakonam Ela road	GO.(MS)NO.170/2020/LSGD dtd 04/11/2020	3000000	05.04.2022	work completed.Final bill submitted.	
2	Mukhathala	Thrikkovilvattom GP	Kaniyamthodu-Plavila Road(Kundara)	GO.(MS)NO.1610/2022/LSGD dtd 06.07.2022	1.00 Crore		Estimate Under Scrutiny	ഭരണാനുമതിയിൽ ഒരു തിരുത്തൽ ഉണ്ടായി. പിന്നീട് അതി ശരിയാക്കി
3	Mukhathala	Nedumpana	Puliyila Kochumandakkadu poyka Road	GO.(MS)NO.29/2021/LSGD dtd 06/02/2021	1.00Crore	19.05.2023	Agreement executed. Site hand overed.	സാധനസാമഗ്രികളുടെ ഓർലഭ്യവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കാരണമാണ് പണി വൈകുന്നതെന്ന് കരാറുകാരൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകി 2023 ഡിസംബർ 31ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കും.
4	Mukhathala	Nedumpana	Nedumpana - Puthenchantha-Varoothumukku-Kulam-Ambadi bricks road	GO.(MS)NO.29/2021/LSGD dtd 06/02/2021	2.5Crore		Letter send to traffic survey for BM&BC	എൻജിനീയറിങ് കോളേജിന് ട്രാഫിക് സർവ്വേ സംബന്ധിച്ച കത്ത് നൽകി. ഇതിനായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് കോളേജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കത്ത് തുടർനടപടികൾക്കായി നേടുന്ന
5	Mukhathala	Kottamkara	Kottamkara-Kizhakkevila Kshethram-kannan colony-Transformer poykayil-Mukaluvila-SCDUPS Mekone road	GO.(MS)NO.29/2021/LSGD dtd 06/02/2021	2.5Crore	17.07.2023	Agreement executed. Site hand overed.	തൊക്കുടവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുഴിയെടുത്ത് പൈപ്പിടൽ കാരണം നിർദ്ദിഷ്ട റോഡുകൾ തകർന്നു. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയ മൂലം നിർദ്ദിഷ്ട റോഡുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ
6	Mukhathala	Thrikkovilvattom	Kodalimukku-GVLPS-Kozhalam vettikulam Road	GO.(MS)NO.29/2021/LSGD dtd 06/02/2021	1.00Crore	12.03.2023	Agreement executed. Site hand overed.	സാധനസാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് പണി വൈകുന്നതെന്ന് കരാറുകാരൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. 2023 ഡിസംബർ 31-ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയേക്കാം

	Chittumala	Kundara	Mulavana- Kunnimel mukku -NSS Karayogam_Palikkamukku Mulavana School Jn.Road (Kundara)	GO.(MS)NO.29/ 2021/LSGD dtd 06/02/2021	1.50crore	18.04.2023	Part bill submitted	MM പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡ് വെട്ടികുഴിച്ചത് മൂലം കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ല
8	Chittumala	Kundara	MGD Kurissadi - Ramankunnu - Nedumbayikkulam - Railway Gate Road(Kundara)	GO.(MS)NO.29/ 2021/LSGD dtd 06/02/2021	2.00 Crore	30.12.2023	work ongoing	
9	Chittumala	Kundara	Nirappuvila-Kuttiapuram Ela-palanirappu- Ramankunnu mukku in Kundara Panchayath	GO.(MS)NO.29/ 2021/LSGD dtd 06/02/2021	1.00 Crore	14.03.2024	Agreement Executed	സൈറ്റിലെ തർക്കം മൂലം പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
10	Chittumala	Perinadu	Starch Jn-Blavath-Vanchi- Kaithakodi road	GO.(MS)NO.29/ 2021/LSGD dtd 06/02/2021	2.00 Crore	15.07.2023	work ongoing. 40% completed	MM പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡ് വെട്ടികുഴിച്ചത് മൂലം കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ല
11	Chittumala	Perinadu	Chemmakkadu- St.Sebastian church- Thottamukhathu kadavu Village Jn.Road	GO.(MS)NO.29/ 2021/LSGD dtd 06/02/2021	1.50 Crore		TS received on 02.08.2023/ Tender Process initiated	


 JILLA PANCHAYAT, KOLLAM