

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1276

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തവന്തൂർ മണ്ഡലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ഡോ. കെ. ടി. ജലീൽ</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളുണ്ടെന്നും ആയതിന്റെ പുരോഗതി എന്തെന്നും അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു</p> <p>തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗം</p> <p>തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളുണ്ടെന്നും ആയതിന്റെ പുരോഗതി എന്തെന്നും നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പാലങ്ങൾ വിഭാഗം</p> <p>തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ "Reconstruction of Nayarthodu Bridge across Nayarthodu at Kavilakkad Town in Thavanur LAC" എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് G.O (Rt) No 1250/2022/PWD dated 22/12/2022 പ്രകാരം 974 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ</p> <p>തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ റോഡ്സ് ആന്റ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ എടപ്പാൾ ഐ.ഐ.ടി. , തിരുനാവായ തവന്തൂർ പുഴപ്പാലം, പൊന്നാനി കേബിൾ സ്റ്റേയ്ഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ എടപ്പാൾ ഫ്ളൈഓവർ</p>

നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി 08.01.2022 ൽ ഗതാഗതത്തിനായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തിരുനാവായ തവനൂർ പുഴപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി G.O.(Rt) No. 73/2017/PWD TVM dated 16.01.2017 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ-യെ എസ്.പി.വി ആയി നിയമിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തിന് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു.

ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ M/s. ULCCS എന്ന കമ്പനിയുമായി 20.04.2023 ന് ഒപ്പിടുകയും, 28.04.2023 ന് Notice to Proceed നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയ്ക്ക് 3 മാസം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും, 18 മാസം നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പെങ്കിൽ 21 മാസമാണ് നിർമ്മാണ കാലാവധി. പദ്ധതിയുടെ ഡിസൈൻ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പൊന്നാനി കേബിൾ സ്റ്റേയ്ഡ് ബ്രിഡ്ജിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 11(1) വിജ്ഞാപനം 08.11.2022 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കി BVR ജില്ലാകളക്ടർക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. RR നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ CRZ ക്ലിയറൻസ് കേരള തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 01.03.2023 ൽ Ministry of Environmental and Forest ന്റെ ക്ലിയറൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് MoEF ന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. CRZ ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുകയും, 19(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

നിരത്ത് വിഭാഗം

1. NABARD-NABARD RIDF XXV-Improvements to Edappal-Thavanur road Km. 0/000 to 6/600 by providing BM &BC in Tnavanur LAC in Malappuram District

മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ

		<p>ഉൾപ്പെട്ട കൂണ്ടയാർ പാലവും പാലത്തിന്റെ റീട്ടെയിനിംഗ് വാളിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി മൺസൂണിനു ശേഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>2. Budget Work 2020-21-improvements and providing BM &BC work from Km. 0/000-2/165 of Alathoor-Thrikanapuram road in Thavanur LAC in Malappuram District- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്</p> <p>3. Flood damages 2019-20-Urgent patch repairs between Km. 42/900 to 43/400 in Thrissur-Kuttippuram road in Thavanur LAC- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <p>4 . Flood damages -Urgent rectification and BC renewal work in Thrissur Kuttippuram road between Km 45/600 to 46/800 road in Thavanur LAC- പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <p>5 .Flood damages -Urgent rectification and BC renewal work in Thrissur Kuttippuram between Km 50/200 to 50/700 road in Thavanur LAC- - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <p>6 .General Reconstruction culvert - Urgent reconstruction of damaged culvert at Ch.3/800 in Edappal - Kanjiramukku road in Thavanur LAC in Malappuram District – പ്രവൃത്തി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.</p> <p>Extension of Karma road up to Kuttippuram - Mini Pamba - മേൽ പ്രവൃത്തി പുതിയ റോഡായതിനാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു റോഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ സർവ്വേ പ്രവൃത്തിക്കായി 6.7 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് പരിശോധനയിലാണ്.</p>
(ബി)	<p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് ഇനിയും ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാനുള്ളതെന്നും ആയതിന്റെ നടപടി ഏത് വരെയായെന്നും വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(ബി) കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു</p> <p>തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗം</p>

തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമാതൃക വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളുണ്ടെന്നും ആയതിന്റെ പുരോഗതി എന്തെന്നും നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

പാലങ്ങൾ വിഭാഗം

തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ “Reconstruction of Nayarthodu Bridge across Nayarthodu at Kavilakkad Town in Thavanur LAC” എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് G.O (Rt) No 1250/2022/PWD dated 22/12/2022 പ്രകാരം 974 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ റോഡ്സ് ആന്റ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എടപ്പാൾ ഫ്ലൈഓവർ , തിരുനാവായ തവന്തൂർ പുഴപ്പാലം, പൊന്നാനി കേബിൾ സ്റ്റേയ്ഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ എടപ്പാൾ ഫ്ലൈഓവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി 08.01.2022 ൽ ഗതാഗതത്തിനായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തിരുനാവായ തവന്തൂർ പുഴപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി G.O.(Rt) No. 73/2017/PWD TVM dated 16.01.2017 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ-യെ എസ്.പി.വി ആയി നിയമിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തിന് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു.

ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ M/s. ULCCS എന്ന കമ്പനിയുമായി 20.04.2023 ന് ഒപ്പിടുകയും, 28.04.2023 ന് Notice to Proceed നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയ്ക്ക് 3 മാസം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും, 18 മാസം നിർമ്മാണത്തിനും മായി ആകെ 21 മാസമാണ് നിർമ്മാണ കാലാവധി. പദ്ധതിയുടെ ഡിസൈൻ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പൊന്നാനി കേബിൾ സ്റ്റേയ്ഡ് ബ്രിഡ്ജിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി 11(1) വിജ്ഞാപനം 08.11.2022 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കി BVR ജില്ലാകളക്ടർക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. RR നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ CRZ ക്ലിയറൻസ് കേരള തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 01.03.2023 ൽ Ministry of Environmental and Forest ന്റെ ക്ലിയറൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് MoEF ന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. CRZ ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുകയും, 19(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

നിരത്ത് വിഭാഗം

1. NABARD-NABARD RIDF XXV-Improvements to Edappal-Thavanur road Km. 0/000 to 6/600 by providing BM &BC in Thavanur LAC in Malappuram District

മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൂണ്ടയാർ പാലവും പാലത്തിന്റെ റീട്ടെയിനിംഗ് വാളിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി മൺസൂണിനു ശേഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

2. Budget Work 2020-21-improvements and providing BM &BC work from Km. 0/000-2/165 of Alathoor-Thrikanapuram road in Thavanur LAC in Malappuram District- പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്

3. Flood damages 2019-20-Urgent patch repairs between Km. 42/900 to 43/400 in Thrissur-Kuttippuram road in Thavanur LAC- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

4 . Flood damages -Urgent rectification and BC renewal work in Thrissur Kuttippuram road between Km 45/600 to 46/800 road in Thavanur LAC- പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

5 .Flood damages -Urgent rectification and BC renewal work in Thrissur Kuttippuram between Km 50/200 to 50/700 road in Thavanoor LAC- - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

6 .General Reconstruction culvert - Urgent reconstruction of damaged culvert at Ch.3/800 in Edappal - Kanjiramukku road in Thavanur LAC in Malappuram District – പ്രവൃത്തി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

Extension of Karma road up to Kuttippuram - Mini Pamba - മേൽ പ്രവൃത്തി പുതിയ റോഡായതിനാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു റോഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ സർവ്വേ പ്രവൃത്തിക്കായി 6.7 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് പരിശോധനയിലാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തത്പാത്തിൽ ഭരണാനുമതി	സാമ്പത്തികഅനുമതി	സാങ്കേതിക അനുമതി	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	കരാറുകാരന്റെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
നായർത്തോട് പാലം	48 കോടി, GO (Rt) No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.17	52.06 കോടി PWD016-17/APR-5/2022/KIIFB തീയതി 10.05.2022 (പുതുക്കിയത്)	52.20 കോടി as per PWD/KR/EST_T S/106548/2021_5_1 തീയതി 10.02.2022	"05/PWD016-17/PD/PMU-KRFB/2022-23 തീയതി 29.09.2022 PAC: Rs 468978328.10 "	ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്	നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന നിലവിൽ 40 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതിയായ 05.02.2025 നുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
ഒളമ്പക്കടവ് പാലം	10 കോടി, GO (Rt) No.1496/2016/PWD തീയതി 31.10.2016	28.46 കോടി APR-1/76/2017/KIIFB തീയതി 21.08.2017 "	26.90 കോടി as per MNJ/2018-2019/2016/65 62 തീയതി 08.05.2018	65/PWD001-13/PD/PMU-KRFB/2018-19 തീയതി 04.12.2018.PA C:Rs 268480383.6"	മേരിമാതാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി	നിലവിലെ കരാർ പ്രകാരം പാലത്തിന്റെ പിയർ ക്യാപ് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കരാർ കിഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 06.01.2023 ൽ foreclose ചെയ്യുകയും ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് 43.84 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ 30.12.2022 ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കമ്മിറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന തിരുത്തലുകളും വേണ്ട അനുമതികളും ലഭ്യമാക്കി പ്രൈം സോപ്ലൈയർ മുഖാന്തരം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
പടിഞ്ഞാറേക്കര - ഉണ്ണിയാൽ റോഡ്	6500 കോടി, GO (Rt)No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.17	57.75 കോടി PWD014-01/APR-5/2022/KIIFB തീയതി 31.01.2022(പുതുക്കിയത്)	52.78 കോടി ,as per NH Sn.1/2018-2019/2017/51 6 തീയതി 01.02.2019	85/PWD014-01/PD/PMU-KRFB/2018-19 തീയതി 08.03.2019 PAC:Rs 523992897.71	ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ Km 0/500 മുതൽ Km 7/050 വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ കി.മീ 1/620 മുതൽ കി.മീ 5/670 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ BM & BC പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് 0/500 മുതൽ 1/620 വരെയും 5/670 മുതൽ 7/050 വരെയുമുള്ള ഭാഗത്തെ സമലം ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന നീട്ടിയ പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലാവധിയായ 31.08.2023 നുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്

THAVANUR LAC

Sl. No.	Name of Work	Constituency	A.S Amount	Department	Status
1.	Annual Plan 2019-20 Construction of School building for Govt. UP School, Velanchery, Thavanur	Thavanur	100 L	GEdn	Work Completed
2.	Annual Plan 2019-20 Construction of School building for Govt. LP School, Maravanchery, Thavanur	Thavanur	100L	GEdn	Work Completed
3.	Deposit Work- General - National Rural Urban Mission - Construction of building for GLP School Perumparambu in Edappal G.P in Malappuram District- General Civil Work	Thavanur	12 L	National Rural Urban Mission	Work Completed
4.	National Rural Urban Mission - Extension and renovation of Homeo Clinic and Veterinary Centre Kolalamba in Edappal G.P Malappuram	Thavanur	19L	National Rural Urban Mission	Work Completed
5.	National Rural Urban Mission- Maintenance of Anganwady No. 71 Aylakkad in Edappal G.P in Malappuram Dist	Thavanur	9L	National Rural Urban Mission	Work Completed
6.	National Rural Urban Mission- Construction of School building for Govt. LP School, Theyyam in Edappal G.P in Malappuram Dist	Thavanur	25L	National Rural Urban Mission	Work Completed
7.	National Rural Urban Mission -	Thavanur	20L	National	Work

	Construction of School building for Govt. LP School,Polppakkara in Edappal G.P in Malappuram Dist			Rural Urban Mission	Completed
8.	National Rural Urban Mission- Construction of Family Sub Centre Aylakkad in Edappal G.P in Malappuram Dist	Thavanur	11L	National Rural Urban Mission	Work Completed
9.	Budget 2021-22 Construction of New Building for KMGUPS, Thavanoor in Malappuram Dist	Thavanur	100L	GEdn	Ground floor main slab centering and shuttering work progressing
10	Gender Budgeting - GMUPS Edappal- Construction of ladies room and toilet block at GMUPS in Edappal in Malappuram Dist	Thavanur	24.9L	GEdn	Finishing work progressing
11	Gender Budgeting - GMLPS Polpakkara- Construction of ladies room and toilet in GMLPS Polpakkara	Thavanur	31 L	GEdn	Finishing work progressing
12	Construction of compound wall at Govt. Childrens home for boys Thavanoor in Malappuram Dist	Thavanur	32 L	Women and Child Development	Work progressing
13	Deposit Govt. Childrens home for boys Thavanoor -Construction of Foot Ball Turf for Childrens home for boys Thavanoor at Malappuram Dist	Thavanur	200L	Women and Child Development	Work in Progress
14	Budget Work 2021-2022 - Construction of New Building for CHC Thrikkanapuram in Malappuram Dist	Thavanur	25 L	Health Department	Investigation work completed.
15	Additional facilities and safety precautions at Central Prison and Correctional home Thavanur, Malappuram Dist	Thavanur	108 L	Home Department	Work Completed
16	Home Department Jails- Central Prison and Correctional home Thavanur,Phase II	Thavanur	108 L	Home Department	Work Completed
17	Deposit Construction of Central Jail Thavanur Phase III- Construction of Entrance Gate and flag post painting and fixing name board at Central Prison and Correctional home Thavanur,	Thavanur	100 L	Home Department	Work Completed
18	Deposit Govt Pratheeksha Bhavan Thavanur - Construction of	Thavanur	64 L	Social Justice	Work Completed

	Entrance Gate and Compound wall Thavanur,			Department	
19	Deposit to Govt Old age Home - Construction of Gate and Security room Thavanur,	Thavanur	9.99 L	Social Justice Department	Work Completed
20	General- GLPS Perumparamba- Maintenance work - Maintenance work at GLPS Perumparamba in Malappuram Dist	Thavanur	8 L	GEdn	Work in progress
21	General- GLPS Perumparamba- Barrier free works - Construction of toilet for disabled persons at GLPS Perumparamba in Malappuram Dist	Thavanur	13.5L	GEdn	Work in progress
22	General- GLPS Kololomba - Maintenance work at GLPS Kololomba in Malappuram Dist	Thavanur	7 L	GEdn	Work in progress
23	GeneralGHS Kadancherry- Barrier free works -Additional facilities for disabled persons at GHSS Kadanchery in Malappuram Dist	Thavanur	6.8L	GEdn	Work in progress
24	GeneralGHS Kadancherry- Maintenance work in Malappuram Dist	Thavanur	9 L	GEdn	Work in progress
25	Construction of New Building for Smart Village Purathur	Thavanur	44L	Revenue	Work Completed
26	Construction of New Building for Sub Registrar Office Kodakkal	Thavanur	64L	Registration	Work Completed
27	Annual Plan 2022-23- Construction of School Building MUP School Edakkanad	Thavanur	127L	Education	Work beginning Stage

THAVANUR LAC

Sl. No.	Name of Work	Constituency	Estimate Amount	Department	Status
1	G Edn Department - Annual Plan 2023-24 Construction of building for Govt UP School Pothanur	Thavanur	155 L	GEEn	A.S Proposal to client.
2	NABARD - RIDF - Tranche XXVIII (2022-23) Construction of New building for KMGUP School Thavanoor in Malappuram Dist	Thavanur	220 L	GEEn	A.S Proposal submitted to the Director, Directorate of Public Education, Jagathy, DPI Vide letter no. CEBL/2018/NABARD dated 16/09/2022
	(2022-23) Construction of New building for GM UP School Edappal in Malappuram Dist				Public Education, Jagathy, DPI Vide letter no. CEBL/2018/NABARD dated 16/09/2022
4	NABARD - RIDF - Tranche XXVIII (2022-23) Construction of New building for GLP School Perumparambu in Malappuram Dist	Thavanur	120 L ✓	GEEn	A.S. Estimate under preparation.
5	NABARD - RIDF - Tranche XXVIII (2022-23) Construction of New building for GLP School Porukkara in Malappuram Dist	Thavanur	120 L ✓	GEEn	A.S Proposal submitted to the Director, Directorate of Public Education, Vide letter no. CEPWD/1497/2022/AB4(W)-BL dated 1/12/2022

