

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1334

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ</p>	<p align="center">ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിലുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതിയും പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിലുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതിയും പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും അനുബന്ധമായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.</p>
<p>(ബി) പ്ലാപ്പള്ളി-അച്ചൻകോവിൽ റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കല്ലേലി മുതൽ അച്ചൻകോവിൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; തകർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഭാഗത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ; തണ്ണീത്തോട്-നീലിപിലാവ്-ചിറ്റാർ ടൈൽ റോഡിന്റെ ബി.എം. ആന്റ് ബി.സി. നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) അച്ചൻകോവിൽ - പ്ലാപ്പള്ളി റോഡ് പ്രവർത്തിയുടെ stretch 1 കല്ലേലി മുതൽ അച്ചൻകോവിൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് 15.858 ഹെക്ടർ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്ക് അപേക്ഷ പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ 25.03.2023 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി compensatory ലാൻഡ്, പ്രോജക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി അപേക്ഷ പുനർസമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ബി.എം. ബി.സി. നിർമ്മാണത്തിനായി DPR Project Preparation Unit ൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കി സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നോൺ കംപ്ലൈൻസ് റിപ്പോർട്ടിന് മറുപടി ഡിസൈൻ വിങ്ങിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയിൽ 01/08/2023 ൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണയിലാണ്. ഇതു കൂടാതെ നിലവിൽ ഉള്ള വീതിയിൽ ബി.എം. & ബി.സി. ചെയ്യുന്നതിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
<p>(സി) ഇളമണ്ണൂർ-കലത്തൂർ-പാടം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(സി) കലത്തൂർ മുതൽ ch 10/160 വരെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ബി.എം. ഉം Ch.0/000 മുതൽ 6/400 വരെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ബി.സി.യും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി മന്ദഗതിയിൽ ആയതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ റദ്ദു ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിനു ശേഷം പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെൻഡർ</p>

		<p>5 തവണ ക്ഷണിച്ചിട്ടും ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി 27.07.2023 ൽ ആറാമത് ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. KWA റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 24/07/2023 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
(ഡി)	<p>ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ചിറ്റാർ ഡബ്ല്യു. ആന്റ് സി. ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ?</p>	<p>(ഡി) കൂടൽ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് സി ആശുപത്രിയ്ക്ക് വേണ്ടി 311 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ തുടർ പ്രവൃത്തികൾ നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കൂടലിൽ നിന്നും ചിറ്റാറിലേയ്ക്ക് മാറ്റി 311 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി. ആയതിൻ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റും സ്വകാര്യ ഏജൻസി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനും അംഗീകാരത്തിനായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് 7 കോടിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ revised AS ന് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയെങ്കിലും revised AS proposal നൊപ്പം നൽകിയ ഡ്രോയിംഗിന് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. ഇതിനെതുടർന്ന് DMO ൽ നിന്നും ലഭിച്ച Requirement letter ഉം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവ്വെ സ്കെച്ചും ഉൾപ്പെടെ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് -ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൻ പ്രകാരം ആർക്കിടെക്ച്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് ലഭ്യമാക്കി DHS -ൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മരൂപ ഡിസൈനും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Coram...
7

SI No	Name of work	A S Amount	A S No	AS date	Percent age	Progress
	PROVIDING BM&BC FOR ARUVAPULAM - VAKAYAR ROAD CH 0/000 TO .3/450-WORK- General Civil Work	37500000	GO(Rt)No 137/2021/PWD DATED 04/02/2021	4/2/2021	30 %	Work re started after discussion with Hon MLA and CE at Konni ,GSB Work completed, WMM work in progress.
	GENERAL-Budget work 2019- 2020 -improvements to Thannithodu Moozhy - Karimanthodu Road by providing BM & BC ch. 4/000 to 6/200 WORK- General Civil	25000000	Go(Rt)No 244/2021/PWD	18-02-2021	100%	work completed.
	GLNERAL BUDGET WORK 2019-2021 IMPROVEMENTS TO PA YYANAMON- KUPPAKK ARA ROAD CH 0/000 TO 1/000-	12500000	GO(Rt)No.527/ 2021/P WD	18-05-2021	60%	BM completed. BC work to be started
4	GENERAL-Budget work 2021-22 BM&BCwork in Kaipattoor- Vallikode Road a Ch0/000 to .3/400	60000000	GO(Rt)No.730/ 2021/PWD	13-08 2021	95%	BM and BC work completed .DR work completed. Drainage work nearing completion. Road safety work in progress. Revised estimate is under process
5	GENERAL NABARD-RIDF XXVI Improvements of Murinjikal- Athirumkal- Punnamoodu- R...giri road in CH 0/000 to 14/530 in Konni constituency-WORK-General Civil Work	149973000	GO Rt) No:785/2020/ PWD	29-09 2020	100%	Work completed

6	<p>GENERAL-Budget work 2020-2021 Poomkavu- Pathanamthitta Road ch 0/000 - 5/000 -WORK- General Civil Work</p>	71700000	GO(Rt)No.1014/202 0/ PWD	27-12-2020	92%	<p>A case on filed by WP(C) 4193/2022 by one T.G. Jalaja. Statement of facts has been submitted on 15.03.2022, but interim order furnished on 24.05.2022 states status quo condition. Retaining wall works at pending this portion due to existing this court case. carriage way works for pending portions siarted .Cross drain work completed .Road safety work in progress. Road way Works upto WMM completed for pending portion. Retaining wall works at this location pending due to existing court case.</p>
7	<p>GENERAL-SF 2020-2021 BM&BC work in Chandanapally- Konni Road Ch 0/000- 12/200 -WORK- General Civil Work</p>	97500000	G.O.(Rt)No.722/ 2020/PWD	9/9/2020	95 %	<p>BM and BC Completed, Irish drain U drain and retaining wall raising work in progress</p>
8	<p>GENERAL-SF 2019-20 Providing BM and BC in Plappally-Angamoozhy- Chittar- Vadasserikkara road from Plappally to Angamoozhy ch.0/000 to 7/000-WORK- General Civil Work</p>	60000000	Go Rt No.803/2019 PWD	29-06-2019		<p>BC work completed, Road safety work and tiles work completed. Revised Estimate Rs. 8.37 Cr Submitted to Govt for AS</p>
9	<p>GENERAL-Budget work 2021 -2022- IMPROVEMENT WORKS TO PROVIDING BM & BC TO KOKKATHODU -</p>	100000000	GO(Rt)N o.730 2021/PW D	13-08-2021	71%	<p>Protection works, Irish drain and culvert works in progress. BM completed up to</p>

	KALLELI ROAD AT CH 0/000 TO 8/000-General Civil Work					6.35km. Balance work in progress.
10	Providing BM&BC to Anjilikunnu- Erambathodu-Malayalapuzlia- road ch.0/000- 13/300	16000000	G.O.(Rt) no 962/2021/PWD	30/10/2021	22%	Initial Levels submitted for approval.Protection and cross drain works in progress
11	Sabarimala Festival work 2022-23 - Providing BM &BC to Erappankuzhy- Pramadani Tempete road 0/000 to 3/300		GO(Rt)no 30/2023/PWD	11.03.2023		Submitted for Revised AS, (Nomenclature change)
12	Deposit work- Restoraion work in Plappally Angamoozhy road ch 0/000- 7/000	38663000	G.O.(Rt)No.520/20 22/ PWD Dated, Thiruvananthapura m	10/5/2023	100	completed

3
20.11.23