

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1490

11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p style="text-align: center;">ശ്രീ കെ. പി. എ. മജീദ്</p>	<p style="text-align: center;">ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) തിരൂരങ്ങാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് കിഫ്ബി മുഖേന തുക അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ഇനം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരൂരങ്ങാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി താഴെപ്പറയുന്ന സ്കൂളുകളിലാണ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത്.</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കൈറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ നെടുവ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.</p> <p>3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കൈറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പുതുപ്പറമ്പ ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.</p> <p>നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കിലയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജി.യു.പി.എസ്.ക്ലാരി സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ചു. സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു. Sub Project Revision ന് വേണ്ടി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.</p> <p>നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കിലയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജി.എം.യു.പി.എസ്. വെണ്ണിയൂർ സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.</p>

			<p>നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കിലയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചെട്ടിയാൻ കിണർ സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പകരം മറ്റൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്ത മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.</p> <p>നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കൈറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.എസ്. തൃക്കുളം സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.</p> <p>ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.തിരൂരങ്ങാടി സ്കൂളിന്റെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കൈറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കിറ്റ്കോയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവായിട്ടുള്ള DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കിറ്റ്കോ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.</p> <p>1 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>1 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന 3 സ്കൂളുകൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് . നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കിലയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.</p> <p>ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.ചെറുമുക്ക്, ജി.എം.യു.പി.എസ്.കൊടിഞ്ഞി, ജി.എം.യു.പി.എസ്. കക്കാട് എന്നീ 3 സ്കൂളുകൾക്കും KMBR/KPBR/കവറേജ് പ്രശ്നം ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ആരാഞ്ഞു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>മറുപടി 'എ' പിരിവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിലെ ക്ലാരി ജി.യു.പി.സ്കൂൾ, വെനിയൂർ ജി.എം. യു.പി. സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണെന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ;</p>	(സി)	<p>തിരൂരങ്ങാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ക്ലാരി ജി.യു.പി.സ്കൂൾ, വെനിയൂർ ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് 3 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. പുതുക്കിയ DSR/GST നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 3.90 കോടി രൂപയായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് . ഇതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു.</p>
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇനി</p>	(ഡി)	<p>നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കിലയെ</p>

പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവഹണ ഏജൻസികൾ ഏതാണെന്നും ഈ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളിൽ ജി.യു.പി.എസ്.ക്ലാരി സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ കിഫ്ബി അംഗീകരിക്കുകയും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Sub Project Revision ന് വേണ്ടി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.ജി.എം.യു.പി.എസ്. വെണ്ണിയൂർ സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ