

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 894

11-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം. എം. മണി		ശ്രീ ഒ. ആർ. കേള (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് മുഖേന പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് നൽകാമോ;	(എ)	പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 (എ) ആയും പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 (ബി) ആയും ചേർക്കുന്നു
(ബി)	ഓരോ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളിലും അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകാമോ;	(ബി)	ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ തിങ്കൾക്കാട് നഗറിലെ അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ പദ്ധതികളും പൂർത്തിയായി. തിങ്കൾക്കാട് നഗറിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തനങ്ങളുടെ 20% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം (2) ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(സി)	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**മറുപടി (എ)
അനുബന്ധം (1)**

1) അംബേദ്കർ ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതി

ബ്ലോക്ക്	പഞ്ചായത്ത്	നഗർ	എസ്റ്റിമേറ്റ്/ഫൈനൽ ബിൽ തുക
നെടുങ്കണ്ടം	രാജകുമാരി	പുതുക്കിൽ	81,65,787 /-
		വട്ടപ്പാറ	96,85,164 /-
	കരുണാപുരം	അമ്പതേക്കർ	49,21,565 /-
	സേനാപതി	പ്രതാപ്മേട്	96,76,601 /-
	നെടുങ്കണ്ടം	ചാറൽമേട്	98,56,438 /-
കട്ടപ്പന	വണ്ടൻമേട്	ശിവൻനഗർ	

2). ആമയാർകണ്ടം എസ്.സി നഗർ (ദുർബല വിഭാഗം - സമഗ്ര വികസനം)

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 31,86,456/-

ബ്ലോക്ക് - കട്ടപ്പന

പഞ്ചായത്ത് - വണ്ടൻമേട്

3) കോർപ്പസ് ഫണ്ട്

ക്രമ നം.	ബ്ലോക്ക്	പഞ്ചായത്ത്	നഗർ	പദ്ധതി	തുക
1	നെടുങ്കണ്ടം	നെടുങ്കണ്ടം	ചക്കക്കാണം എസ്.സി നഗർ	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	4,85,669/-
2		കരുണാപുരം	അൻപതേക്കർ എസ്.സി നഗർ	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	4,90,000/-
3.		കരുണാപുരം	ചേറ്റുകുഴി പോത്തുകണ്ടം എസ്.സി നഗർ	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	4,90,000/-

4.		ഉടുമ്പഞ്ചോല	ആർ.കെ.വി എസ്.സി നഗർ	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	4,60,600/-
5.		നെടുങ്കണ്ടം	പൊന്നാംകാണി എസ്.സി നഗർ	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	4,90,000/-
6		പാമ്പാട്ടംപാറ	മുപ്പതേക്കർ എസ്.സി നഗർ	റോഡ്, സൈഡ് കെട്ട്	4,90,000/-
7		കരുണാപുരം	ബംഗ്ലാദേശ് എസ്.സി നഗർ	ഡ്രയിനേജ് നിർമ്മാണം	49,000/-
8		നെടുങ്കണ്ടം	ചക്കക്കാണം നിരപ്പേൽപാറ എസ്.സി നഗർ	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ മെയിന്റനൻസ്	4,90,000/-
9		സേനാപതി	പ്രതാപമേട് എസ്.സി നഗർ	കോൺക്രീറ്റിംഗ്	4,90,000/-
10.	കട്ടപ്പന	ഇരട്ടയാർ	നത്തുകല്ല് എസ്.സി നഗർ	കുടിവെള്ളപദ്ധതി	16,00,000/-
11.		ഇരട്ടയാർ	തോവാളമേട് എസ്.സി നഗർ	കുടിവെള്ളപദ്ധതി	9,00,000/-
12.		ഇരട്ടയാർ	നത്തുകല്ല് പാറചെരിവ് എസ്.സി നഗർ	റോഡ്, സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	5,45,333/-

അനുബന്ധം - 1 (ബി)

പഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതി	പ്രവൃത്തി	തുക
2016-17 വർഷം			
പാമ്പാടുംപാറ	കോർപ്പസ് ഫണ്ട്	ഈട്ടിച്ചുവട് തോലമാക്കൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	11,50,000/-
രാജകുമാരി	കോർപ്പസ് ഫണ്ട്	വിലാസപ്പുര	25,00,000/-
രാജകുമാരി	ആർട്ടിക്ലിൾ 275	മഞ്ഞക്കുഴി - മുതുവാക്കടി നടപ്പാത	40,00,000/-
2017-18 വർഷം			
ഉടുമ്പൻചോല	കോർപ്പസ് ഫണ്ട്	തിങ്കൾക്കാട് അങ്കനവാടി അറ്റകുറ്റപ്പണി	5,67,000/-
2020-21 വർഷം			
ഉടുമ്പൻചോല	അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി	തിങ്കൾക്കാട് നഗർ	20,00,000/-
2021-22 വർഷം			
ഉടുമ്പൻചോല	കോർപ്പസ് ഫണ്ട്	തിങ്കൾക്കാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി	4,58,000/-

**മറുപടി (ബി)
അനുബന്ധം (2)**

അംബേദ്കർ ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതി

നഗർ	നിലവിലെ പുരോഗതി
പുതുക്കിൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു.
വട്ടപ്പാറ	പൂർത്തീകരിച്ചു.
അമ്പതേക്കർ	വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ,റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്,റോഡ് റീ ടാറിങ്, 3 ബോർവെൽ എന്നിവ പൂർത്തിയായി .പുതിയ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു.ട്യൂബ് വെല്ലിന്റെ പമ്പിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു (1 completed,1 remaining).2 മോട്ടർ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.1 മോട്ടോർ പമ്പിന്റെ വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.18,85,365 രൂപയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ബിൽ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.(ആകെ വർക്കിന്റെ 80% പൂർത്തിയായി)
പ്രതാപമേട്	നിലവിലുള്ള കുളത്തിന്റെ മെയിന്റനൻസ്,നെറ്റ് കവറിങ്, സ്കീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ വർക്ക് എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു. മറ്റ് വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായി. 21,87,768 രൂപയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ബിൽ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.(ആകെ വർക്കിന്റെ 92%പൂർത്തിയായി)
ചാറൽമേട്	ബോർ വെല്ലിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ലൈൻ വർക്കുകൾ 50 % കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. പമ്പ് ഹൗസിൽ നിന്നും ബോർവെല്ലിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ലൈൻ വർക്കുകൾ 50 % പൂർത്തിയായി.ഒരു മോട്ടോർ പമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ബോർവെല്ലിലേക്ക് കറന്റ് കണക്ഷൻ 50% പൂർത്തിയായി. ഫുട്പാത്ത് ടു ഫുട് സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തിയായി. റീടെയിനിങ് വാൾ പൂർത്തിയായി. ഗ്രൗണ്ടിനു വേണ്ടിയുള്ള എർത്ത് ലെവലിങ് 30 % പൂർത്തിയായി.പ്ലിന്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ, basement for existing water tank വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. 21,45,726 രൂപയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ബിൽ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.(ആകെ വർക്കിന്റെ 80% പൂർത്തിയായി)
ശിവൻനഗർ	പദ്ധതി പ്രകാരം കണർ കുഴിക്കുന്നതിനായി ground water department പരിശോധന നടത്തുകയും തുടർ തീരുമാനങ്ങൾക്കായി മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി കൂടാനും തീരുമാനിച്ചു. മീറ്റിംഗിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു .തൊട്ട് അടുത്ത നഗർ ആയ പുതുപ്പറമ്പ് നഗർ കൂടി ചേർത്ത് ക്ലസ്റ്റർ ആയി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ MLA ക്കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആമയാർകണ്ടം എസ്.സി നഗർ (സമഗ്ര വികസനം)

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി - ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികള് പുരോഗമിക്കുന്നു.

കോർപ്പസ് ഫണ്ട്

നഗർ	പദ്ധതി	നിലവിലെ പുരോഗതി
ചക്കക്കാണം എസ്.സി കോളനി	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.
അൻപതേക്കർ എസ്.സി കോളനി	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.
ചേറ്റുകുഴി പോത്തുകണ്ടം എസ്.സി കോളനി	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.
ആർ.കെ.വി എസ്.സി കോളനി	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.
പൊന്നാംകാണി എസ്.സി കോളനി	റോഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.
നത്തുകല്ല് പാറചെരിവ് എസ്.സി കോളനി	റോഡ്, സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു.
മുപ്പതേക്കർ എസ്.സി കോളനി	റോഡ്, സൈഡ് കെട്ട്	പൂർത്തീകരിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശ് എസ്.സി കോളനി	ഡ്രയിനേജ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു.
ചക്കക്കാണം നിരപ്പേൽപാറ എസ്.സി കോളനി	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ മെയിന്റനൻസ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.
പ്രതാപ്മേട് എസ്.സി കോളനി	കോൺക്രീറ്റിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.
നത്തുകല്ല് എസ്.സി	കുടിവെള്ളപദ്ധതി	പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂജല

<p>കോളനി</p>		<p>വകുപ്പിൽ നിന്നും നിർദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് നിർദേശിച്ച ആഴത്തിൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും വെള്ളം ലഭിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ തുടർ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു. പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവായ 81,275 /- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകണമെന്ന് കട്ടപ്പന A X E കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ തല മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി നിർദേശപ്രകാരം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>തോവാളമേട് എസ്.സി കോളനി</p>	<p>കുടിവെള്ളപദ്ധതി</p>	<p>വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഫൈനൽ ബിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.</p>

വിശ്വസ്തയോടെ,
 (ഒപ്പ്)
 അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ
 അംഗീകാരത്തോടെ

ചീഫ് പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

