

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1096

11-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ജലജീവൻ പ്രവൃത്തിക്ക് ലഭിച്ച ഭരണാനുമതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകാമോ?	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

1. പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	കള്ളാർ പനത്തടി - കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21/08/2020 Rs. 590.00	1200	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1200 കണക്ഷനുകളിൽ 1060 കണക്ഷനുകൾ നൽകി
2	കള്ളാർ പനത്തടി, കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 10 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാല നിർമ്മാണം	GO (Rt) No. 401/2022/WRD dtd. 13/05/2022 Rs. 5629.01	4107	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

2. കള്ളാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	കള്ളാർ പനത്തടി - കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21/08/2020 Rs. 650.00	1500	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1500 കണക്ഷനുകളിൽ 1060 കണക്ഷനുകൾ നൽകി
2	കള്ളാർ പനത്തടി, കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 401/2022/WRD dtd. 13/05/2022 Rs. 4669.54	3379	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു. 1 Km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 140 Km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു.

3. ബളാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	മാലോത്ത് ബളാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- എടത്തോട് ഭാഗത്ത് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	GO (Rt) No. 134/2022/WRD dtd. 23/02/2022 Rs. 5546.00	560	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു. 7.2 km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 26.8 km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു.
2	മാലോത്ത് ബളാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ		3000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു. 54.13 km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 6.8 km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.
3	മാലോത്ത് ബളാൽ കുടിവെള്ള	GO (Rt) No.	1220	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പദ്ധതി- ജലവിതരണശൃംഖലയും ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	541/2020/WRD dtd. 21.08.2020 Rs.450.00		894 FHTC നൽകി
---	--	--	---------------

4. കിനാനൂർ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി 7 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാല ഉപരിതല സംഭരണി നിർമ്മാണം	GO(Rt)No. 401/2022/WRD dtd. 13/05/2022 Rs 9469.00	4779	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
2	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone I			പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 51km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 160 km. പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു.
3	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone-3 & 4			പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 55 km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 13.4 km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.
4	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone-2			പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 72.1 km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 44 km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.
5	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉപരിതല സംഭരണി നിർമ്മാണം വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone-3 & 4 (Part 2)			പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
6	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി കിണർ, പ്ലാന്റ്, പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം			പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

5. കോടോം-ബേളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	കോടോം-ബേളൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21/08/2020 Rs.1595.00	5200	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2783 FHTC നൽകി

2	കോടോം-ബേളൂർ കടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ. Phase II(Part III)	GO (Rt) No. 134/2022/WRD dtd. 23/02/2022 Rs.2700.00	1756	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ടാങ്കിംഗ് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലാണ്. പൈപ്പ് വിതരണത്തിനായി ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
---	--	---	------	---

6. അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും.	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21.08.2020 Rs. 331.20	1800	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1800 FHTC നൽകി
2	അജാനൂരുംസമീപ പഞ്ചായത്തുകളുമായ പള്ളിക്കര ,ഉദുമ,പുല്ലൂര പെരിയ, ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ കൊളത്തൂർ വില്ലേജിനും വേണ്ടിയുള്ള സംയുക്ത പദ്ധതി	GO (Rt) No. 489/2021/WRD dtd. 18.09.2021 Rs. 8445.67	7868	18 LL സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണിയും 124.8 km വിതരണ ശൃംഖലയും സ്ഥാപിച്ച് 7868 കടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായുള്ള പ്രവൃത്തി. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 897/2023/WRD dtd. 26.10.2023 Rs.398.63		29.92 കി. മീ.ശുദ്ധജല വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.നിലവിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

7. മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- മടിക്കൈ കടിവെള്ള പദ്ധതി- ജലവിതരണപൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21.08.2020 Rs.2736.50	4925	8 പ്രവർത്തികളായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഇതിൽ 4 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 4 പ്രവർത്തികൾ

2	മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ജലവിതരണപൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	GO (Rt) No. 134/2022/WRD dtd. 23.02.2022 Rs.263.50		പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഇതുവരെ 3282 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
3	മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 897/2023/WRD dtd. 26.10.2023 Rs.727.00		11.00 km ശുദ്ധജല വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

1. പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	കള്ളാർ പനത്തടി - കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21/08/2020 Rs. 590.00	1200	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1200 കണക്ഷനുകളിൽ 1060 കണക്ഷനുകൾ നൽകി
2	കള്ളാർ പനത്തടി, കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 10 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാല നിർമ്മാണം	GO (Rt) No. 401/2022/WRD dtd. 13/05/2022 Rs. 5629.01	4107	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

2. കള്ളാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	കള്ളാർ പനത്തടി - കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21/08/2020 Rs. 650.00	1500	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1500 കണക്ഷനുകളിൽ 1060 കണക്ഷനുകൾ നൽകി
2	കള്ളാർ പനത്തടി, കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 401/2022/WRD dtd. 13/05/2022 Rs. 4669.54	3379	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു. 1 Km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 140 Km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു.

3. ബളാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	മാലോത്ത് ബളാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- എടത്തോട് ഭാഗത്ത് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	GO (Rt) No. 134/2022/WRD dtd. 23/02/2022 Rs. 5546.00	560	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു. 7.2 km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 26.8 km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു.
2	മാലോത്ത് ബളാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ		3000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു. 54.13 km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 6.8 km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.
3	മാലോത്ത് ബളാൽ കുടിവെള്ള	GO (Rt) No.	1220	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പദ്ധതി- ജലവിതരണശൃംഖലയും ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	541/2020/WRD dtd. 21.08.2020 Rs.450.00		894 FHTC നൽകി
---	--	--	---------------

4. കിനാനൂർ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി 7 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാല ഉപരിതല സംഭരണി നിർമ്മാണം	GO(Rt)No. 401/2022/WRD dtd. 13/05/2022 Rs 9469.00	4779	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
2	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone I			പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 51km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 160 km. പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു.
3	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone-3 & 4			പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 55 km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 13.4 km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.
4	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone-2			പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 72.1 km പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 44 km പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.
5	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉപരിതല സംഭരണി നിർമ്മാണം വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ Zone-3 & 4 (Part 2)			പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
6	കിനാനൂർ കരിന്തളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി കിണർ, പ്ലാന്റ്, പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം			പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

5. കോടോം-ബേളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	കോടോം-ബേളൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21/08/2020 Rs.1595.00	5200	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2783 FHTC നൽകി

2	കോടോം-ബേളൂർ കടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ. Phase II(Part III)	GO (Rt) No. 134/2022/WRD dtd. 23/02/2022 Rs.2700.00	1756	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ടാങ്കിംഗ് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലാണ്. പൈപ്പ് വിതരണത്തിനായി ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
---	--	---	------	---

6. അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും.	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21.08.2020 Rs. 331.20	1800	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1800 FHTC നൽകി
2	അജാനൂരുംസമീപ പഞ്ചായത്തുകളുമായ പള്ളിക്കര ,ഉദുമ,പുല്ലൂര പെരിയ, ബേഡഡുക പഞ്ചായത്തിലെ കൊളത്തൂർ വില്ലേജിനും വേണ്ടിയുള്ള സംയുക്ത പദ്ധതി	GO (Rt) No. 489/2021/WRD dtd. 18.09.2021 Rs. 8445.67	7868	18 LL സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണിയും 124.8 km വിതരണ ശൃംഖലയും സ്ഥാപിച്ച് 7868 കടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായുള്ള പ്രവൃത്തി. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 897/2023/WRD dtd. 26.10.2023 Rs.398.63		29.92 കി. മീ.ശുദ്ധജല വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.നിലവിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

7. മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ, തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അനുവദിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- മടിക്കൈ കടിവെള്ള പദ്ധതി- ജലവിതരണപൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	GO (Rt) No. 541/2020/WRD dtd. 21.08.2020 Rs.2736.50	4925	8 പ്രവർത്തികളായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഇതിൽ 4 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 4 പ്രവർത്തികൾ

2	മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ജലവിതരണപൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	GO (Rt) No. 134/2022/WRD dtd. 23.02.2022 Rs.263.50		പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഇതുവരെ 3282 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
3	മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ.	GO (Rt) No. 897/2023/WRD dtd. 26.10.2023 Rs.727.00		11.00 km ശുദ്ധജല വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.