

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 370

23-01-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ ആർ.കെ.ഐ. പ്രകാരമുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാരു വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രകാരമുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച് വിശദമാക്കുമോ?	(എ)	കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ ലോക ബാങ്ക് സഹായത്തോടെയുള്ള റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് - PMU മുഖേന നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ 5054-80-800-66 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് 04.11.2020 ലെ സ.ഉ. (കൈ)നം.170/2020/ത.സംഭവ 06.02.2021 ലെ സ.ഉ(കൈ)നം.29/2021/തസ്വഭവ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. 24.08.2024 ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം.111/2024/തസ്വഭവ പ്രകാരം മേൽ ഉത്തരവുകളിലും അനുബന്ധമായി ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവുകളിലും ' റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക ' എന്ന പരാമർശം ഒഴിവാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി
1	നെടുമ്പന	പുലിയില കൊച്ചമണ്ടക്കാട് പൊയ്ക്ക റോഡ്	70 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. BC പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
2	നെടുമ്പന	പുത്തൻചന്ത-വാറന്ത്മുക്ക് കുളത്തിന്റേയും അമ്പാടി ബ്രിക്സ്	എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ട്രാഫിക് സർവ്വേ ഡൈനാമിക് കോൺപെനടേഷൻ ടെസ്റ്റ് റിസൽട്ട് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.
3	തൃക്കോവിൽവട്ടം	കോടാലിമുക്ക് ജി.വി.എൽ.പി.എസ് കോഴാലം വെട്ടിക്കുളം റോഡ് (BM&BC).	70 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. BC പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
4	തൃക്കോവിൽവട്ടം	കണിയാംതോട് പ്ലാവിള റോഡ്	40 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹു.ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ച ടി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	കൊറ്റങ്കര	കൊറ്റങ്കര കിഴക്കേവിള ക്ഷേത്രം - കണ്ണൻ കോളനി ട്രാൻസ്ഫോമർ, പൊയ്ക്കയിൽ മുകളിലുള്ള എസ്.സി.ഡി.യു.പി.എസ് മേക്കോൺ റോഡ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

6	ഇളമ്പള്ളൂർ	പുനക്കന്നൂർ സന്തോഷ് മുക്ക് കരിപ്പാൻകോണം ഏലാരോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
7	കണ്ടറ	മുളവന കന്നിമേൽമുക്ക് എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം പള്ളിമുക്ക് മുളവന സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	95 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	കണ്ടറ	എം.ജി.ഡി കുരിശ്ശടി രാമൻകുന്ന് നെടുമ്പായിക്കുളം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് റോഡ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	കണ്ടറ	കണ്ടറ പഞ്ചായത്തിലെ നിരപ്പുവിള കുറ്റിപ്പറമ്പ് ഏലാ പാലനിരപ്പ് രാമൻകുന്ന്മുക്ക് റോഡ്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റിലെ തർക്കം കാരണം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
10	പെരിനാട്	ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ജംഗ്ഷൻ ബ്ലാവത്ത് കൈതാകോടി റോഡ് കണ്ടറ-പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ടാറിംഗ് ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാംഘട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
11	പെരിനാട്	ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ്ചെമ്മക്കാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ തോട്ടുമുഖത്ത് കടവ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	WMM വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീടാറിംഗ്, കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്.