

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 870

18-09-2025 - ൽ മറുപടിക്ക്

അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി		ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2021 മുതൽ 2025 വരെ വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നഗറുകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കൊള്ളുന്നൂർ ഗ്രാമത്തിൽ (2022-23) റോഡിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം (Retaining Wall) Concrete Road നിർമ്മാണം, അംഗൻവാടി നിർമ്മാണം (ശിശു സൗഹൃദ Toilet നിർമ്മാണം, സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ നവീകരണം, കൾവെർട്ട് നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം (2 എണ്ണം) – പാലക്കുണ്ട റോഡ് പൂർത്തിയായി. മൂയുത്ത് പറമ്പിൽ റോഡ് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 11 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികളിൽ 8 എണ്ണത്തിന്റെ പൂർത്തിയായി. 2 വീടുകളുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ നവീകരണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പോന്നോർ IHDP ഗ്രാമത്തിൽ (2023-24) 19 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികളിൽ 7 വീടുകളുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഓവർഹെഡ്, വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തടസ്സമുള്ള KSEB പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ 6 പില്ലറുകളും 7 ബീമുകളും ഒന്നാംനില വാർപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റോഡ് റീ ടാറിംഗ്, ഐറിഷ് കാന നിർമ്മാണം, കാന നിർമ്മാണവും റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടലും, കൾവെർട്ട് നിർമ്മാണം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. നെല്ലിക്കുന്ന് നഗറിന്റെ (2023-24) എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. തെക്കുംക്കര നഗറിൽ (2024-25) പ്രഥമ യോഗം ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. കുമാരനെല്ലൂർ IHDP നഗറിൽ (2022-23) അംഗനവാടി നവീകരണം – ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, അടുക്കള സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, പാർപ്പെറ്റ്, വൈറ്റ് വാഷിംഗ് എന്നിവയും

			ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 കിണറുകളുടെ നവീകരണം – ഇതിൽ 2 കിണറിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിലവിലുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഉയരം കൂട്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് എന്നിവയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന കിണറുകളിൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, ഉൾവശം വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങാലി - കൃഷ്ണനാൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്കുള്ള വഴി – PCC Work , Retaining Wall എന്നിവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ടാങ്കിനുള്ള സ്ഥലത്ത് പാറക്കെട്ടുകൾ മാറ്റി നിരപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടാങ്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മൂക്കിലക്കാട് റോഡ് Drain Work ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. Open Gym yard -ൽ Inter Lock വിരിക്കൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി)	പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ 2021-ന് ശേഷം റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണാനുമതി പുതുക്കി നൽകിയ അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നഗറുകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പാരിക്കാട് നഗറിൽ 48 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികളിൽ 45 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 82 വീടുകളിൽ ഡിസി സോളാർ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കൽ -78 വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചു. സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കഴൽകിണർ നിർമ്മിച്ചു. ജലലഭ്യത ഇല്ല. വരദിയം നഗറിൽ 87 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികളിൽ 80 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം അരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
(സി)	അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന നഗറുകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ